

Kupující: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: ředitelem Závodu Brno ŘSD ČR
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Zhotovitel: DESIGN PARKET, spol. s r.o.
se sídlem Bosonožská 102/1, 625 00 Brno
zastoupený: jednatelem společnosti
IČO: 607 15 502, DIČ: CZ60715502

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1/2020 ke Smlouvě o dílo
č. objednatele 03EU-000605 ze dne 19. 5. 2020
(dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 19. 5. 2020 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 03EU-000605 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění pokládky podlahových krytin do prostor rekonstruovaných pracovišť ŘSD ČR v budově B areálu Šumavská, Brno.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že úspěšná realizace předmětu plnění Smlouvy je odvislá od stavební připravenosti veškerých prostor 10. až 16. NP budovy B areálu Šumavská 31, Brno, jež jsou dislokačně vyčleněny pro umístění brněnských pracovišť ŘSD ČR.
- 1.3. Smluvní strany berou na vědomí, že stavební připravenost prostor specifikovaných v předchozím bodě tohoto článku je zajišťována společností Agrie Office s.r.o., Brno, jež je majoritním spoluvlastníkem budovy B areálu Šumavská, Brno (dále jen „Spoluvlastník 1“).
- 1.4. Smluvní strany konstatují, že při zahájení plnění Smlouvy deklaroval *Spoluvlastník 1* dokončení stavební připravenosti v 08/2020, tj. v době umožňující řádné plnění předmětu Smlouvy ze strany Zhotovitele ve lhůtě dané pod-článkem 1.1.9 Přílohy.
Smluvní strany současně berou na vědomí, že v průběhu 07/2020 došlo ze strany *Spoluvlastníka 1* k zastavení stavebních prací v prostorech budovy B, jež jsou dislokačně vyčleněny pro umístění brněnských pracovišť ŘSD ČR, v důsledku čehož je objektivně nezávisle na obou smluvních stranách znemožněno Zhotoviteli řádně plnit v Smlouvou dohodnutém termínu.
- 1.5. Smluvní strany dále pak berou na vědomí vyjádření *Spoluvlastníka 1*, dle kterého k dokončení veškerých stavebních prací v prostorech 10. až 16. NP budovy B areálu Šumavská 31, Brno, jež jsou dislokačně vyčleněny pro umístění brněnských pracovišť ŘSD ČR, dojde v průběhu 10/2020.
- 1.6. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci konstatují, že pro dosažení požadovaného předmětu plnění Smlouvy, je nezbytné prodloužit dobu pro

dokončení, definovanou pod-článkem 1.1.9 obchodních podmínek Smlouvy o dílo, a to adekvátně době prodloužení stavební přípravy dotčených prostor ze strany *Spoluvlastníka 1*.

- 1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna doby pro dokončení specifikovaná tímto dodatkem je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení pod-článku 1.1.9 Přílohy, jež je nedílnou součástí Smlouvy, a jež nově zní:

<i>Doba pro dokončení</i>	<i>1.1.9</i>	<i>Do 7 měsíců od výzvy objednatele</i>
---------------------------	--------------	---

Článek 3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne 31 -08- 2020

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR

Za zhotovitele:

V Brně dne 28 -08- 2020

jednatel společnosti
DESIGN PARKET spol. s r.o.