

Kupující: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: ředitelem Závodu Brno ŘSD ČR
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Prodávající: Radek Záborský
se sídlem Husova 1667/23, 680 01 Boskovice
zastoupený:
IČO: 621 32 318, DIČ: CZ7005013741

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 1/2020 ke Smlouvě o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb
č. Kupujícího 03PU-000618, č. Prodávajícího 17062020 ze dne 17. 6. 2020
(dále jen „Dodatek č. 1“):**

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 17. 6. 2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb s názvem „*Dodávka a montáž vybavení spisoven a zasedacích místností rekonstruovaných pracovišť ŘSD v budově B areálu Šumavská, Brno*“ č. Kupujícího 03EU-000618, č. Prodávajícího 17062020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka a montáže vybavení spisoven a zasedacích místností v 10. až 16. nadzemním podlaží budovy B, jež budou po dokončení rekonstrukce budovy B areálu Šumavská, Brno ve výlučném užívání ŘSD ČR.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že úspěšná realizace předmětu plnění Smlouvy je odvislá od stavební připravenosti budoucích zasedacích místností a spisovny nacházejících se v v prostorách 10. až 16. NP budovy B areálu Šumavská 31, Brno, jež jsou dislokačně vyčleněny pro umístění brněnských pracovišť ŘSD ČR.
- 1.3. Smluvní strany berou na vědomí, že stavební připravenost místností specifikovaných v předchozím bodě tohoto článku je zajišťována společností Agrie Office s.r.o., Brno, jež je majoritním spoluvlastníkem budovy B areálu Šumavská, Brno (dále jen „*Spoluvlastník 1*“).
- 1.4. Smluvní strany konstatují, že při zahájení plnění Smlouvy deklaroval *Spoluvlastník 1* dokončení stavební připravenosti v 08/2020, tj. v době umožňující řádné plnění předmětu Smlouvy ze strany Prodávajícího ve lhůtě dané článkem V Smlouvy.
Smluvní strany současně berou na vědomí, že v průběhu 07/2020 došlo ze strany *Spoluvlastníka 1* k zastavení stavebních prací v prostorech budovy B, zahrnujících mj. i místností specifikovaných v odstavci 1.2 tohoto článku, v důsledku čehož je objektivně nezávisle na obou smluvních stranách znemožněno Prodávajícímu řádně plnit v Smlouvou dohodnutém termínu.

- 1.5. Smluvní strany dále pak berou na vědomí vyjádření *Spoluvlastníka 1*, dle kterého k dokončení veškerých stavebních prací v prostorech budovy B, zahrnujících mj. i místností specifikovaných v odstavci 1.2 tohoto článku, dojde v průběhu 10/2020.
- 1.6. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci konstatují, že pro dosažení požadovaného předmětu plnění Smlouvy, je nezbytné prodloužit dobu dodání a poskytnutí služeb, a to adekvátně době prodloužení stavební přípravy dotčených prostor ze strany *Spoluvlastníka 1*.

Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odstavce 5.1 Smlouvy, jenž nově zní:

5.1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje poskytnout Kupujícímu Služby související s dodáním Zboží v následujících lhůtách:

<i>Druh Zboží</i>	<i>Množství</i>	<i>Lhůta pro dodání</i>
<i>vybavení spisoven a zasedacích místností</i>	<i>viz Příloha č. 4 této smlouvy</i>	<i>Nejpozději do 7 měsíců ode dne doručení výzvy Kupujícího.</i>

- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odstavce 5.2 Smlouvy, jenž nově zní:

5.2. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje poskytnout Kupujícímu Služby související s dodáním Zboží v následujících lhůtách:

<i>Služba</i>	<i>Lhůta pro poskytnutí</i>
<i>vybavení spisoven a zasedacích místností</i>	<i>Nejpozději do 7 měsíců ode dne doručení výzvy Kupujícího.</i>

Článek 3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne - 3 -09- 2020

Za prodávajícího:

V Boskovicích dne 28 -08- 2020

ředitel závodu Brno ŘSD ČR