

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 1
Název stavby:	Odborné učebny ZŠ Štramberk – Stavební úpravy v ZŠ
Zhotovitel:	LOMANETA, s.r.o., Kouty 26, Valašské Meziříčí
Investor:	Město Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk
Změnový list vystavil:	Jiří Juřena
Datum:	18. srpna 2020

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Změna č. 9

Předmět změny: **Výměna podlahové krytiny v kabinetu a skladu Fyziky**

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci stavby byla projektována výměna podlahová krytina v učebně fyziky a chemie, ke které přilehá sklad a kabinet. Vzhledem k zastavění kabinetu a skladu nábytkem (který je měněn v rámci dodávky interiéru), nebylo zřejmé v období zpracování projektové dokumentace poškození stávajícího lina. Toto poškození se projevilo po odstranění nábytku v rámci realizace a na základě této skutečnosti byla navržena výměna podlahové krytiny ve skladu i kabinetu.

Vícepráce: 26.618,00 Kč

Změna č. 10

Předmět změny: **Zřízení propojovacích dveří mezi učebnou IT a kabinetem**

Popis a zdůvodnění změny:

V závěru roku 2019 Základní škola přebudovala místnost vedle kabinetu a učebny IT, která původně sloužila jako knihovna na učebnu vybavenou z projektu šablon notebooky. V souvislosti s výše uvedeným vznikl požadavek na propojení této učebny s kabinetem a IT učebnou realizovanou v rámci projektu s cílem lepší koordinace a zkvalitnění výuky. Na základě výše uvedeného bylo navrženo zřízení propojovacích dveří mezi učebnou IT a kabinetem s učebnou vybavenou notebooky.

Vícepráce: 22.153,50 Kč

Změna č. 11

Předmět změny: **Úprava fasády po odstranění přístřešku (skladu)**

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci projektové dokumentace bylo navrženo odstranění přístřešku, pro uskladnění pracovního náčiní, který přiléhal k objektu základní školy. Po jeho odstranění bylo zjištěno, že na fasádě v místě zakrytém původním skladem není provedeno v celé ploše zateplení KZS. Současně s provedením zateplení je nezbytné vyměnit i nevyhovující vstupní dveře.

V návaznosti na výše uvedené je navrženo vyměnit i stávající kovové dveře do prostor kuchyně, které za období od zpracování projektové dokumentace jsou již v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu.

Vícepráce: 114.398,00 Kč

Změna č. 12

Předmět změny: **Příprava elektroinstalace pro venkovní učebnu**

Popis a zdůvodnění změny:

V návaznosti na kapacitní využití venkovní učebny, zejména s ohledem na vývoj současné epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 byl navržen přívod elektrické energie k venkovní učebně.

Vícepráce: 8.800,00 Kč

Změna č. 13

Předmět změny: **Odpočet neprováděných prací a dodávek**

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci stavby měly být provedeny práce a dodávky, které jsou duplicitně součástí dodávky interiéru. Jedná se o dodávku a montáž zatemňovacího zařízení oken v učebně IT.

Méněpráce: 19.392,00 Kč

Změna č. 14

Předmět změny: **Odpočet neprováděných prací a dodávek**

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci rekonstrukce bezbariérového vstupu WC bylo navržena změna pokládky dlažby tak, že keramická dlažba v sociálních zařízeních nebude vzhledem k půdorysu kladena diagonálně.

Méněpráce: 829,79 Kč

Změna č. 15

Předmět změny: **Odpočet neprováděných prací a dodávek**

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci stavby měly být provedeny práce a dodávky, které jsou duplicitně součástí dodávky interiéru. Jedná se o dodávku a montáž umyvadel vč. baterií v učebně chemie.

Méněpráce: 16.020,00 Kč

