

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 108/2020/OR jejímž předmětem je příprava území pro budoucí celoroční multifukční sportovní plochu na ul. 1. máje v Mohelnici

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Město Mohelnice
se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
IČ: 00303038
DIČ: CZ 00303038
zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu: 27-1905690389/0800

(dále jen „objednatel“)

- 2. Zhotovitel:** ADONIS PROJEKT, spol. s r.o.
se sídlem: Jižní 870, Hradec Králové, 500 03
IČ: 62024477
zastoupený: Ing. Janisem Vlachopulosem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 15.06.2020 uzavřely Smlouvu o dílo 108/2020/OR, na základě které se zhotovitel zavázal zajistit inženýrskou činnost pro přípravu území na budoucí celoroční multifunkční sportovní plochu na ul. 1. máje v Mohelnici a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. (dále jen „Smlouva o dílo“)

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se na základě aktuálního stavu postupu prací dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Zhotovitel zpracoval a požádal dotčené orgány o vyjádření, které ke dnešnímu dni nebylo doručeno a s vysokou mírou pravděpodobnosti pro složitější návrh řešení a

požadavek na přeložení sítí nebude do 30.7. dotčenými orgány zpracováno (viz příloha). Zavinění nedodržení termínu plnění není na straně zhotovitele a objednatel souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1, v kterém se mění čl. III. Doba plnění, uzavřené Smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků takto:

Čl. III. Doba plnění nově zní:

Termín plnění do 30. 08. 2020


IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Mohelnice na svém jednání 20.07.2020 usnesením č. XXXX/XX/RM/RRRR. *1233/52/RM/2020*

Příloha č. 1 – žádost zhotovitele o změnu smlouvy

Příloha č. 2 – tabulka s přeložkami sítí


V Mohelnici *10.8.2020*



Město Mohelnice zastoupené
starostou Ing. Pavlem Kubou



V Mohelnici *10.8.2020*



za zhotovitele
Ing. Janis Vlachopoulos

ADONIS PROJEKT, spol. s r.o.
Jižní 870
500 03 Hradec Králové 3
IČO: 62024477

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRO BUDOUCÍ MULTIFUNKCNÍ SPORTOVNÍ PLOCHU

parc. č. 2243, 2242, 2249, k.ú. Mohelnice

ČEZ Distribuce, a. s.	kolize sítí
Telco Pro Services,a.s.	x
ČEZ ICT Services, a. s.	x
ČEZ Energetické služby, s.r.o.	x
ČEZ Energo, s.r.o.	
GasNet, s.r.o. v zast. GridServices, s.r.o.(dříve RWE)	kolize sítí
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.	kolize sítí
CETIN a.s.	kolize sítí
EVOKE s.r.o.	
RPSnet s.r.o.	x
T-Mobile Czech Republic a.s.	x
Vodafone Czech Republic a.s.	x
O2 CR	
Policie ČR - odbor správy majetku	x
ČD Telematika	kolize sítí
České Radiokomunikace a.s.	x
Město Mohelnice	