

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A DOPROVODNÉ DOKUMENTACE

Název zakázky: Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4468/2019**

ISPROFOND: 3273214901

a

„Společnost pro ŽST Brno – Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice“

Na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu na zpracování Záměru projektu a doprovodné dokumentace stavby s názvem „Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice“ jsou účastníky společnosti firmy:

1. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 77900 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka B 1217

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

(vedoucí člen společnosti, který zastupuje společnost na základě zplnomocnění, uděleného smlouvou o společnosti)

a

2. SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3802

zastoupena: Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **19-099-235-ZP**

uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení záměru projektu a doprovodné dokumentace stavby „**Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice**“, která byla uzavřena dne 6.12.2019 a nabyla účinnosti dne 11.12.2019.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele č.j. 0933-2020-235 ze dne 31.7.2020 dohodly na úpravě harmonogramu plnění spočívající v prodloužení termínu dokončení 1. dílčí etapy do 30.1.2021 a 2. dílčí etapy do 30.3.2021.

Důvodem pro prodloužení termínu 1. a 2. dílčí etapy je časová náročnost zpracování výpočtů propustnosti zhlaví v jednotlivých částech Železničního uzlu Brno s ohledem na jejich provázanost (zejména v úseku od nového osobního nádraží přes odbočku Brno – Táborská až do žst. Brno – Židenice) a prověření návrhu Kanceláře architekta města Brna na přesmyk tramvajové trati v ulici Bubeníčková a s tím související změnu dispozice celého přemostění odlišně od vydaného územního rozhodnutí Železničního uzlu Brno.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.5 Smlouvy a Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla ve znění dodatku č. 2 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4 ve znění dodatku č. 1.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 2.“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení díla ve znění dodatku č. 1.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozího dodatku nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci 10.8.2020

V Olomouci 20.8.2020

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
vedoucí účastník společnosti
pověřen k jednání za zhotovitele
„Společnost pro ŽST Brno – Židenice a
úpravy v ŽST Brno-Maloměřice

Příloha č. 4 – ve znění dodatku č. 2

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání DD k připomínkám, včetně požadovaného kompletního zhodnocení variant a dopravních technologií

- podmínka dokončení Dílčí etapy – Předávací protokol + DD v el. formě
- bude dokončeno a předáno **do 30.1.2021**

- **fakturováno** bude **30 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DD

2. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání DD po připomínkách k výběru varianty, včetně požadovaných komplexních zhodnocení variant a dopravních technologií

- podmínka dokončení Dílčí etapy – Předávací protokol + DD dle ZTP a VTP
- bude dokončeno a předáno **do 30.3.2021**

- **fakturováno** bude **20 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DD

3. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání ZP k připomínkám

- podmínka dokončení Dílčí etapy – Předávací protokol + ZP v el. formě
- bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců od sdělení investora o výběru varianty**

- **fakturováno** bude **25 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DD

4. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání ZP se zpracovanými připomínkami

- podmínka dokončení Dílčí etapy – Protokol o předání díla dle VTP a ZTP
- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od sdělení investora o výběru varianty**

- **fakturováno** bude **25 %** ceny díla za zpracování Záměru projektu a DD

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Způsob plnění je blíže specifikován ve VTP/ZP/03/19, bod 2.4 *Pokyny pro odevzdání dokumentace*, které jsou součástí Zadávací dokumentace.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1082032

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4d0f24b5-7c36-492c-bad4-1db2c3e1a971

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.09.2020 13:59:00



a6f60a43-7eb1-4d19-a68e-d6c580cbb651