



Dodatek č. 1
k Souhrnu smluvních dohod. č 10PU-001163 ze dne 1.4.2016

na realizaci zakázky
„I/11 Most ev.č.11-033 Chlumeck nad Cidlinou,“
ISPROFIN 500 111 0006

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným [redacted]

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [redacted]

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

SPOLEČNOSTÍ M – SILNICE, HABAU CZ - I/11 Most ev.č.11-033 Chlumeck nad Cidlinou

Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové

Zastoupená

vedoucí společník:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 430

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zastoupená

společník:

HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 11935

IČ: 26068338

DIČ: CZ 26068338

Zastoupená: [redacted]

číslo smlouvy: 22-SOD-2016-004

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

I.

Na základě dohody zástupců smluvních stran se upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo takto:

Předmětná smlouva se mění v důsledku pozdějšího zahájení stavby, realizace záchranného archeologického průzkumu a tím přesunu dokončovacích prací na stavbě do nevhodných klimatických podmínek.

Z výše uvedeného dochází k prodloužení termínu dokončení stavby, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce roku smluvní strany:

Původní doba pro dokončení stavby: 11 měsíců od data zahájení prací dle čl. 8.1 VPO

Nový termín pro dokončení stavby: do 20.6.2017

Tato změna termínu pro dokončení stavby pak bude identicky promítnuta příslušných ustanovení přílohy k nabídce a to takto:

Doba pro dokončení stavby	1.1.3.3	Do 20.6.2017 (po dobu technologické přestávky - zimních měsíců 15.12.2016-03/2017 budou práce přerušeny)
---------------------------	---------	---

II.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.


NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ
STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Datum: 12 -12- 2016

Datum: 12 -12- 2016

PODEPSÁN
Jméno: 
Funkce: 

PODEPSÁN
Jméno: 
Funkce: 

PODEPSÁN
Jméno: 
Funkce: 

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele
**SPOLEČNOST M – SILNICE,
HABAU CZ - I/11 Most ev.č.11-033
Chlumec nad Cidlinou**