

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OR/18/23936
na zhotovení díla**

„Modernizace silnice II/315 Loučky - křižovatka s III/36016“

Veřejná zakázka
P17V00000228

Smluvní strany

1. Objednatel:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martin Netolický, Ph.D.**, hejtmán
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Milan Mňuk nebo Ing. Miroslav Netolický
osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Milan Mňuk
nebo technický dozor objednatele SÚS Pk **Ing. Jiří Synek**
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Milan Mňuk
bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. účtu: **220430336/0300**
IČ: **708 92 822**
DIČ: **CZ70892822**

2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.
se sídlem: **Kačírkova 982/4, Jinonice,**
158 00 Praha 5
zastoupen: **Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné**
moci):

[Redacted signature block]

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[Redacted signature block] **nebo**

osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[Redacted signature block]

osoby oprávněné k převzetí staveniště:

[Redacted signature block]

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[Redacted signature block]

Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**

č. účtu.: **112071233/0300**

IČ: **608 38 744**

DIČ: **CZ60838744**

Zápis v OR: **Městský soud v Praze oddíl B, vložka 7634**

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2018 smlouvu o dílo č. OR/18/23936 na zhotovení díla „Modernizace silnice II/315 Loučky - křižovatka s III/36016“, která byla upravena Dodatkem č. 1 uzavřeným dne 07. 11. 2019 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 2. smlouvy je zejména změna rozsahu stavebních prací v důsledku nutnosti provedení většího rozsahu sanací krajnic vozovky pro dočasné převedení dopravy, většího rozsahu chodníků, vodorovného dopravního značení vozovky a dalších drobných změn.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran“

	84 661 777,84	Kč bez DPH
DPH při sazbě 21 % činí	17 778 973,36	Kč
Cena včetně DPH činí	102 440 751,20	Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 6: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 6 Smlouvy

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 10. 08. 2020 a schválen usnesením číslo R/....2804..../20.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

7. 09. 2020

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

STRABAG a.s.

STRABAG a.s.

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 09.10.2019	
Název akce: Modernizace silnice II/315 Loučky – křižovatka s III/36016			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Předmět změny: SO 123 – II/315 km 15,735 – 17,700 Sv. Jiří - Jehnědí			
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu časové návaznosti a akcelerace řešení sanací krajnic v obou jízdních pruzích, bylo nezbytné zabezpečit provedené sanace pro dočasné převedení provozu mezi jednotlivými jízdními pruhy a to do doby pokládky následného asfaltového souvrství, která se prováděla v ucelených blocích cca po 1 km. Použité materiály pro dočasné násypy byly před pokládkou odstraněny a použity pro zásypy v SO 223. Toto povede k nárůstu víceprací v oddílu zemních prací a to ve smyslu navýšení objemu vodorovného a svislého přemístění. Výše uvedené změny mají vliv na celkovou cenu díla, ale nemají dopad na termín dokončení celé stavby.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Stanovisko projektanta stavby: S uvedenými změnami AD souhlasí. 			
Stanovisko technického dozoru stavby: S uvedenými změnami TDI souhlasí. 			
Příloha : - Položkový rozpočet změn ve formátu .xls , .xml, .pdf - Situace - Fotodokumentace			

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 10
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Změnový list vystavil:	
Datum:	09.10.2019
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/18/23936 tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO 123 – II/315 km 15,735 – 17,700 Sv. Jiří – Jehnědí Popis a zdůvodnění změny Z důvodu časové návaznosti a akcelerace řešení sanací krajnic v obou jízdnicích pružích, bylo nezbytné zabezpečit provedené sanace pro dočasné převedení provozu mezi jednotlivými jízdnicími pruhy a to do doby pokládky následného asfaltového souvrství, která se prováděla v ucelených blocích cca po 1 km. Použité materiály pro dočasné násypy byly před pokládkou odstraněny a použity pro zásypy v SO 223. Toto povede k nárůstu víceprací v oddílu zemních prací a to ve smyslu navýšení objemu vodorovného a svislého přemístění. Výše uvedené změny mají vliv na celkovou cenu díla, ale nemají dopad na termín dokončení celé stavby.	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
- 0,- Kč	557.549,16 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
557.549,16 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
674.634,48 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro změnový list

Stavba: 8199vtz Modernizace silnice II/315 Loučky - křižovatka s III/360 16
Objekt: SO 123 II/315, km 15,735 - 17,700, Dv. Jiří - Jehnědí
Část: ZL 10 SO 123 - Doplnění ŠD pro zachování průjezdu



Období:
Objednatel: Pardubický kraj

od do

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Výkon	J.cena index.	Celková cena
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					557 549,16
	D		1	Zemní práce					138 365,16
				Hloubení rýh š do 2000 mm v horně tř. 3 objemu do 5000 m3					
9	K	PK	132201203		m3	0,000	492,000	79,00	38 868,00
14	K	PK	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	492,000	102,39	50 375,88
	D		997	Přesun sutě					
15	K	PK	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	6 396,000	7,68	49 121,28
	D		5	Komunikace					419 184,00
33	K	PK	564851111	Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,000	3 280,000	127,80	419 184,00

Cesta k zakázce v rámci stavby:
 8199vtz\SO 123

Celkem bez DPH 557 549,16



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 11

Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Investor: Pardubický kraj Datum: 09.10.2019

Název akce:

Modernizace silnice II/315 Loučky – křižovatka s III/36016

Způsob odeslání / předání

poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒

datum:

Předmět změny:

SO 125 – II/315 km 19,175 - 20,050

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu časové návaznosti a akceleraci řešení sanací krajnic v obou jízdních pruzích, bylo nezbytné zabezpečit provedené sanace pro dočasné převedení provozu mezi jednotlivými jízdními pruhy, a to do doby pokládky následného asfaltového souvrství, která se prováděla v ucelených blocích.

Vzhledem k délce úseku a provedeným sanacím a pro zajištění veřejné hromadné přepravy osob byly autobusy přesměrovány na provedené dočasné zásypy.

Použité materiály pro dočasné zásypy byly před pokládkou odstraněny a následně použity v SO 223.

Toto povede k nárůstu víceprací v oddílu zemních prací, a to ve smyslu navýšení objemu vodorovného a svislého přemístění materiálu. Výše uvedené změny mají vliv na celkovou cenu díla, ale nemají dopad na termín dokončení celé stavby.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒**Stanovisko projektanta stavby:**


S uvedenými změnami AD souhlasí.

Stanovisko technického dozoru stavby:

S uvedenými změnami TDI souhlasí.

Příloha:

- Položkový rozpočet změn ve formátu .xls , .xml , .pdf
- Situace
- Fotodokumentace

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 11
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Změnový list vystavil:	
Datum:	09.10.2019
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/18/23936 tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO 125 – II/315 km 19,175 - 20,050 Popis a zdůvodnění změny Z důvodu časové návaznosti a akceleraci řešení sanací krajnic v obou jízdních pruzích, bylo nezbytné zabezpečit provedené sanace pro dočasné převedení provozu mezi jednotlivými jízdními pruhy, a to do doby pokládky následného asfaltového souvrství, která se prováděla v ucelených blocích. Vzhledem k délce úseku a provedeným sanacím a pro zajištění veřejné hromadné přepravy osob byly autobusy přesměrovány na provedené dočasné zásypy. Použité materiály pro dočasné zásypy byly před pokládkou odstraněny a následně použity v SO 223. Toto povede k nárůstu víceprací v oddílu zemních prací, a to ve smyslu navýšení objemu vodorovného a svislého přemístění materiálu. Výše uvedené změny mají vliv na celkovou cenu díla, ale nemají dopad na termín dokončení celé stavby.	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
- 0,- Kč	603.009,75 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
603.009,75 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
729.641,80 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
	
Datum:	Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro změnový list

Stavba: 8199vtz Modernizace silnice II/315 Loučky - křižovatka s III/360 16

Objekt: SO 125 II/315, km 19,175 - 20,050, Dv. Jiří - Jehnědí


Část: ZL 11 SO 125 - Doplnění ŠD pro zachování průjezdu

Období: od do
Objednatel: Pardubický kraj


P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Výkon	J.cena index.	Celková cena
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					603 009,75
	D			1 Zemní práce					155 709,75
				Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3					
13	K	PK	132201203		m3	0,000	525,000	79,00	41 475,00
24	K	PK	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	525,000	102,39	53 754,75
	D			997 Přesun sutě					
25	K	PK	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	7 875,000	7,68	60 480,00
	D			5 Komunikace					447 300,00
43	K	PK	564851111	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	0,000	3 500,000	127,80	447 300,00

Cesta k zakázce v rámci stavby:
8199vtz\SO 125

Celkem bez DPH **603 009,75**



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 09.10.2019	
Název akce: Modernizace silnice II/315 Loučky – křižovatka s III/36016			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Předmět změny: SO 128 – II/315 km Sv. Jíř - Jehnědí			
Popis a zdůvodnění změny: Při souběžné realizaci objektu SO 128 – chodníkové plochy v průtahu obce Jehnědí (u SO 124) a na křižovatce k obci Hrádek (u SO 126) dochází k doměření skutečného rozsahu výměr, z čehož plyne navýšení objemu prací a dodávek HSV. Toto povede k nárůstu víceprací. Výše uvedené změny mají vliv na celkovou cenu díla, ale nemají mít dopad na termín dokončení celé stavby.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Stanovisko projektanta stavby: S uvedenými změnami AD souhlasí. 			
Stanovisko technického dozoru stavby: S uvedenými změnami TDI souhlasí. 			
Příloha : - Položkový rozpočet změn ve formátu .xls , .xml, .pdf - Situace - Fotodokumentace			

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 12		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5		
Změnový list vystavil:			
Datum:	09.10.2019		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/18/23936 tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO 128 – II/315 km Sv. Jiří - Jehnědí Popis a zdůvodnění změny Při souběžné realizaci objektu SO 128 – chodníkové plochy v průtahu obce Jehnědí (u SO 124) a na křižovatce k obci Hrádek (u SO 126) dochází k doměření skutečného rozsahu výměr, z čehož plyne navýšení objemu prací a dodávek HSV. Toto povede k nárůstu víceprací. Výše uvedené změny mají vliv na celkovou cenu díla, ale nemají mít dopad na termín dokončení celé stavby.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
- 0,- Kč	174.729,48 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
174.729,48 Kč	Termín dokončení díla se nemění		
Výsledná cena změny s DPH :	Termín dokončení díla se nemění		
211.422,67 Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:		
			
Datum:	Datum:		

Rozpis ocenění změn položek - pro změnový list

Stavba: 8199vtz Modernizace silnice II/315 Loučky - křižovatka s III/360 16

Objekt: SO 128 Přeložky chodníků Jehnědí

Část: ZL 12 SO 128 Prodloužení SO 128 u SO 126, chodníkové plochy Hrádek

Období:

Objednatel

od

do

Pardubický kraj


P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Výkon	J.cena index.	Celková cena
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					174 729,48
	D			1 Zemní práce					30 287,42
7		PK	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100	m	79,000	79,000	164,32	12 981,28
8		PK	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	39,500	39,500	21,91	865,45
10		PK	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	79,000	79,000	102,39	8 088,81
11		PK	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	79,000	79,000	7,68	606,72
12		PK	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	79,000	79,000	8,85	699,15
13		PK	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	142,200	142,200	49,55	7 046,01
	D			9 Ostatní konstrukce a práce					64 460,60
31	K	PK	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	206,100	206,100	213,15	43 930,22
32	M	MAT	592172120	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	m	206,100	206,100	38,15	7 862,72
26	K	PK	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	18,400	18,400	273,18	5 026,51
29	M	MAT	592451190	dlažba zámková slepecká 6 cm barevná	m2	18,400	18,400	415,28	7 641,15
	D		5	Komunikace pozemní					79 981,46
21	K	PK	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	232,700	232,700	176,82	41 146,01
23		PK	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	214,300	214,300	181,22	38 835,45

Cesta k zakázce v rámci stavby:
8199vtz/SO 128

Celkem bez DPH

174 729,48

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 09.10.2019	
Název akce: Modernizace silnice II/315 Loučky – křižovatka s III/36016			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Předmět změny: SO 128 – II/315 km Sv. Jiří - Jehnědř			
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci objektu SO 128 – chodníkové plochy v průtahu obce Jehnědř (u SO 124) byl vznesen požadavek ze strany obce na zachování jednotného povrchu chodníku tak, jak byl realizován v předchozích letech, a to v časovém období mezi vyhotovením projektové dokumentace a výběrem dodavatele stavby. Obec v tomto časovém úseku na své náklady zrealizovala část chodníkové plochy a požaduje zachování jednotného povrchu (dlažby) až do konce navazující chodníkové plochy. Toto povede k nárůstu víceprací v oddílu 5 komunikace, a to ve smyslu změny povrchu chodníkové plochy. Výše uvedené změny mají vliv na celkovou cenu díla, ale nebudou mít dopad na termín dokončení celé stavby.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Stanovisko projektanta stavby: S uvedenými změnami AD souhlasí. 			
Stanovisko technického dozoru stavby: S uvedenými změnami TDI souhlasí. 			
Příloha : - Položkový rozpočet změn ve formátu .xls , .xml, .pdf - Situace - Fotodokumentace			

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 13
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Změnový list vystavil:	
Datum:	09.10.2019
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/18/23936 tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO 128 – II/315 km Sv. Jiří - Jehnědí Popis a zdůvodnění změny Při realizaci objektu SO 128 – chodníkové plochy v průtahu obce Jehnědí (u SO 124) byl vznesen požadavek ze strany obce na zachování jednotného povrchu chodníku tak, jak byl realizován v předchozích letech, a to v časovém období mezi vyhotovením projektové dokumentace a výběrem dodavatele stavby. Obec v tomto časovém úseku na své náklady zrealizovala část chodníkové plochy a požaduje zachování jednotného povrchu (dlažby) až do konce navazující chodníkové plochy. Toto povede k nárůstu víceprací v oddílu 5 komunikace, a to ve smyslu změny povrchu chodníkové plochy. Výše uvedené změny mají vliv na celkovou cenu díla, ale nebudou mít dopad na termín dokončení celé stavby.	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
- 0,- Kč	4.306,60 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
4.306,60 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
5.210,99 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
	
Datum:	Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro změnový list

Stavba: 8199vtz Modernizace silnice II/315 Loučky - křižovatka s III/360 16

Objekt: SO 128 Přeložky chodníků Jehnědí

Část: ZL 13 SO 128 Změna povrchu chodníku

Období:

Objednatel

od

do

Pardubický kraj

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Výkon	J.cena index.	Celková cena
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					4 306,60
	D			5 Komunikace pozemní					4 306,60
23	K	PK	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m; po zhuštění tl. 40 mm	m2	-15,550	-17,550	181,22	-3 180,41
26	K	PK	596211112	Ukládání dlažby z betonových zámkových dlažeb komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	17,550	17,550	273,18	4 794,31
27	M	MAT	592450380	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	17,550	17,550	153,43	2 692,70

Cesta k zakázce v rámci stavby:
8199vtz\SO 128

Celkem bez DPH

4 306,60

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 14	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 10.1.2020	
Název akce: Modernizace silnice II/315 Loučky – křižovatka s III/36016			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Předmět změny: SO 140 – II/315 km Sv. Jiří - Jehnědí			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě stanoviska PČR č.j. KRPE-95355-1/ČJ-2019-171106 je nutné rozšířit plochu vodorovného dopravního značení. Výše uvedené změny mají vliv na celkovou cenu díla, ale nebudou mít dopad na termín dokončení celé stavby.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Stanovisko projektanta stavby: S uvedenými změnami AD souhlasí. [Redacted Signature]			
Stanovisko technického dozoru stavby: S uvedenými změnami TDI souhlasí. [Redacted Signature]			
Příloha : - Položkový rozpočet změn ve formátu .xls , .xml, .pdf - Situace - Fotodokumentace			

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 14		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5		
Změnový list vystavil:			
Datum:	10.1.2020		
Podpsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/18/23936 tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO 140 – II/315 km Sv. Jiří - Jelnědř Popis a zdůvodnění změny Na základě stanoviska PČR č.j. KRPE-95355-1/ČJ-2019-171106 je nutné rozšířit plochu vodorovného dopravního značení. Výše uvedené změny mají vliv na celkovou cenu díla, ale nebudou mít dopad na termín dokončení celé stavby.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
- 0,- Kč	64.657,62 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
64.657,62 Kč	Termín dokončení díla se nemění		
Výsledná cena změny s DPH :	Termín dokončení díla se nemění		
78.235,72 Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:		
Datum:	Datum:		

Rozpis ocenění změn položek - pro změnový list

Stavba: 8199vtz Modernizace silnice II/315 Loučky - křižovatka s III/360 16

Objekt: SO 140 Dopravní značení a zařízení

Část: **ZL 14 SO 140 Dopravní značení a zařízení**

Období:
Objednatel

od

do

Pardubický kraj



P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Výkon	J.cena index.	Celková cena
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					64 657,62
	D			9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					64 657,62
15	K	PK	915231112-0	Vodorovné dopravní značení - bílý plast (finální provedení).	m2	159,000	159,000	328,65	52 255,35
16	K	PK	915621111-0	Předznačení vodorovného značení	m2	159,000	159,000	2,53	402,27
	K	PK		Projektová dokumentace a povolení	kpl	1,000	1,000	12 000,00	12 000,00

Cesta k zakázce v rámci stavby:
8199vtz\SO 140

Celkem bez DPH

64 657,62

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 15	
Zhotovitel:	STRABAO a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 10.1.2020	
Název akce: Modernizace silnice II/315 Loučky – křižovatka s III/36016			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Předmět změny: Dodatek č.1 Popis a zdůvodnění změny: Finanční vyčíslení opravovaných hodnot položek z dodatku č.1, kde došlo k nedostatečnému zařídění položek a jejich J.C. Výše uvedené změny mají vliv na celkovou cenu díla a jedná se o dorovnání náležitých hodnot.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Stanovisko projektanta stavby: S uvedenými změnami AD souhlasí. 			
Stanovisko technického dozoru stavby: S uvedenými změnami TDI souhlasí. 			
Příloha : - Položkový rozpočet změn ve formátu .xls , .xml, .pdf - Situace - Fotodokumentace			

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 15		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5		
Změnový list vystavil:			
Datum:	10.1.2020		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/18/23936 tuto změnu rozsahu díla: <u>Předmět změny:</u> Dodatek č.1 <u>Popis a zdůvodnění změny</u> Finanční vyčíslení opravovaných hodnot položek z dodatku č.1, kde došlo k nedostatečnému zařazení položek a jejich J.C. Výše uvedené změny mají vliv na celkovou cenu díla a jedná se o dorovnání náležitých hodnot.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
-567.794,61,- Kč	0,-Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
- 567.794,61 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>		
Výsledná cena změny s DPH :	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>		
- 687.031,48 Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:		
			
Datum:	Datum:		
			

Rozpis ocenění změn položek - pro změnový list

Stavba: 8199vtz Modernizace silnice II/315 Loučky - křižovatka s III/360 16

Objekt: SO 123, 1 změny dodatku č1

Část: **ZL 15 změny z dodatků č1**

Období:
Objednatel: Pardubický kraj

do

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Výkon	J.cena index.	Celková cena
ZL05									
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					-567 794,81
	D		8	Trubní vedení					-6 459,84
2	K	PK	871350310-1	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200, včetně spojek a napojení na stávající trubní vedení	m	0,000	15,000	-130,98	-1 964,70
3			286171030	trubka kanalizační PP SN 10, dl. 1m, DN 200+	m	0,000	17,000	-264,42	-4 495,14
ZL02									
	D		1	Zemní práce					-487 847,80
11	K	PK	132301201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	0,000	2 652,500	-183,92	-487 847,80
ZL06 SO 401									
				4 Poplatek za uložení na skládku	t		48,937	-170,00	-8 319,29
			46099-6666	Kamenivo fr. 0 -63 vč. Dovozu na stavbu	t		59,000	-130,43	-7 695,37
				demontáž lit.patic	ks		3,000	-1 724,59	-5 173,77
ZL06 SO 402									
				4 Poplatek za uložení na skládku	t		10,614	-170,00	-1 804,41
			46099-6666	Kamenivo fr. 0 -63 vč. Dovozu na stavbu	t		12,900	-130,43	-1 682,55
ZL09									
			113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2		593,000	-16,00	-9 488,00

ZL05**-1 053,26**



		997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t		10,000	-6,32	-63,20
		997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		174,000	-5,69	-990,06

ZL07**-33 450,12****V případě použití nového rozkladu dle URS 2019**

		596211199	Kladení dlaždic z vegetačních tvámic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 300 m2	m2		132,000	-253,41	-33 450,12
--	--	-----------	--	----	--	---------	---------	------------

ZL09**-4 820,20**

		132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost hominy tř. 3- zvýšená vzdálenost o 11 km navíc	m3		220,000	-21,91	-4 820,20
--	--	-----------	---	----	--	---------	--------	-----------

Celkem za ZL 15**-567 794,61**

PŘEHLED AKCE včetně ZMĚNOVÝCH listů - REKAPITULACE

Stavba: **Modernizace silnice II/315 Loučky - křižovatka s III/360 16**

Objekt: **viz. Stavební objekty**

Místo: **Loučky, Svatý Jiří, Jehnědř - sil. Č. II/315**

Zadavatel: **Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**

Generální dodavatel: **Strabag a.s.**

Zpracoval: XXXXXXXXXX 13.01.2020

Stavební objekty	Cena dle smlouvy bez DPH	ZMĚNOVÉ listy - rozpočet bez DPH		Částka včetně ZL bez DPH
		částka dle ZL	předmět ZL	
SO 121	8 567 170,18 Kč	-696 021,75 Kč	ZL 08 SO 121 Méněpráce - neprovedené práce	7 871 148,43 Kč
SO 122.1	5 083 531,72 Kč			5 083 531,72 Kč
SO 122.2	470 113,77 Kč			470 113,77 Kč
SO 123	18 247 433,42 Kč	4 387 220,24 Kč	ZL 01 SO 123 Gabionová stěna - km 17,45567 - 17,55988	22 634 653,66 Kč
SO 123		4 886 972,97 Kč	ZL 02 SO 123 Sanace krajnice	
SO 123		68 984,87 Kč	ZL 05 SO 123 Bourání jímky	
SO 123		557 549,16 Kč	ZL 10 SO 123 Doplnění ŠD pro zachování průjezdu	
SO 123		102 221,86 Kč	ZL 07 SO 123 Zatrávňovací tvárnice	
SO 124.1	12 252 753,17 Kč	622 483,37 Kč	ZL 04 SO 124.1 Aktualizace kubatur zemních prací - překopy, ÚV	12 875 236,54 Kč
SO 124.2	190 537,38 Kč			190 537,38 Kč
SO 125	6 582 604,23 Kč	1 196 348,27 Kč	ZL 03 SO 125 Vyosení komunikace	7 778 952,50 Kč
SO 125		603 009,75 Kč	ZL 11 SO 123 Doplnění ŠD pro zachování průjezdu	
SO 126.1	3 038 595,18 Kč			3 038 595,18 Kč
SO 126.2	321 947,60 Kč			321 947,60 Kč
SO 127	995 515,47 Kč			995 515,47 Kč
SO 128	2 255 178,96 Kč	1 360 917,14 Kč	ZL 09 SO 128 Skutečně provedené práce	3 616 096,10 Kč
SO 128		174 729,48 Kč	ZL 12 SO 128 Prodloužení SO128 u SO126 chodníkové plochy Hrádek	
SO 128		4 306,60 Kč	ZL 13 SO 128 Změna povrchu chodníku	
SO 130-131	4 424 146,07 Kč			4 424 146,07 Kč
SO 134	195 467,44 Kč			195 467,44 Kč
SO 140	3 119 937,75 Kč			3 119 937,75 Kč
SO 140	3 119 937,75 Kč	64 657,62 Kč	ZL 14 SO 140 Dopravní značení a zařízení	3 184 595,37 Kč
SO 222	1 490 789,63 Kč			1 490 789,63 Kč
SO 401	942 681,27 Kč	113 434,00 Kč	ZL 06 SO 401 Přisvětlení přechodů	1 056 115,27 Kč
SO 402	252 162,93 Kč	12 460,98 Kč	ZL 06 SO 402 Přisvětlení přechodů	264 623,91 Kč
VP	3 339 731,72 Kč			3 339 731,72 Kč
SO		-567 794,61 Kč	ZL 15 Změny z dodatku č.1	-567 794,61 Kč
Celkem k fakturaci	74 890 235,64 Kč	12 891 479,95 Kč	0,00 Kč	87 781 715,59 Kč