



Cenová nabídka - 6860_3

Změna rozsahu a úpravy dispozice čekárny B20

28. února 2020

IKA VIN 112, a.s.

Vinohradská 1899/112, 130 00 Praha 3
T: +420 267 313 003 F: +420 267 332 585
www.ikavin112.cz, info@ikavin112.cz

1.1 Identifikace zadavatele

Letiště Praha, a.s., sídlem K Letišti 6/1019, Praha 6, PSČ160 08, IČO: 282 44 532

1.2 Identifikace dodavatele

Název firmy	IKA VIN 1112, a. s.
Sídlo firmy	Vinohradská 1899/112, 130 00 Praha 3
Identifikační číslo (IČ)	28220498
Daňové identifikační číslo (DIČ)	CZ28220498
Zastoupená členy představenstva	Ing. Jindřich Hampl Ing. Arch. Jan Řeřicha
Kontaktní osoba	Ing. Arch. Jan Řeřicha
Telefon	██████████
Email	████████████████████

2 Předmět nabídky

V rámci zpracovávaného projektu nové Čekárny B20 v T1, byly vzneseny doplňující požadavky na změnu rozsahu či odsouhlasené dispozice vlastního řešení čekárny a navazujících a souvisejících prostor.

Konkrétně se změny týkaly několika dílčích celků návrhu s různými dopady do vlastního řešení (vč. vnitřních instalací objektu):

- a) rozšíření rozsahu vlastní čekárny a úprava jejího předprostoru směrem do stávající vstupní haly vzdálených přiletů (m.č. 0191) a dalších navazujících prostor až po objektovou osu 18; za účelem vytvoření plochy pro queue management před bezpečnostní kontrolou čekárny B20
 - – byla zpracována dispoziční studie různých možností řešení tohoto prostoru, bez následného zapracování do vlastního projektu čekárny B20
- b) komplexní změna výstupní rampy z čekárny B20 směrem k odjezdům BUS a přemístění hlavního výstupu z čekárny více k jihu z toho vyplývající potřeba dosažení shody návrhu s požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. o *obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace*,
 - úprava byla vyvolána v průběhu zpracování projektu na základě postupně se zpřesňujících požadavků řešení. Byla odsouhlasena

- následně bylo zapracována dodatečná změna do vlastního projektu čekárny B20 (vč. všech návazností na dílčí části projektu)
- c) změna řešení požárního úniku z vlastní čekárny B20 v koordinaci s jinou investiční akcí: „Rekonstrukce Restaurace Praha, letiště Praha- Ruzyně“, jejíž požárně bezpečnostní řešení (resp. řešení únikových cest pro případ požáru) je návrhem čekárny B20 přímo ovlivněno (zástavba průjezdu mezi tunelem vykládky zavazadel a letištní plochou)
- úprava byla vyvolána v průběhu zpravování projektu na základě postupně se zpřesňujících požadavků řešení. Byla zpracována dispoziční studie různých možností řešení tohoto prostoru, vč. jejich posouzení požárním specialistou,
 - Následné zapracováním finálně vybraného řešení dodatečně do vlastního projektu čekárny B20 (vč. všech návazností na dílčí části projektu).

3 Rozsah prací a nabídková cena

Předkládaná nabídka odpovídá výše popsanému rozsahu změn na zhotovení komplexní projektové dokumentace pro čekárnu B20 v souladu s uzavřenou SoD, součástí rozsahu bylo – po jednotlivých dílčích celcích:

- a) rozšíření rozsahu vlastní čekárny a úpravu jejího předprostoru:
- průzkum dotčených prostor a zajištění informací o stávajícím stavu (částečně využity informace z průzkumu provedených pro vlastní rozsah B20); 7.000,-
 - Studie záměru – zpracování dispozičních a provozních variant; 11.000,-
- 18.000,-Kč**
- b) komplexní změna výstupní rampy z čekárny B20:
- studie záměru – zpracování dispozičních a provozních variant; **12.000,-Kč**
- c) změna řešení požárního úniku z vlastní čekárny B20:
- průzkum dotčených prostor a zajištění informací o stávajícím stavu (částečně využity informace z průzkumů provedených pro vlastní rozsah B20); **6.000,-Kč**
 - studie záměru – zpracování dispozičních a provozních variant, vč. jejich posouzení požárním specialistou, a prověření technické řešitelnosti s dodavateli požárních uzávěrů; **12.000,-Kč**
- zapracování dohodnutých úprav dle bodů b) a c) do již rozpracovaného projektu B20 (ve většině profesních částí bylo nutné změnit již zpracované předchozí řešení), což obnášelo: **130.000,-Kč**
 - úprava dispozičního řešení v souhrnné a architektonicko-stavební části, vč. úpravy spárořezů podhledů, vyvolaných dispozičních úprav zázemí čekárny apod.(30.000,-)
 - úpravu dílčích projekčních částí projektu: (100.000,-)
 - statika
 - požárně bezpečnostní řešení
 - zdravotní technika
 - rozvody tepla a chladu
 - vzduchotechnika
 - elektroinstalace silnoproudé
 - elektroinstalace slaboproudé
 - požárně bezpečnostní zařízení (EPS, PER, ZOTK)
 - koordinace dílčích částí projektu

Celková nabídková cena

178.000,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Součástí poptávky a tedy ani nabídky není inženýrská činnost.

Zpracoval dne 28. února 2020



IKA VIN 1112, a. s.

Ing. Arch. Jan Řeřicha

E-mail: [REDACTED]

GSM: +420 [REDACTED]

podpis