

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO **„NÁMĚSTÍ – VÝSUVNÝ SLOUPEK“**

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl sepsán

mezi

Kupující:	Město Mikulov
Sídlo:	Náměstí 1, 692 01 Mikulov
IČ:	00283347
DIČ:	CZ00283347
ID datové schránky:	wp6bvkp
Zastoupení:	Rostislav Košťal, starosta
Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Ing. et. Ing. Stanislav Mach, tel. +420 519 444 612 , mach@mikulov.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.
Zapsaná:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6274
Se sídlem:	Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín
IČO:	607 15 286
DIČ:	CZ60715286
Zastoupena:	Ing. Tomášem Juříkem, předsedou představenstva
Telefon:	577 110 211
GSM:	720 069 672
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s., pobočka Zlín – ul. Potoky
Číslo účtu:	5014504632/5500
Datová schránka:	c6r2qkd

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Jakub Šeliga, tel. č. : 720 069 672

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Pavel Sumczynski, tel. č.: 602 574 035
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Důvodem dodatku je vliv force majeure, což soubor opatření proti šíření COVID 19 bezpochyby byl a znemožnil tak oběma stranám postupovat v souladu v realizačním harmonogramem.

Původní znění bodu:

IV. ČAS PLNĚNÍ

3.11. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla **po** předání staveniště.

3.12. Zhotovitel je povinen staveniště převzít nejpozději do **7 kalendářních dní** od písemné výzvy objednatele. Nepřevzme-li zhotovitel staveniště do **7 kalendářních dní** od písemné výzvy má se za to, že staveniště bylo předáno dnem následujícím po uplynutí této lhůty. O předání bude sepsán protokol.

3.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do **60 kalendářních dnů od předání staveniště**.

3.14. Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. Pokud nastanou nepředvídatelné okolnosti, které mají vliv na Lhůty pro dokončení díla musí zhotovitel bez zbytečného odkladu o těchto okolnostech písemnou formou informovat Objednatele, nejpozději však do **7 dní** kdy tyto okolnosti nastaly, jinak se k nim nepřihlíží. O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla.

Nové znění bodu:

IV. ČAS PLNĚNÍ

3.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do **30.6.2020**.

Další body smlouvy zůstávají neměnné.

Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 2 obdrží dodavatel/zhotovitel. **Na důkaz** toho strany uzavírají tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: ve Zlíně dne 22.6.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření **Dodatku č. 1 SMLOUVY O DÍLO „NÁMĚSTÍ – VÝSUVNÝ SLOUPEK“** za podmínek v něm uvedených, schválila rada města Mikulov na základě článku V. odst. 1 písm. b4 Vnitřní směrnice Městského úřadu č. 3/2020/R pro zadávání veřejných zakázek orgány Města Mikulov, schválené radou města na její schůzi konané dne 29. 6. 2020, v platném znění.

V Mikulově dne

.....
Rostislav Košťál - starosta