



## DODATEK Č. 3 K

### PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

č. prováděcí smlouvy objednatele: S-1742/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele: 17-259  
ze dne 4. 9. 2017

jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby  
silnice č. II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba

k Rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „Rámcová smlouva“)

### Smluvní strany

Objednatel

**Středočeský kraj**

se sídlem:

zastoupený:

IČO: 70891095

Bankovní spojení:

Číslo účtu

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

DIČ: CZ70891095

PPF banka, a.s.,



Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel Krajské správy a údržby  
silnic Středočeského kraje, p. o.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

Zhotovitel

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem:

zastoupeným:

IČ: 45272387,

bankovní spojení:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

DIČ: CZ45272387

KB a.s., Nuselská 94, Praha 4, č.ú.:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále jen jako „smluvní strany“)



## **Článek I. Preambule**

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 4. 9. 2017 Prováděcí smlouvu (č. smlouvy objednatele S-1742/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele 17-259), jejímž předmětem bylo zhotovení projektové dokumentace na stavbu „**II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba**“. K této smlouvě byl dne 29. 5. 2018 uzavřen Dodatek č. 1 a dne 24. 10. 2018 Dodatek č. 2, Prováděcí smlouva ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 dále jen „**Prováděcí smlouva**“.

Vzhledem k dopadům pandemie (výskyt a šíření nákazy koronavirem SARS-CoV-2) do pracovní schopnosti třetích stran je nutné prodloužit termín plnění díla, konkrétně termín pro podání žádosti o vydání stavebního povolení, a proto smluvní strany uzavírají v souladu s článkem 23. bodem 23.1. Všeobecných obchodních podmínek Rámcové smlouvy níže uvedený Dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě.

## **Článek II. Předmět Dodatku č. 3**

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava termínu plnění pro podání žádosti o stavební povolení stavby, jež se ukázal jako nesplnitelný. Termín dle Dodatku č. 2 byl stanoven do 2 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí, to však bylo vydáno dne 7. 1. 2020 a doručeno dne 12. 3. 2020, tedy 5 dní po uplynutí termínu.

## **Článek III. Úprava termínu plnění**

1. Přehled úprav termínů plnění na základě již uzavřených smluvních dodatků:

### **Termíny plnění dle Prováděcí smlouvy:**

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace etap:

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DUR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení čistopisu DUR objednatelem

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 2 týdnů od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 2 měsíců od předání zajištěných výkupů pozemků objednatelem

PDPS – do 2 měsíce od vydání pravomocného SP



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby  
Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

#### **Stanovení termínů plnění dle Dodatku č. 1 Prováděcí smlouvy:**

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace etap:

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení čistopisu DUR objednatelem

Koncept DSP/PDPS – do 31. 7. 2018

Čistopis DSP/PDPS – do 2 týdnů od schválení konceptu DSP/PDPS objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 31. 8. 2018

Majetkoprávní vypořádání:

– Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,

- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od schválení kupních smluv objednatelem (Zastupitelstvem Středočeského kraje)

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

#### **Stanovení termínů plnění dle Dodatku č. 2 Prováděcí smlouvy:**

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace etap:

Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení čistopisu DUR objednatelem

Koncept DSP/PDPS – do 31. 7. 2018

Čistopis DSP/PDPS – do 2 týdnů od schválení konceptu DSP/PDPS objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do dvou měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí

Majetkoprávní vypořádání:

– Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,

- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od schválení kupních smluv objednatelem (Zastupitelstvem Středočeského kraje)

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele



2. S ohledem na dopady pandemie (výskyt a šíření nákazy koronavirem SARS-CoV-2) do pracovní schopnosti třetích stran, konkrétně velmi opožděné odeslání a doručení oznámení o nabytí právní moci územního rozhodnutí, se smluvní strany dohodly na následující změně termínu podání žádosti o stavební povolení:

**Dodatkem č. 3 se Článek III. Smlouvy „Doba a místo plnění“ odstavec 1. ruší a nahrazuje se následujícím zněním:**

*zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy*

*specifikace etap:*

*Koncept DUR – do tří měsíců od podpisu smlouvy*

- *splněno*

*Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DUR objednatelem*

- *splněno*

*Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení čistopisu DUR objednatelem*

- *splněno*

*Koncept DSP/PDPS – do 30. 11. 2018*

- *splněno*

*Čistopis DSP/PDPS – do 2 týdnů od schválení konceptu DSP/PDPS objednatelem po vydání pravomocného ÚR*

*Podání žádosti o vydání SP – do čtyř měsíců od odsouhlasení čistopisu DSP/PDPS objednatelem*

*Majetkoprávní vypořádání:*

- *Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné*

- *do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,*

- *Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné*

- *do 3 měsíců od schválení kupních smluv objednatelem (Zastupitelstvem*

*Středočeského kraje)*

*Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby*

*Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele*




#### Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
3. Tento Dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
4. Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.
5. Dodatek č. 3 ke Smlouvě byl schválen Radou kraje Usnesením č. 075-60/2020/RK ze dne 17. 8. 2020

V Praze dne 02 -09- 2020

Objednatel: **Středočeský kraj**



Martin Hérman  
radní pro oblast investic a veřejných zakázek



V Praze dne 18 -08- 2020

Zhotovitel: **PRAGOPROJEKT, a.s.**



PRAGOPROJEKT, a.s.  
Křižkova 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387, zapsán v OR  
Městského soudu v Praze odd.B, vl.1434

Ing. Marek Svoboda  
předseda představenstva