



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo
č. 2020/OMP/0176

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

Architecture invest, s.r.o.

se sídlem: [redacted] Praha [redacted]

IČO: 273 90 292

DIČ: CZ27390292

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Petr Rajko

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Petr Rajko

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: [redacted]

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110127

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 2020/OMP/0176 (dále jen „Dodatek“)

I. Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem č. 2 se mění termín dokončení díla na akci „Rekonstrukce otopné soustavy ZŠ Jakutská, ul. Jakutská 1210/2, Praha 10“.

II.

Doba plnění

Článek 2. odst. 1 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době **do 23. 9. 2020.**

III.

Ostatní

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.


Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 27. 08. 2020

V Praze dne 28. 8. 2020


Ing. Filip Koučky
vedoucí odboru majetkoprávní
ÚMČ Praha 10


F
j
A
nosti
invest, s.r.o.



Datum	Denní záznamy stavby
05.08.2020 STŘEDA	<p><u>ZÁPIS ZHOTOVITĚLE:</u></p> <p>ZHOTOVITEL TÍMTO ŽÁDÁ ZÁSTUPCE ŠKOLY (ING. TAUFMANNOVOU, ŘEDITELKU ŠKOLY) O STANOVISKO K PŘEDLOŽENÉMU NÁVRHU NA PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ VŠECH PRACÍ DO 23.9.2020.</p> <p>DLE UZAVŘENÉ SOD JE TERMÍN DOKONČENÍ PRACÍ STANOVEN NA 28.8.2020. DO TOHOTO TERMÍNU BUDOU VEŠKERÉ PRÁCE A DODÁVKY V OBJEKTECH ZKLADEJ ŠKOLY, MATEŘSKÉ ŠKOLY, KUCHYNE, JÍDELNY K BÝTU ŠKOLNÍKA, DOKONČENÉ A PŘEDANÉ DO UŽÍVÁNÍ. JEDINÝM MÍSTEM, KDE BY SE PRACOVNÍCI ZHOTOVITĚLE POHYBOVALI BUDOU PROSTORY JUTERÉNU - KRYTÝ CIVILNÍ OBRANOU.</p> <p>V TĚCHTO PROSTOŘECH BUDE ZHOTOVITEL PROVEDĚT DOKONČOVACÍ PRÁCE NA PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH VĚTVÍ OTOPNÉ SOUSTAVY NA HLAVNÍ PATERNÍ ROZVODY A S TÍM SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ A ZEDNICKÉ OPRAVY OMÍTKY A POVRCHU STĚN A STROPŮ, KTERÝMI PROCHÁZÍ PATERNÍ ROZVODY.</p> <p>ZHOTOVITEL NĚ JE VĚDOM TOHO, ŽE V PŘÍPADĚ SOUHLASU ZÁSTUPCE ŠKOLY S PRODLOUŽENÍM TERMÍNU, BUDE AKCEPTOVAT VEŠKERÁ NARIŽENÍ A OPATŘENÍ TYKAJÍCÍ SE HYGIENY A DEZINFEKCE PROTI COVIDU-19.</p>
	<p style="text-align: right;">ZA ZHOTOVITĚLE:</p>
	<p style="text-align: center;"><i>markéta a myšková</i></p>
	<p style="text-align: right;">Základní škola, Praha 14 IČ: 63 99 32 50</p>

