

D O D A T E K č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 621/6/2020 ze dne 14. 4. 2020

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele
ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří,
v zast. plk. Mgr. Bc. Ladislav Pokorný, 1. zástupce ředitele věznice
a Ing. Pavel Bělík, zástupce ředitele věznice
adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,
357 51 Kynšperk nad Ohří,
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:

BAU-STAV a.s.
se sídlem Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1448
za níž jedná:
Ing. Petr Novák, předseda představenstva, a Vít Palivec, místopředseda představenstva,
IČO: 14705877
DIČ: CZ14705877
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
[REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

uzavřely dne 14. 4. 2020 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem 621/6/2020, jejímž předmětem je provedení výměny oken objektu č. 006 – Ubytovna odsouzených „C“ ve Věznici Kynšperk nad Ohří v rozsahu dle technické specifikace (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se Smlouva, ve znění Dodatku č. 1, mění takto:

I.

V Článku IV. se odstavec 2 nahrazuje následujícím zněním:

Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno nejpozději do **199 kalendářních dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

III.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že objednatel neměl vysoutěženého dodavatele dalších prací (rozdělení ložnic a osazení protipožárních dveří), což bránilo dokončení betonáží a z důvodu výskytu COVID-19, kdy vznikly zhotoviteli překážky v nasazení potřebných pracovníků. Tímto Dodatkem se prodlužuje doba pro dokončení díla o 109 dnů do 31. 10. 2020.

IV.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Přílohou tohoto Dodatku je Žádost o prodloužení termínu.

Příloha:

Žádost o prodloužení termínu

V Kynšperku nad Ohří dne: 24. 8. 2020

V Karlových Varech dne: 24. 8. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří
v zast. Ing. Pavel Bělík

Vít Palivec
místopředseda představenstva
BAU-STAV a.s.