



## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo – Obnova topného zařízení ze dne 22.6.2020

### Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu  
nezapisuje se do obchodního rejstříku  
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2  
zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem  
IČO 45245053, DIČ CZ45245053  
bankovní spojení: [redacted] a.s., č. ú.: [redacted]  
zástupce pro věcná jednání: [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

a

### EKO-EKVITERM, společnost s ručením omezeným

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1307  
se sídlem Boženy Němcové 478, 551 01 Jaroměř  
zastoupená: [redacted] [redacted] jednatelem  
IČO 42196906, DIČ CZ42196906  
bankovní spojení: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]  
zástupce pro a věcná jednání: [redacted] [redacted]

tel.: [redacted] [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením článku VII. Smlouvy o dílo ze dne 22.6.2020, jejímž předmětem je  
**„Obnova topného zařízení v objektu Českého rozhlasu Hradec Králové, Havlíčkova 292, Hradec  
Králové“** (dále jen „smlouva“)  
tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

### I. Účel dodatku

1. S ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu výstavby, jež nebylo možné předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace, ani při přípravě výběrového řízení na tuto akci, je nezbytné upravit rozsah prací vedoucích k provedení díla tak, aby byly naplněny potřeby Českého rozhlasu a splněny požadavky platné legislativy vztahující se na prováděné dílo.

### II. Změny ve smlouvě

1. Objednatel proto mění rozsah předmětu díla o práce a dodávky uvedené ve změnovém listu s označením č. 1., který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako jeho příloha č. 1. V důsledku toho se mění i smlouva způsobem, jak je dále uvedeno v tomto dodatku.
2. Článek II. odstavec 2 smlouvy: Doba plnění se mění následujícím způsobem:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 90 dnů od účinnosti této smlouvy.“


3. Článek III. odstavec 1 smlouvy: Cena díla a platební podmínky se mění následujícím způsobem:  
„Celková cena díla činí **1.453.714,29 Kč bez DPH**. Zdanění proběhne v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZodPH“). Specifikace ceny je uvedena v příloze této smlouvy.“

### III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy :

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne 08-09-2020



V Jaroměři dne 02-09-2020



# ZMĚNOVÝ LIST

č. 01

Akce: ČRo Hradec Králové - obnova topného zařízení

Smlouva o dílo: ze dne 22.06.2020

Objednatel: Český rozhlas  
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: EKO-EKVITERM, společnost s ručením omezeným  
Boženy Němcové 478, 551 01 Jaroměř

Důvod změny: V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že v podlaze kotelny v místě pod původními kotly jsou zbytky ocelové konstrukce a suť a na tomto podkladu byla položena pouze slabá vrstva betonu, bylo nutno celkově vyčistit a odvézt suť. Následně byly ve vstupní části kotelny, v místě pod stávající ocelovou konstrukcí u vstupu do kotelny a pod tlakovou nádobou nalezeny rozsáhlé dutiny. S ohledem na tyto skutečnosti, které nebylo možné předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace, ani při přípravě výběrového řízení na tuto akci, je nezbytné upravit rozsah prací vedoucích k provedení díla tak, aby byly naplněny potřeby Českého rozhlasu a splněny požadavky platné legislativy vztahující se na prováděné dílo.

Navrhovatel změny: Rozsah změn díla byl navržen na základě jednání zástupců objednatele se zhotovitelem při kontrolním dni 28.7.2020. Technické řešení veškerých změn navržených při kontrolním dni bylo odsouhlaseno projektantem v rámci autorského dozoru.

Popis / rozsah změn díla: **Změny díla bez vlivu na cenu a termín dokončení:**  
a/ natočení kotlů z důvodu optimálního řešení spalinových cest a lepšího přístupu k obsluze a servisu kotlů. Čelní strana kotlů bude směřovat k levé stěně kotelny.  
b/ plastové odkouření DN 200 bude nahrazeno nerezovou kominovou vložkou splňující požadavky projektu (tj. stejné funkčnosti, kvality a životnosti).

**Vícepráce a změny vyžádané objednatelem s vlivem na cenu a s nutností posunutí termínu dokončení zakázky:**  
1/ demontáž, odvoz a likvidace stávající tlakové nádoby OTTO 400l, r. v. 1998, stáří 22 let,  
2/ demontáž, odvoz a likvidace stávající ocelové plošiny u vstupu včetně nosné konstrukce,  
3/ kompletní vybourání betonové podlahy v rozsahu pod ocelovou plošinou a pod tlakovou nádobou, včetně odvozu suti a uložení na skládku,  
4/ vyčištění dutin a jejich kompletní zásyp štěrkem hrubé frakce, vyrovnání povrchu po zásypu dutin štěrkem jemné frakce,  
5/ kompletní realizace podlahy z betonu po celé ploše kotelny cca 12,7 m2 ve výšce 10 cm s použitím kompozitové sítě po celé ploše v jedné vrstvě,  
6/ položení zátěžové dlažby v celé ploše podlahy kotelny včetně soklu okolo stěn (Taurus, šedé barvy),  
7/ vybourání litinového potrubí v pravém zadním rohu kotelny po hrdlo pod stropem, včetně odvozu vybouraného materiálu, včetně zavíčkování, začíštění,  
8/ vytvoření záchytné jímky cca 40x40 uprostřed pravé stěny kotelny včetně instalace kalového čerpadla s plovákem, potrubí bude vyvedeno a napojeno do kanalizační stoupačky ve stěně za příívodem plynu. Napojovací bod bude opatřen revizními dvířky,  
9/ realizace nové nástupní plošiny v šířce dveří a o délce minimálně 75 cm na úrovni podlahy chodby, včetně schodů a včetně zábradlí po levé straně – materiál kombinace pozink, kompozitní rošt, vše provedeno a označeno dle požadavků BOZP,  
10/ dodávka a montáž odpovídající nové tlakové nádoby o objemu a tlaku, které spočítá projektant 400 l/6 Bar (předpoklad TN Regulus) včetně přípojovací a vypouštěcí armatury, včetně vystavení dokladu o výchozí revizi tlakové nádoby.

**Méněpráce - tyto položky nebudou realizovány a budou odečteny z ceny díla:**  
1/ Zametení podkladu před provedením lité podlahy,  
2/ Penetrační epoxidový nátěr podlahy,  
3/ Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 1 mm průmyslové lité podlahy,  
4/ Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m,  
5/ Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí.

Podklady pro ocenění: Cenová nabídka zhotovitele KB 161 na vícepráce a méněpráce na akci "Obnova topného zařízení v objektu ČRo Hradec Králové"

Změna smluvní ceny díla:

Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:

Změnou vyvolaný připočet smluvní ceny díla:

Rozdíl:

86 597,29

18 185,43

104 782,72

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
		X	

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:

(+)10

Změnu ve věcném, cenovém i časovém

Za zhotovitele - EKO-EKVITERM, sp

Jméno \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Za projektanta - Ing. Josef Fabián:

Jméno \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Za objednatele - Český rozhlas:

Jméno \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

