

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0224004962

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:
03473-S-G-01

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. 0224004962

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,
IČO: 282 44 532,
DIČ: CZ699003361,
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
číslo účtu (CZK): 801812025/2700,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

HST Hydrosystémy s.r.o.

se sídlem: Školní 467/14, 415 01 Teplice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 21197
IČO: 262 12 706
DIČ: CZ26212706
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Ústí nad Labem
číslo účtu (CZK): 1511582/0800

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

Preamble

Vzhledem k tomu, že:

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 3. 10. 2019 smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „Hygienizace kalů – ČOV + ČKV Jih“ ev. č. Objednatele 0224004962 a ev. č. Dodavatele 03473-S-G-01 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** v souvislosti s globální pandemií choroby COVID-19 došlo v České republice k vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizových opatření, kterým se mimo jiné zakázal volný pohyb osob. Uzavření ubytovacích zařízení a nařízená karanténa měla a má dopad do kapacit Dodavatele včetně dopadu na dodržení termínu dodávky technologické části, která je vyráběna na území Spolkové republiky Německo, jejíž součástí je montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

1.1 Stávající ustanovení článku 2.1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým čl. 2.1 následujícího znění:

„2.1 Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla nejpozději do 5 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této Smlouvy (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 16. 7. 2020.“

1.2 Vzhledem k výše uvedené změně doby dokončení a předání Řádně dokončeného Díla se Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram nahrazuje o nový harmonogram, aktualizaci pro dokončení stavby.

1.3 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.

3.2 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.

3.4 Přílohy. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

3.4.1 Příloha č. 1/D1 – Harmonogram prací

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:

Datum:

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Podpis: _____

Podpis: _____



Jméno: Ing. Petr Hellmich
Funkce: Jednatel společnosti
HST Hydrosystémy s.r.o.