

DODATEK č.2 ke Smlouvě o dílo č. 8/2019/Marek

uzavřené dne 22.8.2019 pro stavbu „VN Kralická obora (2 RN LP Oslavy v km 34,5)

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený: Ing. Dagmar Vašíkovou vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 10.6.2020

ve věcech technických jedná:

Ing. Dagmar Vašíková, vedoucí správy toků, č. tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], technický dozor stavebníka (TDS), č. tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], zástupce za TDS, osoba pracující pod vedením TDS č. tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

elitbau s.r.o.

IČO: 25571273

DIČ: CZ25571273

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34408

sídlo: Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

statutární organ: Jednatel

zastoupený: [REDAKCE]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 4086702/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 1 smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna doby plnění díla. Změna doby bude spočívat v prodloužení termínu plnění. Důvodem pro prodloužení termínů je průtah v získávání stavebního materiálu obkladního kamene (hrubého kopáku) s ohledem na situaci s COVID 19 a zvýšené průtoky (přívalové stržky v období červenec – srpen)

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 8/2019/Marek pro provedení díla „VN Kralická obora (2 RN LP Oslavy v km 34,5)“ takto:

II.

Doba plnění

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 30. 10. 2020 Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 8/2019/Marek nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 8/2019/Marek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.


Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 8/2019/Marek ze dne 22.8.2019.


Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně, dne: 29.8.2020

V Brně, dne: 31.8.2020



Za zhotovitele
Ing. Jiří Křenovský, jednatel
Elitbau, s.r.o.



Za objednatele
Ing. Dagmar Vašíková
Lesy České republiky, s.p.

