



MHMPXPEFM0EP

Stejnopis č.: 1



**DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO****na zhotovení projektové dokumentace  
a výkon autorského dozoru  
(pro zakázky malého rozsahu)****Stavba č. 42124 „PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO, kanalizace Velká Chuchle“  
– PD a AD vč. IČ**

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/06/000561/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 21-8028-0100

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:



**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČO: 00064581,  
DIČ: CZ00064581  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
jednající: Ing. Ivo Freimann, pověřený řízením odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

**Sweco Hydroprojekt a.s.**

se sídlem: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4  
IČO: 26475081  
DIČ: CZ26475081  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vločka 7326  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva  
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva  
osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu  
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo  
písemně pověřeným členem.

(dále jen „zhotovitel“ nebo též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

## I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XVII., odst. 1 shora citované smlouvy uzavřené dne 23. 3. 2018 (dále jen Smlouva), ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2018 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 6. 8. 2019 dohodly na úpravě dílčího termínu plnění tímto Dodatkem č. 3 (dále jen Dodatek).

Důvodem uzavření Dodatku je skutečnost, že u dokumentace pro stavební povolení (DSP), která je z většiny projednaná, se dosud nepodařilo zajistit souhlas společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK) a společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK).

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem se článek IV. „**Doba plnění**“ Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2018 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 6. 8. 2019 v odst. 1. v části upravující dílčí termíny plnění mění následovně:

Zhotovení DÚR (návrh DÚR)	<b>12 týdnů</b> po datu podpisu Smlouvy o Dílo
a) Projednání DÚR b) Zapracování výsledků projednání c) Vypracování čistopisu DÚR d) Zajištění vydání pravomocného ÚR	<b>do 31. 12. 2019</b>
Zhotovení DSP (návrh DSP)	<b>12 týdnů</b> po písemné výzvě Objednatele na vyhotovení této fáze PD
a) Projednání DSP b) Zapracování výsledků projednání	<b>24 týdnů</b> po datu vyhotovení DSP
a) Vypracování čistopisu DSP b) Podání žádosti o stavební povolení	<b>30 dnů</b> od získání souhlasů všech dotčených subjektů
Zhotovení DZS	<b>12 týdnů</b> po písemné výzvě Objednatele na vyhotovení této fáze PD

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem neměněná zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž šest obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek nemohl být řádně uzavřen, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále, že tento Dodatek nebyl ujednáán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto dodatku odpovídá skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 o svěření nevyhrazených pravomocí Rady HMP Magistrátu hl. m. Prahy, revokované usnesením Rady HMP č. 330 ze dne 17. 2. 2020 je uzavření této Smlouvy v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

#### OBJEDNATEL

Hlavní město Pra

Podpis: \_\_\_\_\_

Ing. Ivo Freimann

pověřený řízením odboru investičního

Magistrátu hl. m. Pra

Datum: 09-09-2020

#### ZHOTOVITEL

Sweco Hydroprojekt a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_

Ing. Vladimír Mikule  
místopředseda představenstva

Podpis: \_\_\_\_\_

Ing. Nikola Gorelová  
členka představenstva

Datum: 22.07.2020