

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 7.4.2020 (číslo smlouvy objednatele: 4/maj/2020) pro zakázku s názvem:

MŠ Hlávková – odstranění prasklin stropů a zdí

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou,
vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu
města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
[redacted]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková,
vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu
města Teplice, [redacted]
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, [redacted]
technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová,
[redacted]

Zhotovitel: RENBAU s.r.o. Teplice

jednající/zastoupen: [redacted]
sídlo: U Červeného kostela 36/17, Teplice, PSČ 415 01
IČ: 250 25 317
DIČ: CZ25025317
bankovní spojení: [redacted]
e-mail: [redacted]
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: [redacted]
ve věcech technických: [redacted]
ve věcech realizace a předání díla: [redacted]

zápis v OR (nebo ŽR) : Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12660

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Původní cena dle SoD bez DPH | 2.394.682,27 Kč |
| Celková cena víceprací bez DPH | 401.547,78 Kč |
| Celková cena bez DPH | 2.796.230,05 Kč |
| DPH 21 % | 587.208,31 Kč |
| Cena díla celkem vč. DPH | 3.383.438,36 Kč |

Článek V. - Čas plnění

Z důvodu, že dochází k vícepracím, jejichž realizace je časově a realizačně náročnější, mění se bod č. 1 tohoto článku Smlouvy o dílo následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Zahájení prací: 1.7.2020

Dokončení díla: max. do 11 týdnů od předání staveniště

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0628/20 ze dne 21.8.2020
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 2.09.2020

V Teplicích dne 7.09.2020

.....
za zhotovitele:
[redacted]
jednatel společnosti

.....
za objednatele:
Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města