



DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele:

„III/36916 Ruda nad Moravou – průtah (Hrabenov)“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace**
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
Zastoupena:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech technických
[redacted] – **technický náměstek ([redacted])**
[redacted] – **vedoucí SÚ Šumperk**
[redacted] – **vedoucí TSÚ SÚ Šumperk**
[redacted] – **investiční referent SÚ Šumperk**
IČO : **70960399**
DIČ: **CZ70960399**
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., pobočka Olomouc**
číslo účtu: **27-4231420297/0100**
Tel: [redacted]

a

Z h o t o v i t e l: **COLAS CZ a.s.**
se sídlem: Ke Klíčovu 9 , 190 00 Praha 9
kontaktní adresa: Sládkova 14 , 702 00 Ostrava
Zápis v OR u MS v Praze , oddíl B , vložka 6556
IČO: 26177005 DIČ: CZ 26177005
Telefon: [redacted] e-mail: [redacted]
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 7408201/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
[redacted] ředitel oblasti Východ
ve věcech technických oprávněn k jednání:
[redacted]
stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.
[redacted]

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 11. bodem 8. předmětné smlouvy o dílo na dodatku č. 3, kterým se smlouva o dílo ze dne 16.7.2019 upravuje takto:

V článku „3. Cena díla“ se upravuje bod 2. takto:

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla o schválené méněpráce v částce – **652 558,89** Kč bez DPH a vícepráce v částce **205 022,38** Kč bez DPH, specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu k tomuto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo byla sjednána na částku **34 810 119,35** Kč bez DPH.

Cena díla dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo byla sjednána na částku **38 402 119,36** Kč bez DPH

Dle tohoto dodatku č. 3 k předmětné smlouvě o dílo činí cena za provedení díla částku

bez DPH 37 954 582,85 Kč

DPH 21 % 7 970 462,40 Kč

Celkem s DPH 45 925 045,25 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.


Dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Příloha:

- položkový rozpočet na méněpráce a vícepráce

V Olomouci dne _____

V Ostravě dne _____



ředitel organizace

ředitel oblasti Východ



Colas CZ

Změnový list č.: 3

**Stavba: III/36916 Ruda nad Moravou–průtah
(Hrabenov)**

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 16131003 III/36916 Ruda nad Moravou–průtah (Hrabenov) DI 29.4.19 Název stavebního objektu/provozního souboru/části: Komunikace km 0,000-0,940, Komunikace km 0,940-1,600, Komunikace km 1,600-2,220, Úpravy navazujících ploch	Stavební objekt / číslo změny SO/PS: 101, 102, 103, 104, /	Číslo změny stavby: 3
---	---	---

Změna:	☐ ☐ ☒	D - dokumentace P - příprava R - realizace
---------------	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 16.7.2019. Číslo smlouvy objednatele:

Objednavatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství, oblast Východ, Provoz: Sládkova 14, 702 00 Ostrava

TDI: Ing. Ondřej Kolano

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rekapitulace 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td style="width: 70%;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDI</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Projektant (autorský dozor)	1 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel	1 x	TDI
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Projektant (autorský dozor)										
1 x	Objednatel										
1 x	Zhotovitel										
1 x	TDI										

Popis a zdůvodnění změny:

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-652 558,89	-3,40%	205 022,38	1,07%	-447 536,51

Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor):	jméno		datum podpis
TDI:	jméno		datum podpis
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno		datum podpis
Objednatel:	jméno		datum podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

--	--

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZL č.3

Stavba: III/36916 Ruda nad Moravou–průtah (Hrabenov) DI 29.4.19

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
1913320268	III/36916 Ruda nad Moravou–průtah (Hrabenov) DI 29.4.19	205 022,38	-652 558,89	-447 536,51
101	Komunikace km 0,000-0,940	19 828,08	0,00	19 828,08
1	Zemní práce	1 407,38	0,00	1 407,38
4	Vodorovné konstrukce	18 420,70	0,00	18 420,70
102	Komunikace km 0,940-1,600	153 402,00	0,00	153 402,00
9	Ostatní konstrukce a práce	153 402,00	0,00	153 402,00
103	Komunikace km 1,600-2,220	0,00	-171 516,06	-171 516,06
9	Ostatní konstrukce a práce	0,00	-171 516,06	-171 516,06
104	Úpravy navazujících ploch	31 792,30	-481 042,83	-449 250,53
1	Zemní práce	3 713,93	-80 930,02	-77 216,09
3	Svislé konstrukce	0,00	-270 739,42	-270 739,42
4	Vodorovné konstrukce	23 025,87	-17 387,74	5 638,13
9	Ostatní konstrukce a práce	5 052,50	-111 985,64	-106 933,14
CELKEM bez DPH		205 022,38	-652 558,89	-447 536,51
DPH 21%		43 054,70	-137 037,37	-93 982,67
CELKEM vč. DPH		248 077,08	-789 596,25	-541 519,17

ROZPOČET

Stavba: III/36916 Ruda nad Moravou–průtah (Hrabenov)

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

ZL Č.3

SOD							VCP			MNP		
Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	Množství	Cena celk.	Množství VCP a MNP	SoD/ÚRS/ Nostandard	Množství Celk.	
Stavba: 1913320268 - III/36916 Ruda nad Moravou–průtah (Hrabenov)												
Objekt: 101 - Komunikace km 0,000-0,940												
1 - Zemní práce												
131733		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 3KM	0 m3		781,88	0,00		1 407,38	0,00	1,80	1,80	
Součet za 1 - Zemní práce						1 106 751,89		1 407,38	0,00			
4 - Vodorovné konstrukce												
016	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	27,28 m3		10 233,72	279 175,88		18 420,70	0,00	1,80	29,08	
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce						279 175,88		18 420,70	0,00			
Celkem Objekt: 101 - Komunikace km 0,000-0,940						7 435 292,24		19 828,08	0,00			
Objekt: 102 - Komunikace km 0,940-1,600												
9 - Ostatní konstrukce a práce												
034	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	336,3 m		703,8	236 687,94		63 342,00	0,00	90,00	426,30	
029	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	0 m		237	0,00		90 060,00	0,00	380,00	380,00	
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce						433 342,68		153 402,00	0,00			
Celkem Objekt: 102 - Komunikace km 0,940-1,600						4 868 663,61		153 402,00	0,00			
Objekt: 103 - Komunikace km 1,600-2,220												

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

205 022,38

-652 558,89

-447 536,51

-93 982,67

-541 519,17