

Evidenční číslo dodatku objednatele: 634/OÚR/D1/20
Evidenční číslo dodatku zhotovitele: 2911

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele: 243/OÚR/20)
(číslo smlouvy zhotovitele: 2911)

Část A

Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
na základě pověření ze dne 8.3.2016
- ve věcech technických: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
xxx, referent oddělení investic OÚR
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
20028-1721604319/0800
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: **AGPOL s.r.o.**
se sídlem: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44147

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, Ph.D., jednatel společnosti
- ve věcech technických: xxx, vedoucí projektant
ID datové schránky: ydbjhuf
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu: 43-5130280227/0100
IČO: 28597044
DIČ: CZ28597044

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 17.4.2020 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 243/OÚR/20, číslo smlouvy zhotovitele 2911) na provedení projektové a inženýrské činnosti pro stavbu č. 19059 „Dopravní napojení MK ul. U Nádraží a Opletalova v Havířově“ v Havířově-Šumbarku (dále jen „původní smlouva“)

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

V průběhu zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) byl ze strany správce vodního toku a zástupců odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova vznesen požadavek na úpravu (zpevnění) přilehlého vodního toku a vypracování biologického hodnocení zájmové lokality. Současně došlo k rozšíření předmětu smlouvy o nové objekty přeložek sítí (vodovodní přípojka, podzemní optický a metalický kabel).

Na základě těchto skutečností, se smluvní strany dohodly na následující změně původní smlouvy:

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek III – Předmět díla odst. 1. původní smlouvy o nové stavební objekty takto:

- SO 301 – Úprava koryta vodního toku Šumbarský potok
- SO 303.1 – Přeložka vodovodní přípojky
- SO 303.2 – Výměna části potrubí DN 200, ul. Opletalova
- SO 403.1 – Přeložka podzemního metalického kabelu
- SO 403.2 – Přeložka podzemního optického kabelu

Změna č. 2

Mění se ustanovení Článku IV – Termín a místo plnění odst. 1. písm. a) původní smlouvy v souvislosti s rozšířením předmětu díla a především z důvodu vypracování biologického hodnocení zájmové lokality a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v těchto termínech:

- a) Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí do 30 kalendářních dnů ode dne dodání biologického hodnocení zájmové lokality

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článku V – Cena odst. 1. původní smlouvy z důvodu rozšíření předmětu díla takto:

- 1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zn. VZ/85/OÚR/20 – „Dopravní napojení MK ul. U Nádraží a Opletalova v Havířově - PD a AD“ a na základě rozhodnutí vedoucího odboru územního rozvoje ze dne 17.8.2020 o zadání dodatečných prací a činí:

| | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Původní cena dle SoD č. 243/OÚR/20 | 536.600,00 Kč | 112.686,00 Kč | 649.286,00 Kč |
| | z toho DÚR 128.000,00 Kč | z toho DÚR 26.880,00 Kč | z toho DÚR 154.880,00 Kč |
| | z toho DSP 199.000,00 Kč | z toho DSP 41.790,00 Kč | z toho DSP 240.790,00 Kč |
| | z toho DPS 176.000,00 Kč | z toho DPS 36.960,00 Kč | z toho DPS 212.960,00 Kč |
| | z toho AD 33.600,00 Kč | z toho AD 7.056,00 Kč | z toho AD 40.656,00 Kč |
| Dodatečné práce dle Dodatku č. 1 | DÚR 36.900,00 Kč | DÚR 7.749,00 Kč | DÚR 44.649,00 Kč |
| | DSP 39.900,00 Kč | DSP 8.379,00 Kč | DSP 48.279,00 Kč |
| | DPS 28.200,00 Kč | DPS 5.922,00 Kč | DPS 34.122,00 Kč |
| Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1 | 641.600,00 Kč | 134.736,00 Kč | 776.336,00 Kč |
| | z toho DÚR 164.900,00 Kč | z toho DÚR 34.629,00 Kč | z toho DÚR 199.529,00 Kč |
| | z toho DSP 238.900,00 Kč | z toho DSP 50.169,00 Kč | z toho DSP 289.069,00 Kč |
| | z toho DPS 204.200,00 Kč | z toho DPS 42.882,00 Kč | z toho DPS 247.082,00 Kč |
| | z toho AD 33.600,00 Kč | z toho AD 7.056,00 Kč | z toho AD 40.656,00 Kč |

Část D Závěrečné ujednání

1. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodl vedoucí odboru územního rozvoje dne 17.8.2020
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

V Havířově dne 25.8. 2020

V Olomouci dne 7.9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....
XXX
vedoucí odboru územního rozvoje

.....
XXX
jednatel společnosti