

### Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

číslo Smlouvy: 05PT-001347

číslo Smlouvy dodavatele/zhotovitele: 25-SOD-2018-012

#### Čl. 1

##### Smluvní strany

###### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390  
bankovní spojení: ██████████  
zastoupen: ██████████ generální ředitel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████ ředitelka Správy České  
Budějovice  
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████  
(dále jen „**ŘSD**“)

(společně dále jen "**Objednatel**") na jedné straně

a

###### M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČO, DIČ: 42196868, CZ42196868  
bankovní spojení: ██████████ č. ú. ██████████  
zastoupen: ██████████ místopředsdou představenstva  
██████████ členem představenstva  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████ vedoucí obchodně technického  
oddělení  
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████ výrobní náměstek

(dále společně jen "**Zhotovitel**") na straně druhé.

#### Čl. 2

##### Úvodní ustanovení dodatku

- 2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 17. 10. 2018 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo za účelem realizace veřejně prospěšné stavby „**I/19 Chýnov**“, ISPROFOND 531 151 0004 (dále jen „**Stavba**“ a „**Smlouva**“). Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 17. 10. 2018 uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě a dne 22. 4. 2020 Dodatek č. 2 ke smlouvě.

- 2.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy byla pro potřeby realizace Stavby vydána tato rozhodnutí správních orgánů:
- i. Územní rozhodnutí č.j. MECH-1140/2008-SÚ/Do/11 vydané Městským úřadem Chýnov, stavební úřad, dne 19. 3. 2009 pro stavbu „Přeložka komunikace I/19 Chýnov“, nabytí právní moci 4. 7. 2009.
  - ii. Stavební povolení č.j. KUJCK 35353/2014/ODSH vydané Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako speciálním stavebním úřadem dne 9. 6. 2014 pro stavbu „I/19 Chýnov, SO 202 – Podchod po pěši č. 2“, nabytí právní moci dne 11. 7. 2014. Jeho platnost bylo prodlouženo rozhodnutím č.j. KUJCK 104500/2016 dne 26. 7. 2016 s nabytím právní moci 13. 8. 2016 a rozhodnutím č.j. KUJCK 81979/2018 dne 25. 6. 2018 s nabytím právní moci 16. 7. 2018.
  - iii. Stavební povolení č.j. METAB 549/2020/OD/IKve vydané Městským úřadem Tábor, odborem dopravy dne 24. 8. 2020 pro stavbu „I/19 Chýnov, stavební objekty SO 102 "Silnice II/409 - Planá nad Lužnicí", SO 103 "Silnice II/409 - Záhostice", SO 104 "Silnice III/01915", SO 106 "Polní cesta a přístup k vodárně", SO 107a "Stezka pro pěší", SO 701,2 "Protihluková opatření u silnice II/409".
  - iv. Povolení provedení stavby vodního díla dle § 15 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb. č.j. METAB 44041/2020/OŽP/JJah vydané Městským úřadem Tábor, Odborem životního prostředí dne 13. 8. 2020 pro stavbu „I/19 Chýnov – vodohospodářské objekty SO 301 odvodňovací systém komunikací, SO 302 kanalizace v km 110,6, SO 303 vodovod v km 110,6, SO 304 úprava meliorací, SO 305 úprava závlahového zařízení škrobáren, SO 306 vodovod v km 111,2“.
  - v. Stavební povolení č.j. KUJCK 141189/2019 vydané Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako speciálním stavebním úřadem dne 9.12. 2019 pro stavbu „I/19 Chýnov, v rozsahu následujících objektů: SO 101 Silnice I/19, SO 101.1 Automatický sčítač dopravy, SO 101.2 Mostek v km 112.080, SO 109 Provizorní komunikace u KÚ, SO 111 Dopravní značení silnice I/19, SO 201 Podchod pro pěší, SO 701.1 Protihluková opatření u silnice I/19“, nabytí právní moci dne 30. 8. 2020.
- 2.3. Objednatel prohlašuje, že ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 3 disponuje stavebním povolením uvedeným v písm. v. článku 2.2 tohoto Dodatku č. 3. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že ke dni podpisu Smlouvy a tohoto Dodatku č. 3 nenabyla právní moci stavební povolení uvedená v písm. iii., iv. článku 2.2 tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Událost/okolnost“).
- 2.4. Smluvní strany současně shodně prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že do ukončení Události/okolnosti specifikované v článku 2.3 tohoto Dodatku č. 3 nemůže dojít k realizaci Stavby v celém jejím rozsahu. Objednatel se však zavazuje umožnit Zhotoviteli provádění těch částí předmětu Smlouvy, k jejichž provedení disponuje pravomocnými stavebními rozhodnutími.

### Čl. 3 Předmět dodatku

- 3.1. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu po podpisu tohoto Dodatku č. 3 zajistit, aby Správce stavby oznámil Zhotoviteli Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 Smluvních podmínek, přičemž se sjednává, že Datum zahájení prací musí být Zhotoviteli oznámeno do 10. 9. 2020.
- 3.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Událost/okolnost specifikovaná v článku 2.3 tohoto Dodatku č. 3 je překážkou v riziku Objednatele dle Pod-článku 1.13 a 2.1 ve spojení s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek.
- 3.3. Obě smluvní strany mají za to a na základě dostupných informací předpokládají, že Událost/okolnost (překážky) odpadne nejpozději do 30. 4. 2021, tj. nejpozději k datu 30. 4. 2021 se předpokládá nabytí právní moci stavebních povolení uvedených v písm. iii. a iv. článku 2.2 tohoto Dodatku č. 3,
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí možné následky, které vyvolává Událost/okolnost, tj.
- a. vznik (více) nákladů, popř. jiných škod, na straně Zhotovitele,
  - b. vliv na postup a načasování prací,
  - c. vznik zpoždění/ztížení postupu prací a s tím související,
  - d. vznik nároku Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek, Doby pro uvedení Stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek,
- 3.5. Zhotovitel se tímto výslovně vzdává níže uvedených nároků vyplývajících a/nebo souvisejících s Událostí/okolností, jež mu vznikly nebo mohou vzniknout do 30. 11. 2020, tedy
- prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 a 8.4 Smluvních podmínek ve spojení s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek;
  - prodloužení Doby pro uvedení Stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek ve spojení s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek;
  - nároku na odškodnění dle Pod-článku 1.13 ve spojení s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek;
  - nároku na dodatečnou platbu, a to v rozsahu: náklady plus odpovídající režie - tedy výrobní prostředky, výrobní a správní režie, vč. přímých nákladů na stroje a pracovníky, zařízení staveniště, dle Pod-článku 1.13 a 2.1 ve spojení s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek,
- a Objednatel s tímto vzdáním se výše uvedených nároků souhlasí.
- 3.6. Zhotovitel se tímto dále výslovně vzdává níže uvedených nároků vyplývajících a/nebo souvisejících s Událostí/okolností, jež mu vznikly nebo mohou vzniknout do 30. 4. 2021, tedy
- nároku na odškodnění dle Pod-článku 1.13 ve spojení s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek,
  - nároku na dodatečnou platbu, a to v rozsahu: náklady plus odpovídající režie - tedy výrobní prostředky, výrobní a správní režie, vč. přímých nákladů na stroje a pracovníky, zařízení staveniště, dle Pod-článku 1.13 a 2.1 ve spojení s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek,

a Objednatel s tímto vzdáním se výše uvedených nároků souhlasí.

3.7. Zhotovitel se výslovně nevzdává níže uvedených nároků vyplývajících a/nebo souvisejících s Událostí/okolností, a to:

- nároku na dodatečnou platbu v rozsahu nákladů na bankovní záruku a pojištění,
- nároku na prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek vzniklého od 1. 12. 2020,
- nároku na prodloužení Doby pro uvedení Stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek vzniklého od 1. 12. 2020

a Objednatel s tímto nevzdáním se nároku souhlasí.

3.8. Pro případ, že by bylo nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedené v tomto článku Dodatku č. 3 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že předmětné nároky nepostoupil jiné osobě přede dnem uzavření tohoto Dodatku č. 3.

3.9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je v případě, kdy se nepodaří zajistit nabytí právní moci stavebních povolení uvedených v písm. iii. a iv. článku 2.2 tohoto Dodatku č. 3 do 30. 4. 2021, oprávněn od Smlouvy odstoupit v rozsahu dosud neprovedených prací. Toto ujednání o odstoupení Objednatele od Smlouvy doplňuje Pod-článek 15.2 Smluvních podmínek.

Sjednává se, že v případě odstoupení Objednatele od Smlouvy učiněném z důvodu pokračující Události / okolností, nejdéle však do nabytí právní moci stavebních povolení uvedených v písm. iii. a iv. článku 2.2 tohoto Dodatku č. 3, se finanční vypořádání provede analogicky v rozsahu stanoveném v Pod-článku 16.4 písm. a) až c) Smluvních podmínek (tedy týchž, jež by byl Objednatel povinen splnit při účinném odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem), s tím, že řádně Zhotovitelem provedené stavební práce ke dni odstoupení Objednatele od Smlouvy Objednatel převezme a na základě Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu uhradí. Smluvní strany, v případě odstoupení od Smlouvy dle předchozí věty, sjednávají, že prokazatelný nárokovatelný ušlý zisk, jiná ztráta nebo škoda Zhotovitele dle Pod-článku 16.4 písm. c) Smluvních podmínek nepřevyšší částku odpovídající 2 % z ceny neprovedených stavebních prací či dodávek a služeb souvisejících s realizací Díla dle Smlouvy.

#### **Čl. 4**

##### **Závěrečná ustanovení dodatku**

4.1. Zástupci smluvních stran podpisem tohoto Dodatku č. 3 potvrzují, že jsou oprávněni k jednání obsaženém v tomto Dodatku č. 3, že obsah tohoto Dodatku č. 3 byl projednán příslušnými orgány smluvních stran či orgány nadřízenými, je-li k uzavření tohoto Dodatku č. 3 takového projednání vyžadováno, a že nic nebrání uzavření tohoto Dodatku č. 3.

4.2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4.3. Neoznámí-li Objednatel (resp. Správce stavby) Zhotoviteli Datum zahájení prací do 10. 9. 2020 či bude-li oznámeným Datem zahájení prací termín po 10. 10. 2020, pozbývá tento Dodatek č. 3 platnosti i účinnosti.

- 4.4. Tento Dodatek č. 3 obsahuje úplné ujednání o jeho předmětu a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v tomto Dodatku č. 3 ujednat, a které považují za důležité pro jeho závaznost. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o tomto Dodatku č. 3 ani projev učiněný po jeho uzavření nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto Dodatku č. 3 a nezakládá žádný závazek jakékoliv smluvní strany.
- 4.5. Po celou dobu trvání tohoto Dodatku č. 3 jsou smluvní strany svými projevy vůle vázány.
- 4.6. V případě, že některé ustanovení tohoto Dodatku č. 3 se ukáže neplatným, neúčinným či nevymahatelným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení tohoto Dodatku č. 3 touto skutečností nedotčena. Smluvní strany se zavazují dohodnout se na náhradě takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení za ustanovení jiné, které odpovídá účelu tohoto Dodatku č. 3 a účelu ustanovení neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému.
- 4.7. Tento Dodatek č. 3 byl vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 4.8. Smluvní strany jsou povinnými subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dále jsou osobami dle ust. § 2 odst. 1 písmeno b) a c) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že obsah (kopii) celého tohoto Dodatku č. 3 uveřejní v registru smluv ŘSD. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím obsahu (kopie) tohoto Dodatku č. 3 v anonymizované podobě jakoukoliv ze smluvních stran kterékoliv osobě postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně uvádí, že tento Dodatek č. 3 neobsahuje žádné jejich obchodní tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být zveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Za shora uvedená ujednání či postup dle těchto ujednání si nebudou smluvní strany nic platit ani jinak nahrazovat či poskytovat. Tato ujednání zůstávají zachována i v případě zániku tohoto Dodatku č. 3, či v případě jeho neplatnosti, neboť podle vůle smluvních stran mají zůstat platnými a účinnými bez ohledu na dodatek samotný.
- 4.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, jeho obsahu porozuměly, tento je projevem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Datum: \_\_\_\_\_ - 8 -09- 2020

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka Správy České Budějovice

za Objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum: \_\_\_\_\_ 0 4 -09- 2020

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno: [REDACTED]

Funkce: místopředseda představenstva

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno: [REDACTED]

Funkce: člen představenstva

za Zhotovitele

**M – SILNICE a.s.**