

Změnový list č. 1 ze dne 15.08.2016

Název stavby:	Oprava hlavního rozvaděče v objektu KD Most
Číslo smluvního vztahu:	71/2/2016
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> dokončení do 26.08.2016</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> dokončení do 15.09.2016</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> SoD byla podepsána 29.7.2016 místo předpokladu 20.7.2016. Ihned po podpisu smlouvy byl objednán hlavní výkonový jistič u dodavatele, který potvrdil termín dodání na 1.9.2016. Z tohoto důvodu a souvisejících prací se termín ukončení zakázky posouvá na 15.09.2016.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	26.8.2016
Nový termín dokončení díla:	15.9.2016

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): xxx - technický ředitel REIMONT ELEKTRO s.r.o.

Datum: 15.08.2016

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): xxx

Datum: 15.08.2016

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): xxx - technický ředitel REIMONT ELEKTRO s.r.o.

Datum: 15.08.2016

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): xxx

Datum: 15.08.2016

Podpis:

Příloha změnového listu: Žádost o prodloužení termínu