

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO OBJEDNATELE O/20/105

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

evidenční č. objednatele: O/20/105

evidenční č. zhotovitele: 20-019

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno – Lesná

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno - město

Číslo účtu:

32606-621/0100

Zastoupená:

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva
a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 3982

IČ: 44960786

DIČ: CZ44960786

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s., Lidická 31, Brno

Číslo účtu:

62409514/0600

Zastoupená:

Ing. Radimem Menčíkem, jednatelem

Zmocněnec pro jednání

ve věcech smluvních: xxx

Zmocněnec pro jednání

ve věcech technických: xxx

Telefon:

xxx

E-mail:

xxx

II. PŘEDMĚT DODATKU

Objednatel a zhotovitel tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele O/20/105, uzavřené dne 17. 3. 2020 (dále jen Smlouvy o dílo), který mění původní znění čl. III, Doba a místo plnění, bod 2 a 3.

V průběhu projekčních prací byly Statutárním městem Brnem zahájeny práce na studii částečné rekonstrukce Mendlova nám., které je potřeba koordinovat v rámci projektové dokumentace akce „Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast Mendlovo náměstí FNUSA I.

Současně není odsouhlasen způsob zásobování technologickou párou Fakultní nemocnice u Sv. Anny z uvažované parní kotelny v pivovaru Heineken. Tyto skutečnosti mají vliv na technické řešení areálových rozvodů tepla ve FNUSA.

Jakmile bude výše zmíněné vyřešeno, bude možno v projekčních pracích pokračovat.

Původní znění čl. III. Doba a místo plnění, bod 2. a 3:

2. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby na adresu objednatele a zajistit podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do 31. 8. 2020. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání tohoto rozhodnutí.
3. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby na adresu objednatele nejpozději do 31. 8. 2020.

Nové znění čl. III. Doba a místo plnění, bod 2. a 3:

2. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby na adresu objednatele a zajistit podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do 5 měsíců od rozhodnutí dalšího postupu technického řešení Teplárnou Brno, a.s. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání tohoto rozhodnutí.
3. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby na adresu objednatele nejpozději do 5 měsíců od rozhodnutí dalšího postupu technického řešení Teplárnou Brno, a.s.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, je uzavírána dle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nebyla uzavřena v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.

5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Radim Menčík
jednatel