



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku technologických zařízení a projektování - výstavbu

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2831/2019/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: 196-PVO/2019,
ISPROFIN: 521 372 0019, uzavřené dne 9. 8. 2019

Název zakázky:

„DOZ Praha Uhříněves – Praha hl.n. – Praha Vysočany“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616,

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o., Montážní závod Kolín,

Polepská 724, 280 00 Kolín IV

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2831/2019/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: 196-PVO/2019, uzavřené dne 9. 8. 2019 (dále jen „dodatek č. 1“) je úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací a úprava termínů pro dokončení a termínu pro uvedení do provozu.

Důvodem úpravy harmonogramu a úpravy termínů pro dokončení a termínu pro uvedení do provozu je modifikace požadavků Objednatele týkajících se technického řešení v rámci stavby „DOZ Praha Uhřetěves – Praha hl. n. – Praha Vysočany“ vyžadujících změny v projektové přípravě a v samotné realizaci stavby a v souvislosti s požadavkem Objednatele na koordinaci s jednotlivými souvisejícími stavbami, dochází k nutnosti rozdělení stavby do několika samostatných etap, které budou jak technicky, tak i časově odděleny. Tyto etapy budou zpracovány jako samostatné dílčí části dokumentace a budou tak i realizovány. Nutnost tohoto rozdělení stavby na jednotlivé etapy je dána skutečností, že skutečný stav příprav a realizace souvisejících staveb není v objednatelém předpokládané časové ose, a proto vyvstala potřeba časové korekce stavby. Související stavby, s nimiž musí být stavba nadále koordinována, jsou zejména následující:

Stavby vyžadující koordinaci během realizace:

- Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n.;
- ETCS Kralupy n.Vlt. - Praha – Kolín; 1. etapa Český Brod - Praha-Uhřetěves;
- ETCS Kralupy n.Vlt. - Praha – Kolín; 2. etapa Libeň - Kralupy nad Vltavou.

Stavby vyžadující úpravy dálkového ovládání zabezpečení související se stavbou dle Smlouvy:

- Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n., Úprava ŽST Praha Zahradní Město;
- Prodloužení podchodu v žst. Praha hl.n. - etapa 1C;
- Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo);
- Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice;
- Optimalizace trati Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně);
- Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha Vysočany (včetně);
- Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Malletova; 1.etapa zapojení DKV Libeň.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti bude stavba realizována v následujících etapách:

- 1.etapa – Praha-Uhřetěves, Praha-Hostivař + CDP Praha v cílovém stavu
 - o Projektová dokumentace byla dokončena v termínu 07/2020 a následně bude předložena k Drážnímu úřadu;
 - o v této etapě jsou již řešeny jednotlivé požadavky na rozšíření rozsahu stavby a to především úpravy v CDP Praha;
 - o realizace stavby bude provedena do 04/2021, tedy v období, kdy dojde k dokončení stavebního postupu v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n., Úprava ŽST Praha Zahradní Město“ jímž bude zrušena odb. Záběhlice.
- 2a.etapa – Praha-Zahradní Město, Praha-Vršovice, Praha hl.n.
 - o Projektová dokumentace bude dokončena v termínu 09/2021 a následně předložena k Drážnímu úřadu;
 - o Realizace stavby bude provedena do 11/2022, tedy v období, kdy dojde k dokončení staveb „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha

Hostivař – Praha hl. n.“, „Prodloužení podchodu v žst. Praha hl.n. - etapa 1C“ a Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Malletova; 1.etapa zapojení DKV Libeň (pro potřeby stavby DOZ bude postačovat znalost kolejové konfigurace kolejiště). Rozhodující stavbou je dokončení stavby staveb „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n.“ s možností dodatečného zapojení dalších dopraven, pokud toto rozšíření řízené oblasti bude řešeno navazujícími stavbami.

- 2b.etapa – Čelákovice, Odb. Káraný
 - o Dopravní v DOZ budou aktivovány v rámci stavby „DOZ Praha Uhřetěves – Prahy hl. n. – Praha Vysočany“ ve stejných termínech jako je etapa 2a;
 - o aktivace bude provedena v závislosti na dokončení, či možnosti dálkového řízení dopraven, jež se provádí v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“, jelikož v průběhu realizace plnění byl ze strany Objednatele vznesen požadavek na dálkové řízení ŽST Čelákovice.

V souvislosti se shora uvedeným se tak Smluvní strany dohodly v souladu s čl. 14 Smlouvy na změně termínů realizace Díla oproti termínům uvedeným v Příloze k nabídce následovně:

8.2 Doba pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 Smluvních podmínek nejpozději do 44 měsíců od Data zahájení prací, a to v následujících etapách:

- 1.etapa – Praha-Uhřetěves, Praha-Hostivař + CDP Praha v cílovém stavu
 - o Doba pro dokončení: do 25 měsíců
- 2a.etapa – Praha-Zahradní Město, Praha-Vršovice, Praha hl.n.
 - o Doba pro dokončení: do 44 měsíců
- 2b.etapa – Čelákovice, Odb. Káraný
 - o Doba pro dokončení: do 44 měsíců

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely jeho uvedení do provozu v souladu s Právními předpisy nejpozději do 38 měsíců od Data zahájení prací, a to v následujících etapách:

- 1.etapa – Praha-Uhřetěves, Praha-Hostivař + CDP Praha v cílovém stavu
 - o Doba pro uvedení do provozu: nejpozději do 19 měsíců
- 2a.etapa – Praha-Zahradní Město, Praha-Vršovice, Praha hl.n.
 - o Doba pro uvedení do provozu nejpozději do 38 měsíců
- 2b.etapa – Čelákovice, Odb. Káraný
 - o Doba pro uvedení do provozu nejpozději do 38 měsíců

Změna záhlaví Smlouvy - v části Smluvní strany u Objednatele došlo v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 367/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony s účinností od 1.1. 2020 ke změně názvu organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace na Správa železnic, státní organizace.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-2831/2019/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: 196-PVO/2019, uzavřené dne 9. 8. 2019 (dále jen „Smlouva“) takto:

1) Článek 18. Smlouvy

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší článek 18. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky*
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby*
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů*
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů*
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele - pro účely této smlouvy se nepoužije*
- Příloha č. 7 Plná moc Ing. Petra Faltuse“*

2) Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 4 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním, zohledňujícím změnu Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu specifikovaným v preambuli tohoto dodatku, platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven **v pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:
příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy) - Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

Za Objednatele:


V Praze dne 31 -08- 2020

Za Zhotovitele:

V Praze dne 24 -08- 2020

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.,
na základě plné moci



Příloha č. 4

Harmonogram postupu prací

	13/2024	14/2024	15/2024	16/2024	17/2024	18/2024	19/2024	20/2024	21/2024	22/2024	23/2024	24/2024	25/2024	26/2024	27/2024	28/2024	29/2024	30/2024	31/2024	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	1/2026	2/2026	3/2026	4/2026	5/2026	6/2026	7/2026	8/2026	9/2026	10/2026	11/2026	12/2026	1/2027	2/2027	3/2027	4/2027	5/2027	6/2027	7/2027	8/2027	9/2027	10/2027	11/2027	12/2027	1/2028	2/2028	3/2028	4/2028	5/2028	6/2028	7/2028	8/2028	9/2028	10/2028	11/2028	12/2028	1/2029	2/2029	3/2029	4/2029	5/2029	6/2029	7/2029	8/2029	9/2029	10/2029	11/2029	12/2029	1/2030	2/2030	3/2030	4/2030	5/2030	6/2030	7/2030	8/2030	9/2030	10/2030	11/2030	12/2030	1/2031	2/2031	3/2031	4/2031	5/2031	6/2031	7/2031	8/2031	9/2031	10/2031	11/2031	12/2031	1/2032	2/2032	3/2032	4/2032	5/2032	6/2032	7/2032	8/2032	9/2032	10/2032	11/2032	12/2032	1/2033	2/2033	3/2033	4/2033	5/2033	6/2033	7/2033	8/2033	9/2033	10/2033	11/2033	12/2033	1/2034	2/2034	3/2034	4/2034	5/2034	6/2034	7/2034	8/2034	9/2034	10/2034	11/2034	12/2034	1/2035	2/2035	3/2035	4/2035	5/2035	6/2035	7/2035	8/2035	9/2035	10/2035	11/2035	12/2035	1/2036	2/2036	3/2036	4/2036	5/2036	6/2036	7/2036	8/2036	9/2036	10/2036	11/2036	12/2036	1/2037	2/2037	3/2037	4/2037	5/2037	6/2037	7/2037	8/2037	9/2037	10/2037	11/2037	12/2037	1/2038	2/2038	3/2038	4/2038	5/2038	6/2038	7/2038	8/2038	9/2038	10/2038	11/2038	12/2038	1/2039	2/2039	3/2039	4/2039	5/2039	6/2039	7/2039	8/2039	9/2039	10/2039	11/2039	12/2039	1/2040	2/2040	3/2040	4/2040	5/2040	6/2040	7/2040	8/2040	9/2040	10/2040	11/2040	12/2040	1/2041	2/2041	3/2041	4/2041	5/2041	6/2041	7/2041	8/2041	9/2041	10/2041	11/2041	12/2041	1/2042	2/2042	3/2042	4/2042	5/2042	6/2042	7/2042	8/2042	9/2042	10/2042	11/2042	12/2042	1/2043	2/2043	3/2043	4/2043	5/2043	6/2043	7/2043	8/2043	9/2043	10/2043	11/2043	12/2043	1/2044	2/2044	3/2044	4/2044	5/2044	6/2044	7/2044	8/2044	9/2044	10/2044	11/2044	12/2044	1/2045	2/2045	3/2045	4/2045	5/2045	6/2045	7/2045	8/2045	9/2045	10/2045	11/2045	12/2045	1/2046	2/2046	3/2046	4/2046	5/2046	6/2046	7/2046	8/2046	9/2046	10/2046	11/2046	12/2046	1/2047	2/2047	3/2047	4/2047	5/2047	6/2047	7/2047	8/2047	9/2047	10/2047	11/2047	12/2047	1/2048	2/2048	3/2048	4/2048	5/2048	6/2048	7/2048	8/2048	9/2048	10/2048	11/2048	12/2048	1/2049	2/2049	3/2049	4/2049	5/2049	6/2049	7/2049	8/2049	9/2049	10/2049	11/2049	12/2049	1/2050	2/2050	3/2050	4/2050	5/2050	6/2050	7/2050	8/2050	9/2050	10/2050	11/2050	12/2050
1. Etapa Praha-Ústředí, Praha-Hostbrát + CDP Praha v došlém stáru	[Red bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OSP	[Blue bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Strážní povolání	[Blue bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Realizační služby	[Blue bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OSP, IOP, GdLbDy	[Blue bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2a. Etapa Praha-Zabruzdá/Mlato, Praha-Vižovice, Praha M.A.	[Red bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OSP	[Blue bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Strážní povolání	[Blue bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Realizační služby	[Blue bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OSP, IOP, GdLbDy	[Blue bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2b. Etapa Čáslavka, Osb. Úřady	[Red bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OSP	[Blue bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Strážní povolání	[Blue bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Realizační služby	[Blue bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OSP, IOP, GdLbDy	[Blue bar]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1091242

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 508f822d-ca10-4f69-9256-66180f1b4241

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.09.2020 12:01:10



b6e35b84-ff63-490d-9a36-6cdd314a3ca0