

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

„Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 10. 1. 2020
pod. č.j. Objednatele: ZSM-92-32/OVZ-2019
(dále jen „Smlouva“)

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

státní příspěvková organizace

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10

IČO: 67779999, DIČ: CZ67779999,

bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 30320881/0710

zastoupená: Ing. Robinem Sadowym, pověřeným výkonem funkce ředitele ZSMV

na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)

číslo Dodatku č. 1: ZSM-92-41/OVZ-2019

a

KOČÍ a.s.

se sídlem: K Lipám 132, 39701 Písek

IČO: 46683046, DIČ: CZ46683046

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Č. Budějovicích,

oddíl B, vložka 536

bankovní spojení: Oberbank AG – 7300003109/8040, ČSOB – 281313256/0300,

zastoupená: Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel

na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)

číslo Dodatku č. 1:

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ



- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 4.839.642,60 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále v souladu s ustanovením § 222 Zákona sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 1.294.701,47 Kč bez DPH (dále jen „Méněpráce“).
- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, a to celkem o 25 dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy.
- 1.3. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve Změnových listech č. 1 až 40 odsouhlasených před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tyto Změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnové listy“).

2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ




- 2.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedených Změnových listů.
- 2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 po odečtení Méněprací navyšuje Cena Díla, sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
 - a) celkem bez DPH 3.544.941,13 Kč
(slovy: tři miliony pět set čtyřicet čtyři tisíc devět set čtyřicet jedna korun českých a třináct haléřů),
 - b) DPH 21 % ve výši 744.437,64 Kč
(slovy: sedm set čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta třicet sedm korun českých a šedesát čtyři haléřů),
 - c) celkem včetně DPH 4.289.378,77 Kč
(slovy: čtyři miliony dvě stě osmdesát devět tisíc tři sta sedmdesát osm korun českých a sedmdesát sedm haléřů).

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ



- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1, že tomuto Dodatku č. 1 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha:
 - 1) Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 40.

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Zhotovitel	Objednatel
	



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		1
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Protiprašná opatření		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Bourací práce		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace řeší jen částečně		
Nové řešení:		
Zřízení protiprašných opatření při výměně dveří v takovém rozsahu, aby nedošlo k narušení provozu budovy		
Zdůvodnění změny:		
Na základě požadavku investora a především uživatele, kdy je nutné zachovat plný provoz budovy a zcela zamezit šíření prachu při výměnách ocelových zárubní.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bez vlivu		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 2 z 5.2.2020 a podklady zaslané dne 14.4.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		84 143,08 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		84 143,08 Kč
DPH 21%		17 670,05 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		101 813,13 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		2
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Odpočet VRN		
Část díla dotčená změnovým listem:		
VRN		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace předpokládala, že stavba zajistí demontáž stávajících kamer, dále je ve výkazu výměr položka pro zřízení a odběr elektrické energie ze sítě.		
Nové řešení:		
Demontáž kamer byla zajištěna správou budovy, elektrická energie je poskytována z rozvodů objednatele.		
Zdůvodnění změny:		
Investor poskytl zhotoviteli bezplatně elektrickou energii z vlastních rozvodů. Kamerový systém byl zdemontován správou budovy.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bez vlivu		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 2 z 5.2.2020 a podklady zaslané dne 14.4.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		- Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		35 000,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		- 35 000,00 Kč
DPH 21%		7 350,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		- 42 350,00 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		3
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Změna bezpečnostních dveří		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Dveře D6NP1, D9NP1, D16NP1, D31NP1, D32NP1, D33NP1, D2NP6, D6NP2		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace předpokládá D+M dveří plných protipožárních a kouřotěsných		
Nové řešení:		
Doplnění bezpečnostních parametrů některých dveří dle požadavku bezpečnostního odboru MV ČR s podmínkou předložení certifikátu a na základě jednání s výrobcí dveří o technických možnostech kombinací požadavků na		
Zdůvodnění změny:		
Na základě požadavku investora a především bezpečnostního odboru MV ČR na úpravu a doplnění bezpečnostních parametrů dveří s přihlédnutím na budoucí potřeby objektu, jako je např. vybudování dalších režimových místností nebo zabezpečení listinné a elektronické podatelny.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 6 z 11.3.2020 a podklady zaslané dne 14.4.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		806 977,51 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		399 432,55 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		407 544,96 Kč
DPH 21%		85 584,44 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		493 129,40 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		4
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Úprava rozvaděče		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Elektro silnoproud		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace předpokládala rozšíření stávajícího rozvaděče o nové rozvody pro CHÚC.		
Nové řešení:		
Doplnění nového rozvaděče s dostatečnou kapacitou i dostatečnou rezervou pro další rozvoj objektu. Vybudování nové kabelové trasy pro přívod energie k požárně bezpečnostním zařízením.		
Zdůvodnění změny:		
Stávající rozvaděč i kabeláž není možno rozšířit. Současná přívodní kabeláž nevyhovuje požadavkům na přívod elektrické energie pro požárně bezpečnostní zařízení. Stávající rozvaděč má nedostatečnou kapacitu a nelze ho využít, navíc zde není počítáno s rezervou pro další rozvoj objektu.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 6 z 11.3.2020 a podklady zaslané dne 14.4.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		603 193,41 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		44 856,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		558 337,41 Kč
DPH 21%		117 250,86 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		675 588,27 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		5
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Odvětrání m.č. 102		
Část díla dotčená změnovým listem:		
VZT		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace neřeší.		
Nové řešení:		
Doplnění elektricky ovládaných požárních klapek nad dveřní otvor m.č. 102.		
Zdůvodnění změny:		
Do místnosti č. 102 byl v době budování chráněné únikové cesty vložen nový server pro kamerový systém, který je velkým zdrojem tepla. Je nutné zajistit dostatečnou výměnu vzduchu a bezpečné uzavření v době požáru.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 6 z 11.3.2019 a podklady zaslané dne 14.4.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		66 999,86 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		66 999,86 Kč
DPH 21%		14 069,97 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		81 069,83 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		6
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Osvětlení m.č. 179		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Elektroinstalace		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace neřeší.		
Nové řešení:		
Náhrada stávajícího zářivkového osvětlení úspornějším LED osvětlením.		
Zdůvodnění změny:		
Současný stav stávajících svítidel je na hraně své životnosti. Při provozu je příliš častá výměna zářivkových trubíc s ekologickými dopady. Dojde ke snížení spotřeby elektrické energie		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 7 z 11.3.2020 a podklady zaslané dne 14.4.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		47 134,50 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		47 134,50 Kč
DPH 21%		9 898,25 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		57 032,75 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		7
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Ovládání osvětlení		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Elektroinstalace, osvětlení		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Veškeré osvětlení dle projektové dokumentace je řešeno pohybovými čidly.		
Nové řešení:		
V prostorách s trvalým pohybem osob (hlavní schodiště a chodby 1NP a 2NP) v pracovní době bude trvalé osvětlení, mimo pracovní dobu bude přepnuto časovým spínačem na ovládání pohybovými čidly. V prostorách s minimálním pohybem osob (záložní schodiště) bude osvětlení ovládáno jen pohybovými čidly.		
Zdůvodnění změny:		
V pracovní době, kdy je v budově velký pohyb lidí bude spuštěno trvalé osvětlení, příliš časté spínání pohybovými čidly není žádoucí. Manuální ovládání, tak jak to bylo nyní, není pohodlné a osvětlení bývalo mnohdy zapnuté zcela zbytečně. Prostory s malým pohybem osob nebo po pracovní době budou ovládány pohybovými čidly. Dojde k úspoře elektrické energie a osoby nebudou zatěžovány častým spínáním osvětlení.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 7 z 11.3.2020 a podklady zaslané dne 14.4.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	264 588,95 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	74 242,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	190 346,95 Kč	
DPH 21%	39 972,86 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	230 319,81 Kč	
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 2.9.2020		




Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		8
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Provizorní osvětlení chodeb		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Osvětlení v době stavby		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace neřeší		
Nové řešení:		
Doplnění provizorní osvětlení chodeb		
Zdůvodnění změny:		
Na základě nutnosti zachování plného provozu budovy je požadavek ze strany investora na zajištění dostatečného osvětlení chodeb po celou dobu stavby. Při demontáži stávajícího kazetových podhledů došlo k odstranění stávajících svítidel osazených v kazetových roštech. Nová svítidla budou osazena, až po dokončení hrubých rozvodů elektřiny a vzduchotechniky, montáží nových protipožárních podhledů a výmalbě, tj. po cca 3 měsících od demontáže podhledů. Po tuto dobu je nutné zajistit náhradní osvětlení chodeb.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bez vlivu		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 2 z 5.2.2020 a podklady zaslané dne 14.4.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		23 840,05 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		23 840,05 Kč
DPH 21%		5 006,41 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		28 846,46 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		9
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
SDK příčka v recepci		
Část díla dotčená změnovým listem:		
SDK příčka v recepci		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace v této části demontuje původní dřevěný obklad SDK příčky a montuje nový obklad s požární odolností, ostatní úpravy neřeší		
Nové řešení:		
Demontáž stávající SDK příčky vč. dveří, demontáž a montáž nové SDK příčky a demontáž a montáž nových dveřních křídel		
Zdůvodnění změny:		
Při stavebních pracích bylo zjištěno, že pro možnost demontáže původního dřevěného obkladu je nutné vzhledem k uchycení dřevěného obkladu spojovacími prostředky zdemontovat nejprve SDK záklop, aby bylo možné demontovat dřevěné obložení. Dále bylo zjištěno, že dveře DV 37, DV 38 jsou součástí dřevěného obložení stěny. Dále vznikl požadavek ze strany objednatele na sjednocení dekoru materiálů tzn. nový dřevěný protipožární obklad a dveře. Stávající dveře mají příliš odlišný dekor. Stávající dveře budou vyměněny vzhledem ke skutečnosti, že jsou součástí stávajícího obložení a jinak barevné za nové o stejném (hodně podobné dekoru). Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o reprezentativní prostor, kde probíhá oficiální vystoupení předních představitelů		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 8 z 1.4.2020 a podklady zaslané dne 14.4.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		124 556,97 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		124 556,97 Kč
DPH 21%		26 156,96 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		150 713,93 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	10
Identifikace akce:	
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10
Předmět změnového listu:	
SDK čela podhledů	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SDK čela podhledů	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Projektová dokumentace neřeší	
Nové řešení:	
Doplnění SDK čel podhledů.	
Zdůvodnění změny:	
V prostorách schodiště je nutné zakončit svěšené protipožární podhledy čelem tam, kde není podhled zakončen stěnou. V prostoru nad obsluhou recepcce je nutné vrátit zpět architektonický prvek - trojúhelníkový výstupek dle původního stavu.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Bez vlivu	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Kontrolní den stavby č. 2 z 5.2.2020 a podklady zaslané dne 14.4.2020	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: ne	
Vliv na kvalitu díla: ne	
Vliv na cenu: ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	19 605,60 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	19 605,60 Kč
DPH 21%	4 117,18 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	23 722,78 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.
	
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	
	
Datum: 2.9.2020	



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		11
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Klíčový trezor		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Klíčový trezor		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace předpokládá kompletní zhotovení nového klíčového trezoru z protipožárních obkladových desek.		
Nové řešení:		
Překrytí stávajícího klíčového trezoru otvíravými dvířky z protipožárních obkladových desek.		
Zdůvodnění změny:		
Obměna klíčového trezoru za plně elektronický s ovládáním systémem ACS je předmětem projektu V. etapy modernizace bezpečnostních systémů objektu Letná. Dodržení požární odolnosti stávajícího trezoru lze vyřešit mnohem levnějším a plně vyhovujícím řešením do doby úplné náhrady elektronickým klíčovým trezorem.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 8 z 8.4.2020 a podklady zaslané dne 14.4.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		7 628,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		206 791,92 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		- 199 163,92 Kč
DPH 21%		- 41 824,42 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		- 240 988,34 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		12
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Dopady projektu ISIK		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Vedení kabelových tras		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace neuvažuje, jedná se o dopady z jinéh projektu.		
Nové řešení:		
Příprava chráněných prostupů nad novým SDK protipožárním podhledem pro připravovaný projekt ISIK bez nutnosti následného bourání.		
Zdůvodnění změny:		
Po dokončení stavby CHÚC budou veškeré stropy osazeny pevným protipožárním podhledem a případné doplňování kabelových tras by vyžadovalo likvidaci nových podhledů. Na konci tohoto roku bude realizováno vybudování strukturované kabeláže. V rámci stavby CHÚC bude pro projekt ISIK vše připraveno.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 6 z 11.3.2019 a podklady zaslané dne 28.4.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		17 821,30 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		17 821,30 Kč
DPH 21%		3 742,47 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		21 563,77 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolov al:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		13
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Demontáž nefunkční VZT		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Bourací práce		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace neřeší		
Nové řešení:		
Demontáž nefunkční VZT v chodbě před velínem		
Zdůvodnění změny:		
Po sejmutí kazetového podhledu byl objevena nefunkční část staré VZT, která se nacházela v trase nově plánovaných rozvodů VZT pro CHÚC.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bez vlivu		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 10 z 15.4.2020 a podklady zaslané dne 21.5.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		6 777,50 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		6 777,50 Kč
DPH 21%		1 423,28 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		8 200,78 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		14
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Dodatečné požární ucpávky		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Požární ucpávky		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace neřeší chybějící požární ucpávky u stávajících prostupů.		
Nové řešení:		
Provedení požárního utěsnění stávajících kabeláží pod stropem v prostoru 1NP hlavního schodiště a do velínu PČR.		
Zdůvodnění změny:		
Nutnost oddělení požárních úseků dle PD. Při rozkrytí stávajícího podhledu bylo zjištěno, že v prostoru 1NP hlavního schodiště a do velínu PČR je přes zdi vedeno mnoho neuspořádaných, chaoticky vedených kabelů bez požárního dotěsnění v rámci jednotlivých požárních předělů.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Provedené požární ucpávky budou zakresleny v knize požárních ucpávek.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 10 z 15.4.2020 a podklady zaslané dne 21.5.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		34 925,23 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		34 925,23 Kč
DPH 21%		7 334,30 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		42 259,53 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 2.9.2020		




Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		15
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Odpočet oplocení staveniště		
Část díla dotčená změnovým listem:		
VRN		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace předpokládá s potřebou větší plochy k záboru.		
Nové řešení:		
Provedení oplocení dle skutečné potřeby		
Zdůvodnění změny:		
Nebylo potřeba provádět oplocení v původním rozsahu.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bez vlivu		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 12 z 29.4.2019 a podklady zaslané dne 21.5.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		8 500,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	8 500,00 Kč
DPH 21%	-	1 785,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-	10 285,00 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		16
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Odpočet koberce v m.č P08		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Podlahy		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace předpokládá demontáž a montáž části koberce v m.č P08		
Nové řešení:		
Bez montáže nového koberce, na základě požadavku investora.		
Zdůvodnění změny:		
V budoucnu je plánována rekonstrukce celé místnosti, nový koberec by byl znehodnocen.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 13 z 6.5.2020 a podklady zaslané dne 21.5.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		9 396,22 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	9 396,22 Kč
DPH 21%	-	1 973,21 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-	11 369,43 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		17
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	397 01	
Projektant:	BOHEMIAN BUIDINGS partners s.r.o., služební 3056/4 108 00 Praha, IČO : 053 59 678	
Předmět změnového listu:		
oprava podlahy před kolárnou		
Část díla dotčená změnovým listem:		
podlaha před kolárnou v 1.pp		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace neřeší		
Nové řešení:		
dmtž stávající nerovné, vlněné dlažby, provedení nivelační stěrky a nátěru podlahy		
Zdůvodnění změny:		
Při osazení nových ocelových dveří bylo zjištěno, že dveře nejdou otevírat a drhnou o stávající podlahu. Bylo nutné odstranit dlažby z nerovné podlahy		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bude zaktresleno v PD skut. provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 12 z 29.4.2020 a podklady zaslané dne 21.5.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		10 618,63 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		10 618,63 Kč
DPH 21%		2 229,91 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		12 848,54 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		18
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Úprava rozvodů VZT		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Vzduchotechnika		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace předpokládá vedení VZT bez zohlednění vedení elektrické kabeláže a dále pak bez propojení pro záložní velín.		
Nové řešení:		
Úprava rozvodů VZT reflektující vedení kabeláží v rámci MBS a CHÚC, především v části noclehárny OS PČR		
Zdůvodnění změny:		
Kolize s vedením elektrické kabelové trasy.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 5 z 26.2.2020 a podklady zaslané dne 21.5.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		17 902,12 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		17 902,12 Kč
DPH 21%		3 759,45 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		21 661,57 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		19
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
SD konstrukce		
Část díla dotčená změnovým listem:		
SD konstrukce		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace neřeší		
Nové řešení:		
Zakrytování ústředny ACS v recepci a elektrického rozvaděče v 1PP protipožární SDK krytem s revizními protipožárními a kouřotěsnými dvířky.		
Zdůvodnění změny:		
V prostoru CHÚC se nesmí vyskytovat hořlavé prvky, bezpečnostní prvky musí být ochráněny v případě požáru.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 13 z 6.5.2020 a podklady zaslané dne 21.5.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		49 199,04 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		49 199,04 Kč
DPH 21%		10 331,80 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		59 530,84 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		20
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Dveře DV35		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Exteriérové dveře DV35		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace zcela nereflexuje požadavek NPÚ Praha na dodržení šířky profilu dveří.		
Nové řešení:		
Dodání atypických dveří v nejužším možném provedení co současný trh nabízí tak, aby bylo se dodané dveře co nejvíce blížili striktnímu požadavku NPÚ Praha.		
Zdůvodnění změny:		
Na základě požadavku NPÚ Praha na lehkou, co neesubtilnější konstrukci podobnou stávající fasádě. Ze zaslaných nabídek je možná varianta profilů Jansen 80 mm.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 10 z 15.4.2020 a podklady zaslané dne 21.5.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ano, prodloužení termínu o 25 dnů		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		667 096,50 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		245 080,63 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		422 015,87 Kč
DPH 21%		88 623,33 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		510 639,20 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		21
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Dveře 1NP6, 19NP1 a 42NP1		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Dveře		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace není v souladu s výkazem výměr.		
Nové řešení:		
Provedení dodávky dveří dle požadavku investora dle PD.		
Zdůvodnění změny:		
Na základě požadavku NPÚ Praha na dodržení stejného vzhledu dveří po rekonstrukci č. 19 a 42 v 1NP a č. 1 v 6NP. V projektové dokumentaci jsou tyto dveře uvedeny jako dřevěné v provedení s EI odolností 90 min, tyto se však nevyrábí. Aby byl dodržen parametr na požární odolnost bylo nutné dodat dveře plechové.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 7 z 11.3.2020 a podklady zaslané dne 21.5.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	127 633,84 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	116 219,98 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	11 413,86 Kč	
DPH 21%	2 396,91 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	13 810,77 Kč	
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		22
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Doplnění dlažeb		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Dlažby		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace řeší pouze částečně a to jen v místě ocelové zárubně v šířce 15 cm obkladačkou 15x15 cm, která vůbec nekoresponduje se stávajícím rozměrem dlažby chodby.		
Nové řešení:		
Provedení doplnění dlažeb v potřebném rozsahu po demontáži a montáži ocelových zárubních a hliníkových stěn na chodbách.		
Zdůvodnění změny:		
Požadavek na estetický vzhled administrativní budovy MV ČR.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Beze změny		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 15 z 20.5.2020 a podklady zaslané dne 26.5.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		129 466,18 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		33 396,39 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		96 069,79 Kč
DPH 21%		20 174,66 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		116 244,45 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		23
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Malby		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Malby stěn		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Rozsah výmaleb dle projektové dokumentace není v souladu s požadavky na provoz budovy.		
Nové řešení:		
Provedení maleb dle skutečného rozsahu stavebních prací, včetně schodišť, chodeb a kanceláří dle požadavku investora a dále pak včetně přílehlých ploch a nezbytných oprav maleb.		
Zdůvodnění změny:		
Výmalby veškerých přílehlých prostor navazujících na CHÚC a oprava poškozených nátěrů.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bez vlivu		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 15 z 20.5.2020 a podklady zaslané dne 26.5.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	82 089,13 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	82 089,13 Kč	
DPH 21%	17 238,72 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	99 327,85 Kč	
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		24
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Linkrusty		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Sokly na vedlejším schodišti		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace neřeší		
Nové řešení:		
Odstranění stávajících poškozených původních lingrust soklů, přestěrkování, přeštukování, provedení emailového nátěru.		
Zdůvodnění změny:		
Na základě požadavku objednatele a uživatele objektu k přihlednutím na stáří a stav stávajících soklů.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bez vlivu		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 15 z 20.5.2020 a podklady zaslané dne 26.5.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		183 019,31 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		183 019,31 Kč
DPH 21%		38 434,06 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		221 453,37 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 2.9.2020		




Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		25
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Dveřní překlady		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Ocelové překlady		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Dle projektové dokumentace budou nad všemi dveřmi nově osazeny ocelové překlady.		
Nové řešení:		
Odpočet části dveřních překladů, do kterých nebylo zasahováno.		
Zdůvodnění změny:		
Do části původních překladů nebylo zasahováno, nebyla tedy potřeba dodatečná montáž ocelových úhelníků.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bez vlivu		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 16 z 26.5.2020 a podklady zaslané dne 2.6.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		3 119,28 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	3 119,28 Kč
DPH 21%	-	655,05 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-	3 774,33 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		26
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
VZT		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Vzduchotechnika		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace neřeší podrobně		
Nové řešení:		
Demontáž 2 ks stávajících ventilátorů, úprava pozice a IP 1 ks ventilátoru, úprava rozměru krycí mříže na fasádě dle reálné možné dispozice.		
Zdůvodnění změny:		
Na základě nutnosti zprovoznění celé VZT soustavy bude nutné provést demontáž 2 ks stávajících ventilátorů na střeše budovy. Nový ventilátor bude přesunut z interiéru do exteriéru. Rozměr krycí mříže na fasádě bude uzpůsoben ŽB věnci tak, aby nedošlo k zásahu do statiky budovy.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 17 z 3.6.2020 a podklady zaslané dne 9.6.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		31 142,27 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		3 240,90 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		27 901,37 Kč
DPH 21%		5 859,29 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		33 760,66 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		27
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Nouzové osvětlení		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Nouzové osvětlení		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace předpokládá osazení nouzového osvětlení s lokálními bateriemi.		
Nové řešení:		
Použití centrální baterie pro nové nouzové osvětlení s mnohonásobně vyšší životností a snadnější kontrolou.		
Zdůvodnění změny:		
Doplněním systému o ústřednu s centrální baterií se zvýší provozní bezpečnost (online diagnostika svítidel). Baterie v lokálním napájení každého svítidla mají životnost cca 24 měsíců a pak následuje výměna všech baterií 136 ks. Použitím centrální baterie předpokládanou životností 5-8 let má předpokládanou ekonomickou návratnost již po dvou letech provozu a nižší dopady na ekologii.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 16 z 27.5.2020 a podklady zaslané dne 7.6.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		145 332,60 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		50 097,60 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		95 235,00 Kč
DPH 21%		19 999,35 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		115 234,35 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		28
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
chlazení baterií pro turnikety v recepci		
Část díla dotčená změnovým listem:		
chlazení baterií pro turnikety v recepci		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace neřeší		
Nové řešení:		
Po pokrytí ústředí ACS, viz ZL č. 19, je nutné zajistit bezpečný přívod vzduchu.		
Zdůvodnění změny:		
Baterie ústředí pracují do maximální teploty 30 stupňů Celsia, poté se výrazně zkracuje jejich životnost. Při nárůstu teploty na 40 st. C dojde k odpojení UPS a vypnutí systému ACS turniketů.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 16 z 27.5.2020 a podklady zaslané dne 7.6.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		70 464,95 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		70 464,95 Kč
DPH 21%		14 797,64 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		85 262,59 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 2.9.2020		




Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		29
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Doplnění EPS a ER		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Slaboproud		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Dle projektové dokumentace není specifikováno při aktivaci požárních stěnových uzávěrů, kde bylo aktivováno.		
Nové řešení:		
Změna topologie systému EPS (rozdělení na dva okruhy) a doplnění potřebných komponent pro evakuační rozhlas.		
Zdůvodnění změny:		
Dochází k zlepšení sledování EPS (sledování PSUM) při rozdělení na okruhy 1. NP, 2.NP a schod. prostor. Dále dochází k doplnění chybějících prvků ER.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 16 z 27.5.2020 a podklady zaslané dne 7.6.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		92 424,15 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		92 424,15 Kč
DPH 21%		19 409,07 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		111 833,22 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		30
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Značení úniku		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Informativní tabulky pro značení směru úniku		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace neřeší v prostorech navazujících na CHÚC.		
Nové řešení:		
Provedení přeznačení stávajících směrových tabulek úniku mimo prostory dotčené akcí CHÚC.		
Zdůvodnění změny:		
Přeznačení stávajících směrových tabulek úniku mimo prostory dotčené akcí CHÚC tak, aby nedocházelo ke kolizím ve směrech úniku.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bez vlivu		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 17 z 3.6.2020 a podklady zaslané dne 12.6..2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		25 733,40 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		25 733,40 Kč
DPH 21%		5 404,01 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		31 137,41 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		31
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Doplnění SDK podhledů		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Stropy 1PP, 6NP vedlejšího schodiště a doplnění kazetového podhledu v chodbách 3-5NP po demontáži příček.		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace neřeší		
Nové řešení:		
Provedení pevného protipožárního stropu v 1PP, 6NP vedlejšího schodiště z důvodů nutnosti na zakrytování stávajících hořlavých prvků, doplnění kazetového podhledu v chodbách 3-5NP po demontáži zděných příček.		
Zdůvodnění změny:		
Zakrytování stávajících "hořlavých" prvků.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 17 z 2.6.2020 a podklady zaslané dne 9.6.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	63 570,54 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	63 570,54 Kč	
DPH 21%	13 349,81 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	76 920,35 Kč	
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
		
Datum: 2.9.2020		




Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		32
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Osvětlení v recepci		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Silnoproud		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace předpokládá instalaci běžných přisazených zářivek.		
Nové řešení:		
Osazení designového osvětlení dle architektonického návrhu do reprezentativních prostor odpovídající úrovni budovy MV ČR.		
Zdůvodnění změny:		
Požadavek investora na provedení designového osvětlení reprezentativních prostor.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 17 z 3.6.2020 a podklady zaslané dne 16.6.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	667 546,79 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	56 328,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	611 218,79 Kč	
DPH 21%	128 355,95 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	739 574,74 Kč	
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		33
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Přenosný nájezd obrubníku		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Kovové konstrukce		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace neřeší.		
Nové řešení:		
Provedení nájezdu na stávající obrubu z pozinkované konstrukce.		
Zdůvodnění změny:		
Prostor mezi příjezdovou komunikací a evakuační rampou je oddělen silničním obrubníkem o výšce cca 150 mm. Pro zajištění vjezdu imobilních osob do objektu, do doby vybudování schodiťového výtahu u recepce, je nutné zajistit přenosný nájezd.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bez vlivu, jedná se o přenosnou konstrukci.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 19 z 17.6.2020 a podklady zaslané dne 22.6.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		4 462,50 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		4 462,50 Kč
DPH 21%		937,13 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		5 399,63 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		34
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Doplnění přídržných magnetů na dveře č. 19		
Část díla dotčená změnovým listem:		
EPS		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace neřeší		
Nové řešení:		
Doplnění přídržných magnetů dveře č. 19 včetně související kabeláže		
Zdůvodnění změny:		
Na základě požadavku uživatele, kdy je požadováno dveře DV 19 v běžném provozu pro velký pohyb lidí mít stále otevřené. V době mimořádného stavu systém EPS rozpojí magnet a dveře se uzavřou a plní funkci požárního uzávěru.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 17 z 3.6.2020 a podklady zaslané dne 22.6.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		16 155,15 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		16 155,15 Kč
DPH 21%		3 392,58 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		19 547,73 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		35
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
SDK podhledy mezipodest hlavního schodiště 1-5NP		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Stropní podhledy		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace předpokládá, že stávající mezipodesty budou pouze vymalovány.		
Nové řešení:		
Provedení SDK podhledů mezipodest hlavního schodiště		
Zdůvodnění změny:		
Při bouracích pracích (drážkování) bylo zjištěno, že nosná armatura ŽB konstrukce schodiště je cca 5-8 mm při samé spodní hraně mezipodest. Do konstrukce tedy nelze bez porušení zasekat kabeláž k novým prvkům. Kabeláž je nutné vést po povrchu mezipodest a zakrýt plným SDK podhledem.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 19 z 17.6.2020 a podklady zaslané dne 22.6.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		32 045,15 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		32 045,15 Kč
DPH 21%		6 729,48 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		38 774,63 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		36
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Datový kabel pro tiskárnu v 4NP		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Slaboproud		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace neřeší		
Nové řešení:		
Nové vedení datového kabelu pro tiskárnu		
Zdůvodnění změny:		
Datový kabel volně vedený pod schodištovým stupněm nelze v rámci CHÚC dostatečně ochránit. S ohledem na připravovaný nový pevný požární SDK pohled je nutné využít tuto možnost. Tuto trasu je nutné vybudovat již nyní, investiční akce ISIK bude zahájena až na konci tohoto roku.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 17 z 3.6.2020 a podklady zaslané dne 22.6.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	10 410,90 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	10 410,90 Kč	
DPH 21%	2 186,29 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	12 597,19 Kč	
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat:		
		
Datum: 2.9.2020		




Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		37
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Změna napájecích rozvodů VZT		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Silnoproud pro VZT		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace předpokládá provedení rozvodů napájecích kabelů pro rozvody VZT v slabší dimenzi kabeláže.		
Nové řešení:		
Provedení rozvodů napájecích kabelů pro rozvody VZT v dimenzi dle aktualizované projektové dokumentace v části silnoproud.		
Zdůvodnění změny:		
Na základě aktualizace původní projektové dokumentace, dimenze kabelů byla nedostatečná.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 18 z 10.6.2020 a podklady zasláné dne 2.7.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		29 891,52 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		9 000,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		20 891,52 Kč
DPH 21%		4 387,22 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		25 278,74 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 2.9.2020		



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		38
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Začlenění dveří do CHÚC		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Úprava dveří P19/P56		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace neřeší.		
Nové řešení:		
Úprava stávajících dveří P19/P56 a začlenění do CHÚC. Výměna kování, výměna zámku, zprovoznění a dopojení nové ACS, dmtž stávajících ACS.		
Zdůvodnění změny:		
Bez začlenění těchto dveří se nelze dostat z kuchyně 1NP a nákladní rampy do prostoru CHÚC, dveře jsou ovládány pouze čtečkou bez vazby na EPS a nejsou vybaveny panikovým kovááním.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 21 z 1.7.2020 a podklady zaslané dne 3.7.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		66 357,20 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		66 357,20 Kč
DPH 21%		13 935,01 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		80 292,21 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		
Datum: 2.9.2020		

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		39
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Úpravy rozvodů ÚT v chodbě 1.PP		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Vytápění		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace neřeší.		
Nové řešení:		
Výšková úprava stávajícího ÚT potrubí v chodbě 1.PP.		
Zdůvodnění změny:		
Nutnost dodržení podchodné výšky min. 2 100 mm a vzhledem k požárním požadavkům, kdy v prostoru CHÚC nesmí být hořlavé materiály (izolace potrubí apod.).		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bez vlivu		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 21 z 1.7.2020 a podklady zaslané dne 7.7.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		10 074,42 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		10 074,42 Kč
DPH 21%		2 115,63 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		12 190,05 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat:		
		
Datum: 2.9.2020		

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		40
Identifikace akce:		
Název akce:	Vybudování chráněné únikové cesty objektu Letná	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V51400 8008	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	KOČÍ a.s., K Lipám 132, 397 01 Písek	
Projektant:	BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10	
Předmět změnového listu:		
Kabelová trasa pro bezpečnostní velíny		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Sílnoproud		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace neřeší.		
Nové řešení:		
Vedení kabelové trasy mezi rozvaděčem RPOŽ a bezpečnostními velíny.		
Zdůvodnění změny:		
Oba bezpečnostní velíny musí být vzhledem k charakteru objektu napájeny z rozvaděče RPOŽ, většina trasy je vedena prostorem chráněné únikové cesty a lze využít nové kabelové žlaby z této stavby.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní den stavby č. 21 z 1.7.2020 a podklady zaslané dne 8.7.2020		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	198 814,35 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	198 814,35 Kč	
DPH 21%	41 751,01 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	240 565,36 Kč	
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:	
KOČÍ a.s.	VSI STAVBY spol. s r.o.	
		
Datum: 2.9.2020	Datum: 2.9.2020	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat:		
		
Datum: 2.9.2020		