

**DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU
A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY**

**Název zakázky:
„Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) -
Praha-Letiště Václava Havla (včetně)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-13039/2016/Šim**

ISPROFOND: : **511 352 0017**

a

společnost „MP+SUDOP – Veleslavín – Letiště“

společník 1 nebo Správce:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 36/1621, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupen: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

a

společník 2:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3-Žižkov

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupena: Společníkem 1 a Správcem na základě plné moci ze dne 24.11.2016

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 36/1621, 170 00 Praha 7

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Zhotovitele: **7033/MP**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 jsou následující skutečnosti:

- Rozšíření rozsahu Díla, navýšení Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace díla.** K rozšíření rozsahu Díla dochází na základě požadavku Objednatele, který se rozhodl (*vzhledem ke zdoluhavému projednání změn územního plánu hlavního města Prahy a ve snaze urychlit přípravu železničního spojení Prahy a Letiště Václava Havla*), rozdělit stavbu na tři samostatné etapy s názvy:
 - **Modernizace trati Praha-Veleslavín (vč.) – Praha-Ruzyně (vč.)**
 - **Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo)**
 - **Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla**

Rozdělení bude řešeno včetně nově vzniklých provizorních stavů, samostatného veřejnoprávního projednání a dalších činností vedoucích k získání pravomocných územních rozhodnutí. Je nutno samostatně zpracovat všechny souhrnné a doprovodné části dokumentace.

Dalšími důvody uzavření tohoto dodatku č. 5 jsou prodloužení nástupišť na délku 220 m, provozní ošetření v ŽST Praha-Ruzyně, změna trakce na 25 kV, rozvodna 110 kV a z toho vyplývající posun TNS a zapracování požadavků DOSS, aktualizace nezbytných projektových podkladů (*inženýrské sítě, katastrální operát, geotechnický průzkum, doměření atp.*)

Předmět Díla tak bude tedy rozšířen o dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a budou provedené v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ). Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 23,56 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 5.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

- Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** Vzhledem k výše uvedené úpravě Ceny Díla se smluvní strany dále dohodly na úpravě částky Bankovní záruky za provedení Díla tak, aby odpovídala 10% z Ceny Díla, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.1, ve znění dodatku č. 2

Smlouvy, článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

3. **Úprava harmonogramu plnění Díla, související s rozšířením rozsahu Díla o dodatečné služby.** S ohledem na shora uvedené rozšíření rozsahu Díla a rozdělení stavby na tři samostatné etapy (*stavby*) se smluvní strany dohodly na úpravě stávající 4. dílčí etapy plnění Díla s nově definovanými podetapami označenými a), b), c), d), e), f) a g) a dále na rozdělení 5. dílčí etapy plnění Díla na tři samostatné podetapy označené a), b) a c). V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, č. smlouvy Objednatele: E618-S-13039/2016/Šim, č. sml. zhot. 7033/MP, uzavřené dne 29. 11. 2016, ve znění dodatků č. 1 až č. 4, takto:

1) **Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

- ruší se stávající text odst. 3.3, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 5 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	60 963 700,- Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 1 bez DPH	4 137 000,- Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 2 bez DPH	2 338 000,- Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 5 bez DPH	7 889 000,- Kč
Cena dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 5 bez DPH	75 327 700,- Kč

slovy: sedmdesát pět milionů tři sta dvacet sedm tisíc sedm set korun českých

2) **Článek 4 - ZÁRUKY ZHOTOVITELE**

- ruší se stávající text odst. 4.1, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 3 % z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3, ve znění dodatku č. 5 této Smlouvy, tj. **2 259 831,- Kč**.

3) **Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- ruší se stávající text odst. 5.13 ve znění dodatku č. 4 a nahrazuje se novým textem v tomto znění

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/ 08-17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

	b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/06-17
	c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

4) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

6) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 4 Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 5 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“) a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 5 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 5 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 5 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 5 naplňovat znaky obchodního tajemství.
5. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 5 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 5, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-13039/2016/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: **7033/MP**, nedotčené tímto dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti beze změn.
7. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v **osmi (8)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5) vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **tři (3)** vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
9. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívejší název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
10. Nedílnou součástí dodatku č. 5 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy:
 - příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace díla
- *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 5*
 - příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 5*
 - příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 5*

Za Objednatele:

V Praze dne 10 -07- 2020

Za Zhotovitele:

V Praze dne - 7 -07- 2020

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. David Krása

na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze
dne 24.11.2016 za SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Vladimír Seidl

na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze
dne 24.11.2016 za SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 1 Specifikace Díla

1. Předmětem díla je:

- Předmětem zadání je vypracování Záměru projektu („ZP“) a Přípravné dokumentace („PD“) na stavbu „Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) – Praha-Letiště Václava Havla (včetně)“ v souladu se zadávací dokumentací včetně notifikace autorizovanou osobou.
- Součástí bude architektonické ztvárnění stanic – mimo ŽST Veleslavín (minimalistické návrhy) a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy a projednání dokumentace s právníky a fyzickými osobami dotčených stavbou a dotčenými orgány státní správy a samosprávy v rozsahu nutném pro vydání potřebných stanovisek pro územní řízení včetně vydání územního rozhodnutí příslušným stavebním úřadem podle Zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Zpracování návrhu zadávací dokumentace podle vyhl. 230/2012 a zvláštních technických podmínek do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
- Zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA); jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, zpracování podmínek ze závěru procesu EIA

Dodatkem č. 1 byl předmět Díla rozšířen o následující:

- zpracování bezpečnostní studie z hlediska provozu letiště
- zpracování podrobného záborového elaborátu pro jednotlivá katastrální území, který bude nad rámec předmětu díla graficky a textově rozlišovat pozemky dle typu vlastníků případně zdůrazňovat nevyjasněné vlastnické vztahy
- doplňující geotechnický průzkum a geotechnické zaměření v oblasti změny trasy před ŽST Praha – letiště Václava Havla
- poskytnutí součinnosti zadavateli v období mezi odevzdáním plnění dílčí etapy dle 4a a výzvou objednatele k plnění dílčí etapy 4b

Dodatkem č. 5 byl předmět Díla rozšířen o následující:

1) Dělení dokumentace na 3 samostatné stavby

Vzhledem ke zdlouhavému procesu projednání změn územního plánu hlavního města Prahy se zadavatel rozhodl, ve snaze urychlit přípravu železničního spojení Prahy a Letiště Václava Havla, rozdělit stavbu na tři samostatné etapy:

- **Modernizace trati Praha-Veleslavín (vč.) – Praha-Ruzyně (vč.)**
- **Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo)**
- **Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla**

Rozdělení bude řešeno včetně nově vzniklých provizorních stavů, samostatného veřejnoprávního projednání a dalších činností vedoucích k získání pravomocných územních rozhodnutí. Je nutno samostatně zpracovat všechny souhrnné a doprovodné části dokumentace.

2) Prodloužení nástupišť na délku 220 m

Jako podmínku z projednání v CK MD je nutno zpracovat prodloužení nástupišť na délku min. 220 m. U ŽST Praha-Veleslavín bude navrženo prodloužení o 20 m, týká se 4 nástupišť a dopadů do všech návazných objektů. U zast. Praha-Liboc vyvolá prodloužení vzhledem k umístění mezi

směrovými oblouky přetrasování trati, včetně úprav návazných objektů, včetně opěrných a protihlukových stěn. U ŽST Praha-Ruzyně je nutno prodloužit nástupiště o 5 m, včetně vyvolaných úprav a bude upraveno odstavné kolejiště vzhledem ke změně požadované užité délky kolejí. Prodloužení nástupišť u zast. Praha-Dlouhá míle o 20 m vyvolá mimo jiné úpravy v zárubních zdech, návazných tunelech, mostech i u komunikací BUS terminálu.

3) Provozní ošetření v ŽST Praha-Ruzyně

Na základě požadavku ČD, a.s., schváleného Objednatelem a CK MD je nutno zpracovat přípravu pro budoucí provozní ošetření souprav. Znamená to úpravu osových vzdáleností kolejí, návrh zpevněných ploch, včetně odvodnění dešťových i splaškových vod, přípojky IS, provozní objekt, oplocení, sdělovací zařízení a další vyvolané úpravy projektu

4) Změna trakce na 25 kV, rozvodna 110 kV a z toho vyplývající posun TNS

V návaznosti na další stavby Praha – Kladno bude nutno zpracovat dopady úprav trakce 25 kV AC ze sousedních úseků. V souvislosti s rozhodnutím PRE o umístění rozvodny 110 kV do lokality Praha-Liboc bude nutno přeřezit navrženou TNS Liboc, včetně všech návazných objektů. Plnění dle dodatku č. 2, jehož předmětem je změna trakčního vedení na 25kV AC, bude odevzdáván po částech v rámci jednotlivých staveb. Odměna za práce dle dodatku č. 2 je poměrově rozdělena mezi nově vzniklé tři stavby.

5) Zpracování požadavků DOSS, aktualizace nezbytných projektových podkladů (*inženýrské sítě, katastrální operát, geotechnický průzkum, doměření etc.*)

Mimo nezbytných podkladů pro zpracování projektu budou prověřeny a zpracovány následující připomínky

- úprava podchodu v ul. Za Vokovickou vozovnou (*terénní úpravy místo opěrných zdí, úprava polohy*)
- most SO 08-20-03 v km 9,27 - rozšíření pro průchod pěších
- prověření změny dopravního řešení v lokalitě ul. Libocká, cyklopruhy, prověření nového podjezdu v ul. Litovická
- úpravy v zast. Liboc (*výtahy místo rampy, koordinace s Novou Libocí, příprava na prodloužení podchodu pod ulicí U Prioru, rozšíření podchodu*)
- úprava podchodu v ul. Přílepská (*terénní úpravy místo opěrných zdí, úprava polohy*)
- zohlednění budoucí TT v ul. Faitlova
- upřesnění architektonického řešení PHS a související sadové úpravy pro potřeby prezentace veřejnosti

2. Požadavky na rozsah a zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – příloha č. 3b)

3. Upřesňující podmínky pro zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3c)

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu	███	██	██████████
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	███	██	██████████
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrku lože	███	██	██████████
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	███	██	██████████
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	██	██	██████████
6.	průvodní zpráva	██	██	██████████
7.	souhrnná technická zpráva	███	██	██████████
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	██	██	██████████
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	███	██	██████████
10.	požární zpráva	██	██	██████████
11.	energetické výpočty	██	██	██████████
12.	dokumentace protikorozních opatření	██	██	██████████
13.	návrh dopravních opatření	██	██	██████████
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	██	██	██████████
15.	situace Stavby	███	██	██████████
16.	dokumentace technologické části Stavby	███	██	██████████
17.	dokumentace stavební části	████	██	██████████
18.	položkové rozpočty technologické části Stavby	██	██	██████████
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby	██	██	██████████
20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	██	██	██████████

21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
22.	dokladová část, IČ	■	■	■
23.	geodetická dokumentace	■	■	■
24.	Práce dle dodatku č.1	■	■	■
25.	Práce dle dodatku č.2	■	■	■
26.	Práce dle dodatku č.5	■	■	■

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
27.	Prezentace projektu veřejnosti	■	■	■
Celkem				■

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
75 327 700,- Kč	15 818 817,- Kč	91 146 517,- Kč
Z toho		
Záměr projektu		
■	■	■
Přípravná dokumentace		
■	■	■
Práce dle dodatku č.1		
■	■	■
Práce dle dodatku č.2		
■	■	■
Práce dle dodatku č.5		
■	■	■

* Z toho částka ■ za poskytnutí součinnosti zadavateli v období mezi odevzdáním plnění dle 4a dílčí etapy a výzvou objednatele k plnění 4b etapy

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
2. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
3. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
4.a <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
4.b <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████	██████████
4.c <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████	██████████
4.d <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████	██████████
4.e <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
4.f <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
4.g <u>Dílčí etapa</u>	████████████████████ ████████████████████	████████████████████
5.a <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ████████████████████	██████████
5.b <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ████████████████████	██████████
5.c <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ████████████████████	██████████
Poskytnutí součinnosti zadavateli v období mezi odevzdáním plnění dle 4a dílčí etapy a výzvou objednatele k plnění 4b etapy	██████████ ████████████████████ ██████████	██████████

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
<u>1. Dílčí etapa</u>	6 měsíců po podpisu SOD	Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. stabilizovaného GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie (nebude v budoucnu měněno vzhledem k EIA)	Předávací protokol + Investorem odsouhlasený zápis z projednání
<u>2. Dílčí etapa</u>	4 měsíce po splnění 1. dílčí etapy (DE) (29.09.2017)	Část přípravné dokumentace v rozsahu nutném pro zpracování dopadů do platné EIA (včetně průzkumů – biologický, dendrologický...) Přípravná dokumentace k připomínkám SŽDC včetně návrhu SR	Předávací protokol
<u>3. Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce od písemné informace Objednatele o vypracování čistopisu aktualizace SP železničního spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladno v CK MD	Záměr projektu ke schválení CK MD	Předávací protokol
<u>4a. Dílčí etapa</u>	do 2,5 měsíců po splnění 2a. DE (15. 12. 2017)	Přípravná dokumentace se zpracovanými připomínkami SŽDC k projednání s DOSS a vlastníky pozemků a technické infrastruktury, podrobný záborový elaborát dle dodatku č.1.	Předávací protokol
<u>4b. Dílčí etapa</u>	do 15. 07. 2020	Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla, Přípravná dokumentace (DUR) stavby se zpracovanými připomínkami SŽ k projednání s DOSS a vlastníky pozemků a technické infrastruktury, zahrnuje i práce na předmětné stavbě dle dodatků č.2 a č.5	Předávací protokol

<p><u>4c. Dílčí etapa</u></p>	<p>do 31.07. 2020</p>	<p>Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo),</p> <p>Přípravná dokumentace (DUR) stavby se zpracovanými připomínkami SŽ k projednání s DOSS a vlastníky pozemků a technické infrastruktury, zahrnuje i práce na předmětné stavbě dle dodatků č. 2 a č. 5</p>	<p>Předávací protokol</p>
<p><u>4d. Dílčí etapa</u></p>	<p>do 4 měsíců od výzvy objednatele</p>	<p>Modernizace trati Praha-Veleslavín (vč.) – Praha-Ruzyně (vč.)</p> <p>Přípravná dokumentace (DUR) stavby se zpracovanými připomínkami SŽ k projednání s DOSS a vlastníky pozemků a technické infrastruktury, zahrnuje i práce na předmětné stavbě dle dodatků č. 2 a č. 5</p>	<p>Předávací protokol</p>
<p><u>4e. Dílčí etapa</u></p>	<p>do 30.09.2020</p>	<p>Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla</p> <p>Kompletní přípravná dokumentace se zpracovanými připomínkami DOSS k podání žádosti o uzemní rozhodnutí</p>	<p>Předávací protokol</p>
<p><u>4f. Dílčí etapa</u></p>	<p>do 31.10.2020</p>	<p>Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo),</p> <p>Kompletní přípravná dokumentace se zpracovanými připomínkami DOSS k podání žádosti o uzemní rozhodnutí</p>	<p>Předávací protokol</p>

<u>4g. Dílčí etapa</u>	do 7 měsíců od výzvy Objednatele	Modernizace trati Praha-Veleslavín (vč.) – Praha-Ruzyně (vč.) Kompletní přípravná dokumentace se zapracovanými připomínkami DOSS k podání žádosti o územní rozhodnutí	Předávací protokol
<u>5a. Dílčí etapa</u>	do 28.02.2021	Územní rozhodnutí v právní moci pro stavbu Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla,	Protokolárně předané územní rozhodnutí v právní moci
<u>5b. Dílčí etapa</u>	do 31.03.2021	Územní rozhodnutí v právní moci pro stavbu, Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo)	Protokolárně předané územní rozhodnutí v právní moci
<u>5c. Dílčí etapa</u>	do 12 měsíců od výzvy Objednatele	Územní rozhodnutí v právní moci pro stavbu, Modernizace trati Praha-Veleslavín (vč.) – Praha-Ruzyně (vč.)	Protokolárně předané územní rozhodnutí v právní moci Protokol o provedení Díla

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1092307

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1aebf913-3d5d-479e-a94e-c5970f75a81c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.09.2020 14:41:03



dbc25c8f-db51-46f0-a688-73a44443c06f