

dohodly na následujícím:

D2/1 Obě smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že předmět díla dle výše uvedené smlouvy by bylo možno bez vad a nedodělků převzít ke dni 24.10.2020, přičemž stavební dílo bylo ve smyslu výše uvedené smlouvy, dokončeno ke dni 12.10. 2018. Účastníci shodně konstatují, že drobné vady a nedodělky díla byly beze zbytku ke dni 24.03.2020 zhotovitelem odstraněny. Dnem podpisu tohoto dodatku č. 2 oběma smluvními stranami se tedy pak dílo pokládá za ukončené a předané, přičemž samostatné předávací protokoly se dále nevystavují a běh záruční doby na dílo započal běžet dnem 24.03.2020.

- a) Z důvodu prodlení zhotovitele s předáním díla vznikl objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvních pokut dle čl. XVI. 16.1. písm. a), d), h) i) Smlouvy o dílo, a to v celkové výši 290.000,- Kč, přičemž zhotovitel tento nárok objednatele podpisem tohoto dodatku uznává.
- b) Mezi stranami bylo sporné, zda provedení předokenních mříží odpovídá projektové dokumentaci díla, a to z důvodu nejasné a nedostatečné specifikace této části díla v projektové dokumentaci a z důvodu nedostatečně zpracované realizační a dílenské dokumentace zhotovitelem. V zájmu smírného vyřešení tohoto sporu se smluvní strany dohodly tak, že zhotovitel tímto poskytuje objednateli slevu z ceny předmětné části díla týkající se mříží (položka 126 rozpočtu objektu SO 01 č.p. 2380 - A fasáda, položka 122 rozpočtu objektu SO 02 č.p. 4 - B fasáda a položka 14 rozpočtu venkovní úpravy - část 2 – terasa), ve výši 40%, tedy v částce 67.524,80 Kč bez DPH, čímž se mění celková cena díla dle Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 na konečnou částku ve výši **4.588.986,20 Kč bez DPH**.
- c) Po provedených úhradách, zhotovitelem vystavených faktur, tak ke dni uzavření tohoto dodatku zbývá uhradit zhotoviteli zbývající část ceny díla ve výši 392.011,20 Kč bez DPH.
- d) Obě smluvní strany se dohodly tak, že okamžikem uzavřením tohoto dodatku započítávají své vzájemné nároky dle čl. III. odst. D2/1 písm. a) a dle čl. III. odst. D2/1 písm. c) tohoto dodatku, čímž dochází k jejich zániku do výše, v níž se vzájemně kryjí, tedy do výše dle čl. III. odst. D2/1 písm. b). Po provedení tohoto zápočtu, na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) zhotovitelem, objednatel uhradí zhotoviteli zbývající část ceny díla ve výši 102.011,20 Kč bez DPH.

D2/1 Obě smluvní strany shodně prohlašují a činí mezi sebou nesporným, že tímto dodatkem jsou mezi nimi upravena veškerá, do dne uzavření tohoto dodatku zbývající práva a povinnosti z právního vztahu vzniklého ze Smlouvy o dílo č. 2018/001087/INV/DS ze dne 09. 04. 2018, a že po realizaci závazků ujednaných v tomto dodatku nebudou mít mezi sebou z uvedeného právního vztahu, s výjimkou nároku objednatele na plnění povinností zhotovitele dle uzavřené smlouvy o dílo po dobu záruční doby a nároku zhotovitele na vrácení finanční záruky za jakost provedených prací v záruční době dle čl. VII. odst. 7.4. smlouvy o dílo ve výši 281.718,92 Kč, žádné další nároky.

Na základě jednání a vzájemné dohody obou smluvních stran je finanční záruka za jakost provedených prací v záruční době dle čl. 7.4 uzavřené smlouvy o dílo řešena doplatkem k již složené hodnotě finanční záruky za řádně provedené dílo na účtu města ve výši 141.277,82 Kč, která se tak v součtu s tímto doplatkem stává finanční zárukou za jakost provedených prací v záruční době. Finanční záruka za jakost provedených prací v záruční době celkem činí 281.718,92 Kč. Doplatek ve výši 140.441,10 Kč byl složen na účet objednatele č. ú.: **6015-329631/0100**, v. s. **03331903** před uzavřením tohoto dodatku č. 2. Po uplynutí záruční doby zašle zhotovitel objednateli písemnou výzvu k vrácení složených finančních prostředků a uvede též číslo účtu, na který má objednatel finanční prostředky poukázat. Objednatel vrátí zhotoviteli složené finanční prostředky do 30 kalendářních dní od doručení této výzvy, a to v odpovídající výši, kdy budou odečteny poskytnuté platby, případně smluvní pokuty a pozastávky, na které objednateli do té doby vznikl nárok. Smluvní strany se výslovně dohodly, že složená částka není úročena.

IV. Závěrečná ustanovení

D2/1 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s celým obsahem dodatku č. 2 souhlasí.

D2/2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti

D2/3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden

zhotovitel.


D2/4 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

D2/5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 2.

D2/5 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě usnesení č. 43 přijatém na 6. schůzi Rady města Blansko konané dne 29.01.2019, usnesení č. 35 přijatém na 11. schůzi Rady města Blansko konané dne 23.04.2019, usnesení č. 83 přijatém na 20. schůzi Rady města Blansko konané dne 10.12.2019 a usnesení č. 41: přijatém na 40. schůzi Rady města Blansko konané dne 8.7.2020

V Blansku, dne 13.8.2020

Za objednatele




město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města



V NAPAJEDELÍCH dne 27.7.2020

Za zhotovitele



REDAL AKTIV CZ s.r.o.
Aleš Sychra
jednatel

