

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2020/011

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary, na základě Pověření ze dne 18.7. 2019

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] technický pracovník pro stavební činnost

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

KONOPA Vladimír s.r.o.

IČO: 03565785

DIČ: CZ03565785

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30324

sídlo: Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role

zastoupený: Bc. Vladimírem Konopou, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. číslo účtu: 279713269/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „**Rekonstrukce mostu U Rybičkárný**“ mění takto:

1) Čl. III. Doba plnění, odst. 4 předmětné smlouvy se mění takto:

4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 6.10.2020. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 6.4.2020, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li

způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

2) Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 680 985,29 Kč bez DPH, slovy
dvamiliónyšestsetosmdesáttisícdevětsetosmdesátpětkorunčeskýchdvacetdevěthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

3) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení vícepráce, které vznikly při realizaci prací dle předloženého změnového listu. Celková cena díla se navyšuje o 144 449,29 Kč bez DPH dle změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí dodatku č.1. Termín dokončení díla se prodlužuje o 38 dní z důvodu pozdního předání staveniště, které se odvíjelo od datumu podpisu smlouvy o dílo. Dále se prodlužuje o 15 dní kvůli vzniklým vícepracím.

4) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.


5) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

6) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.

7) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Nové Roli, dne: 9.9.2020

V Karlových Varech, dne: 9.9.2020



Bc. Vladimír Konopa
jednatel



Ing. Miroslav Rozner
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary

Lesy České republiky, s.p. [02]
Č. p. 100, náměstí Přemyslova 1105/10, Nový Pátek, Písek
504 01, Karlovy Vary
IČ: 123 456 789, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Karlovy Vary
Kaučovníkova 101a/7, Tybátka, 360 19 Karlovy Vary



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1	
			Datum změny: 17.6.2020	
Název veř. zakázky: Rekonstrukce mostu U Rybičkárny S932/2020/011				
Zhotovitel: Konopa Vladimír s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): LC Investiční	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: LS 230	Stavební díly: vícepráce	
<p>Popis změny: Změnový list řeší vícepráce, které byly dohodnuty na KD a zapsány ve stavebním deníku na straně 0308824, který je součástí tohoto změnového listu. Jedná se o změnu zařazení třídy rozpojitelnosti výkopu.</p>				
Zdůvodnění změny: Důvodem je skála v místě základové patky mostu.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: není			Datum: -----	Podpis: -----
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	Termín dokončení do: 6.10.2020
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Bilance: 144.449,29
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 144.449,29 N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně			
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			2.680.985,29	
Zástupce zhotovitele - jméno:	██████████	Datum: 8.9.2020	Podpis: ██████████	
Zástupce objednatele - jméno:	██████████	Datum: 8.9.2020	Podpis: ██████████	

Datum	Denní záznamy stavby
15.6 '20	Počasí 4° - 16°C
	Prac. d. 7 ³⁰ - 14 ⁰⁰
	Počet prac. 5 x kámpa
	Popis prací
	- osazení potrubí pro sušení dohn
	- kresba úpravy - náhodný skok potrubí
16.6 '20	Počasí 7° - 18°C
	Prac. d. 7 ³⁰ - 14 ⁰⁰
	Počet prac. 5 kámpa
	Popis prací
	- vykopání práce
	- odložení vykopání
	- přesun vykopání - uvolnění staveniště
	Zápis z Ústavního zasedání :
	Bylo zjištěno, že se zbyvajících větve
	do požadované úrovně vykopání ca 1m,
	je provedena pomocí skob. Tato větev
	je nutno vykopat a odvézt.
	U vykopání bude vypracován ZL, objem
	bude upřesněn až s konečnou.
14.7 '20	KD č. 1
	Městního obce probíhá KD z ústí zhotovitele a
	objednatel.
	Práce probíhají dle PD,
	Na základě zápisu zhotovitele potvrzujeme
	nutnost provedení vyčištění skalního povrchu
	na předepsanou úroveň dle PD.
	V případě budou zhotovitelem vyčistěny a předány
	včetně zmíněného listu.
	Množství vyčištěného materiálu bude odvozeno
	objednatelům dle skutečné výměry.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 20h082 - Potůčky - mostek Pikování

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 27.8.2020

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Václav Černý

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 144 449,29

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	144 449,29	30 334,35
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	174 783,64
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



(Handwritten signature)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT


Stavba: 20h082 - Potůčky - mostek Pikování

Místo: Datum: 27.8.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		144 449,29	174 783,64
01	Strojní pikování - z...	144 449,29	174 783,64



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20h082 - Potůčky - mostek Pikování

Objekt:

01 - Strojní pikování - z...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.8.2020

IČ:

DIČ:

42196451

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			144 449,29
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	144 449,29	21,00%	30 334,35
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		174 783,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20h082 - Potůčky - mostek Pikování

Objekt:

01 - Strojní pikování - z...

Místo:

Datum:

27.8.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

144 449,29

HSV - Práce a dodávky HSV

141 299,21

1 - Zemní práce

972,97

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

8 036,54

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

86 720,40

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

25 521,80

997 - Přesun sutě

20 047,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 150,08

VRN9 - Ostatní náklady

3 150,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20h082 - Potůčky - mostek Pikování

Objekt:

01 - Strojní pikování - z...

Místo:

Datum:

27.8.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

144 449,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

141 299,21

D 1

Zemní práce

972,97

8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky přítok do 1000 l/min	m3	74,250	13,10	972,97	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

D 11

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

8 036,54

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	64,000	120,00	7 680,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

VV

8*8

64,000

VV

Součet

64,000

2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	8,000	44,57	356,54	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

D 13

Zemní práce - hloubené vykopávky

86 720,40

3	K	131551102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 50 m3 strojně	m3	110,500	784,80	86 720,40	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3

VV

6,5*8,5*0,9

49,725

VV

6,5*8,5*1,1

60,775

VV

Součet

110,500

D 16

Zemní práce - přemístění výkopku

25 521,80

4	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	74,250	161,28	11 975,04	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

5	K	161151123	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	74,250	116,64	8 660,52	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: do 100m3 100% výkopu nad 4m

5,5*7,5*0,8+5,5*7,5*1,0

74,250

VV

Součet

74,250

6	K	162351143	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	74,250	65,81	4 886,24	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III na vzdálenost skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m

D 997

Přesun sutě

20 047,50

9	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	133,650	150,00	20 047,50	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV

74,25*1,8

133,650

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

3 150,08

D VRN9

Ostatní náklady

3 150,08

7	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,500	900,02	3 150,08	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	-----------------	---	-------	--------	----------	----------------

PP Ostatní náklady

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Sdružená sazba VRN