

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

Tento dodatek č.1 Smlouvy o dílo byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [REDACTED]

číslo smlouvy: 01PU-002629

(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

CROSS Zlín, a.s.

se sídlem:

Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín

IČ:

60715286

DIČ:

CZ60715286

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6274

zastoupeným:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

číslo smlouvy:

OPR-2016-000329

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Na základě prodloužení výběrového řízení na zhotovitele stavby „**Výstavba kamer 2016**“, **ISPROFOND 500 156 0003** se posunují termíny k provádění díla podle harmonogramu v příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy o dílo.

V Příloze k nabídce se mění Doba pro uvedení stavby do provozu (1.1.3.10) z 6 na 7 měsíců.

Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 2 obdrží dodavatel/zhotovitel. **Na důkaz** toho strany uzavírají tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 25. 01. 2017

Datum: 9.1.2017

Časový harmonogram veřejné zakázky na zhotovení stavby „Výstavba kamer 2016“.

Harmonogram předání RDS

Činnost	2017					
	01	02	03	04	05	06
Udělení veřejné zakázky a podpis SoD						
Konzultace se zadavatelem, SSUD						
Místní šetření na jednotlivých lokalitách						
Vypracování RDS pro první polovinu lokalit						
Vypracování RDS pro druhou polovinu lokalit						
Dopracování RDS, odsouhlasení s objednatelem						

Časový harmonogram prací

Činnost	2017				
	04	05	06	07	08
Převzetí staveniště					
Objednání materiálu, výroba kamerových rozvaděčů					
Realizace kamerových stožárů, realizace přípojek NN, doplnění SOS hlásek, realizace stavebních úprav u prvních 10 lokalit					
Realizace kamerových stožárů, realizace přípojek NN, doplnění SOS hlásek, realizace stavebních úprav u druhých 10 lokalit					
Instalace kamer, rozvaděčů, kabeláže a zprovoznění v jednotlivých lokalitách					
Revize, kamerové zkoušky, integrační práce, geodetické zaměření					
Úpravy na dispečincích, SSUD					
Vypracování DSPS, odevzdání díla objednateli					