

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele č. D952160085

na akci: Labe, Labišť pod Opočínkem, revitalizace slepého ramene

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951 PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 407 452
E-mail: labe@pla.cz
Číslo stavby objednatele: 249160005

a

Zhotovitel:

Název: NDCon s.r.o.
Adresa sídla: Zlatnická 10/1582 PSČ 110 00 Praha 1

Statutární orgán: Ing. Robert Michek, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Robert Michek, jednatel
Zástupce pro věci technické: Ing. Radka Michková Popelíková

IČ: 64939511
DIČ: CZ64939511
Plátce DPH: ano
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C vložka 42028
Telefon: 251019231
E-mail: ndcon@ndcon.cz

Z důvodu zjištěného v průběhu zajišťování inženýrské činnosti, který nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160085 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla, bod 3.4

Stávající text:

- I. etapa – DÚR projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **do 30. 10. 2016**
- II. etapa – IČ vedoucí k zajištění vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu: **do 31. 1. 2017**
- III. etapa – DSJ dokumentace jednodušňová:
do 60 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,
- IV. etapa – IČ vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby:
do 150 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,
- V. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 11. 2019.**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- I. etapa – DÚR projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **do 30. 10. 2016**
- II. etapa – IČ vedoucí k zajištění vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu: **do 60 dnů od vydání oznámení o zahájení územního řízení,**
- III. etapa – DSJ dokumentace jednodušňová:
do 60 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,
- IV. etapa – IČ vedoucí k zajištění právoplatného povolení realizace stavby:
do 150 dnů od vydání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu,
- V. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 11. 2019.**

Zdůvodnění změny termínu

Důvodem změny doby plnění díla je zdlouhavá činnost správních orgánů. Koordinované stanovisko vydal Magistrát města Pardubic po 40 dnech od podání žádosti. Zhotovitel podal na stavební úřad města Lázně Bohdaneč žádost o vydání územního rozhodnutí dne 22. 12. 2016 a avšak do dnešního dne nebylo navzdory urgencím zhotovitele ani vydáno oznámení o zahájení správního řízení. Z těchto důvodů zhotovitel požádal objednatele o prodloužení doby plnění díla II. etapy - výkon inženýrské činnosti vedoucí k zajištění vydání povolení kácení a právoplatného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160085 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Hradci Králové, dne 31. 1. 2017

V Praze, dne 30. 1. 2017

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
za zhotovitele
Ing. Robert Michek
jednatel