



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

11/21/2010/08

Schváleno v RM Chrudim dne 17. 08. 2020 pod číslem R/322/2020

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. OIN/000044/2018/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim**

IČO 00270211
DIČ CZ00270211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120
Zdeněk Karas telefon: 469 657 124

Doručovací adresa: **MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim**
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: **Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA**
Sídlo společnosti **MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové**
Doručovací adresa **MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních **Martin Žítěk, jednatel společnosti MATEX HK s.r.o.**
b) technických
c) realizace
d) stavbyvedoucí
e) odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby
f) odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby

Telefon: 495 401 592
E-mail: info@matex.org
IČ: --- DIČ: ---
Číslo účtu: 115-8732520227/0100

Společník 1, správce

Sídlo: **Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové**
Zastoupený: **panem Martinem Žítkem, jednatelem**
IČ: **259 68 807**
DIČ: **CZ25968807**
Spisová značka: **C 18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. května 2002**

Společník 2

Sídlo: **Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1**
Zastoupený: **ředitelem závodu Čechy východ , dle plné moci**
IČ: **45274924**
DIČ: **CZ45274924**
Spisová značka: **B 1561 vedená u Městského soudu v Praze ze dne 4. května 1992**
(dále jen zhotovitel)



Stavba: „Terminál veřejné dopravy v Chrudimi“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000044/2018/DIL ze dne 07.02.2019, akce „Terminál veřejné dopravy v Chrudimi“.

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.19, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a po odkrytí původně skrytých konstrukcí, je uzavírán tento dodatek č. 6 SOD, který vyřeší následující práce a dodávky: Přípočet sanací ložné vrstvy komunikace a doplnění vyrovnávek, jejichž nutnost se ukázala po odfrézování komunikace, po zhodnocení stavu podkladních vrstev projektantem, který navrhl doplnění těchto úprav. Dále dochází k doplnění většího množství dopravních značek a ke změně některých původně navržených dopravních značek, na základě projednání s Policií ČR, s Odborem dopravy MěÚ Chrudim a s dotčenými uživateli vyhrazených stání v průběhu výstavby. Méněpráce se týkají odpočtu nevyužitého množství vodících proužků a prací na vodovodní přípojce, které provedl namísto zhotovitele správce vodovodního řádu. Podrobnosti viz příloha.

2.1

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	51 740 834,95 Kč	10 865 575,34 Kč	62 606 410,29 Kč
Snížení způsobilých hlavních výdajů dle bodu 2.14. dodatku č. 2	-230 841,78 Kč	-48 476,77 Kč	-279 318,55 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.14. dodatku č. 2	255 431,14 Kč	53 640,54 Kč	309 071,68 Kč
Snížení způsobilých výdajů dle bodu 2.15. dodatku č. 3	- 128 728,49 Kč	-27 032,98 Kč	-155 761,47 Kč
Snížení nezpůsobilých výdajů dle bodu 2.15. dodatku č. 3	- 74 745,00 Kč	-15 696,45 Kč	-90 441,45 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.15. dodatku č. 3	384 705,54 Kč	80 788,16 Kč	465 493,70 Kč



Snížení způsobilých výdajů dle bodu 2.16. dodatku č. 4	- 11 920,00 Kč	- 2 503,20 Kč	-14 423,20 Kč
Snížení nezpůsobilých výdajů dle bodu 2.16. dodatku č. 4	- 242 299,68 Kč	- 50 882,933 Kč	- 293 182,613 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.16. dodatku č. 4	361 752,41 Kč	75 968,00 Kč	437 720,416 Kč
Snížení způsobilých výdajů dle bodu 2.17. dodatku č. 5	- 421 955,85 Kč	- 88 610,73 Kč	- 510 566,58 Kč
Snížení nezpůsobilých výdajů dle bodu 2.17. dodatku č. 5	- 187 156,78 Kč	- 39 302,92 Kč	- 226 459,70 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.17. dodatku č. 5	750 535,01 Kč	157 612,35 Kč	908 147,36 Kč
Snížení způsobilých výdajů dle bodu 2.18. dodatku č. 5	- 1 986 253,02 Kč	- 417 113,13 Kč	- 2 403 366,15 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.18. dodatku č. 5	1 986 253,02 Kč	417 113,13 Kč	2 403 366,15 Kč
Snížení způsobilých výdajů dle bodu 2.19. dodatku č. 6	- 59 649,15 Kč	- 12 526,32 Kč	- 72 175,47 Kč
Zvýšení ceny o nezpůsobilé výdaje dle bodu 2.19. dodatku č. 6	207 041,00 Kč	43 478,61 Kč	250 519,61 Kč
Celková smluvní cena	52 343 003,32 Kč	10 992 030,70 Kč	63 335 034,02 Kč

Pozn.: Veškeré vícepráce dle bodu 2.19. dodatku č. 6 smlouvy o dílo jsou nezpůsobilými výdaji, a to bez ohledu na označení v jednotlivých listech přílohy.

3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 6:

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000044/2018/DIL ze dne 07.02.2019 zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3 Tento dodatek č. 6 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EKAPTI
Kód:
Stavba:

3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne

08. 09. 2020

V Hradci Králové dne

07. 09. 2020

Za objednatele:




Ing. František Pilný BA
starosta města

Za zhotovitele:



Martin Žítek
jednatel společnosti MATEX HK s.r.o.
společník 1 nebo správce společnosti „Společnost
Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA“



Ředitel závodu Cechy východ EUROVIA CS, a.s.,
dle plné moci
společník 2 společnosti „Společnost Terminál
Chrudim MATEX + EUROVIA“



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy východ
závod Hradec Králové
Přeletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

