

DODATEK Č. 2/2020

KE SMLouvĚ (SMLOUVA O DíLO)

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-003866

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018 068.07

ISPROFIN: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: „D1 01191. A MÚK Brno jih (196,000-197,500) – DSP vč. IČ“
uzavřený na základě Rámcové dohody na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací, číslo dohody 01UK-003367

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ČNB, č.ú. 20001-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ředitel Závodu Brno
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Společnost „Morava – RD velké zakázky“

PK OSSENDORF s.r.o.

vedoucí společník společnosti „Morava – RD velké zakázky“ pro předmětnou Smlouvu na základě plné moci

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno
IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen: jednatelem a ředitelem společnosti
jednatelkou společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: jednatel a ředitel společnosti
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: jednatel a ředitel společnosti
e-mail:
tel:

a

dalšími společníky společnosti:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno
IČO: 18827527
DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558
zastoupen: PK OSSENDORF s.r.o., na základě plné moci,

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykově náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
zastoupen: PK OSSENDORF s.r.o., na základě plné moci,

a

SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
IČ: 253 24 365
DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
zastoupen: PK OSSENDORF s.r.o., na základě plné moci,

a

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno,
IČ: 46995447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
zastoupen: PK OSSENDORF s.r.o., na základě plné moci,

a

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice
IČ: 646 16 886
DIČ: CZ64616886
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
zastoupen: PK OSSENDORF s.r.o., na základě plné moci,

a

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

se sídlem: Panenská 13, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
IČ: 35925621
DIČ: 2021986494
IČ k DPH: SK2021986494
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná u Okresního soudu v Bratislavě I, vložka č. 35261/B
zastoupen: PK OSSENDORF s.r.o., na základě plné moci,

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 03. 09. 2019 mezi sebou uzavřely Smlouvu (Smlouvu o dílo) č. 03PT-003866 a dne 29. 06. 2020 dodatek č. 1/2020 na zakázku „D1 01191. A MÚK Brno jih (196,000-197,500) – DSP vč. IČ“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění pravomocného stavebního povolení.

2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2/2020, kterým dochází k termínovému posunu plnění odevzdání konceptu dokumentace.
3. Důvody posunu termínu jsou:
 - a. vyhlášení nouzového stavu pro území celé České republiky Rozhodnutím Vlády České republiky v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. V důsledku této události byl zrušen výrobní výbor plánovaný na 01. 04. 2020, kde mělo být mimo jiné rozhodnuto o odsouhlasení nebo změně systému uložení mostů. Náhradou toho bylo pouze korespondenční jednání, při kterém návrh postupu Zhotovitele nebyl zpochybněn a nebyl požadavek na úpravu. Oddělení správy dálnic Morava se k návrhu vyjádřilo dne 04. 05. 2020, a na následném projednání dne 11. 05. 2020 vyplynul požadavek doložit statické prověření uložení mostů pomocí řešení preferovaného Objednatelem.
 - b. změna řešení projektu šířkového uspořádání jízdnic pásů u dvou mostů a jedné větve MÚK na základě požadavku Objednatele
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek 2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto Dodatku dohodly na změně termínu části plnění týkající se dokončení Konceptu DSP, uvedeného v příloze č. 1 Smlouvy – Podrobná specifikace předmětu plnění. Nové znění zní takto:
Koncept DSP – do 12 měsíců od zahájení

Článek 3. Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě nedotčená tímto Dodatkem č. 2/2020 zůstávají nezměněna.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2/2020 Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2/2020 Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2/2020 Smlouvy rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku č. 2/2020 Smlouvy se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Tento Dodatek č. 2/2020 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne 11 -09- 2020

V Brně dne - 3 -08- 2020

Za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Za Zhotovitele
PK OSSENDORF s.r.o.:

ředitel Závodu Brno

jednatel a ředitel společnosti

jednatelka společnosti