

CES: .....

JN008277 Jablonec nad Nisou, Poštovní, Liberecká, Generála Mrázka-rekonstrukce kanalizace a vodovodu, 1.etapa

**DODATEK Č. 2 KESMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo zhotovitele: 12/2019-20/D2

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 30.07.2019 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
 zástupce pro věci technické : [REDACTED]  
 IČ : 49099469  
 DIČ : CZ49099469  
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]  
 [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění  
 technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této  
 smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

**1.2 Zhotovitel:**1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

se sídlem: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou  
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, spisová značka C 6208  
 zastoupená: Tomáš Pasecký, jednatel  
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
 IČ: 499 04 884  
 DIČ: CZ49904884  
 bankovní spojení: ČSOB Liberec, č.ú. 253520485/0300  
 telefon: [REDACTED]  
 fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]  
 [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED].

**II. Předmět Dodatku**

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna čl. 4.1 Smlouvy a čl 1.1 Dodatku č. 1 a to následovně:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.  
 a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v  
 této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	15 102 000,00	21	18 273 420,00
Změnový list 01/2020	- 148 878,03	21	- 180 142,42
Změnový list 02/2020	2 423 377,05	21	2 932 286,23
Nově sjednaná cena díla	17 376 499,02	21	21 025 563,81

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Rozpočet více a méně prací

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Hodkovicích n. M. dne .....



Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

20

Tomáš Pasecký  
jednatel  
1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

1. jizerskohorská stavební  
společnost s. r. o. ©  
Pražská 392  
463 42 Hodkovice nad Mohelkou  
IČ 49904884, DIČ CZ49904884  
tel. 482 729 507, 482 729 011, fax 482 725 740



<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 02/2020	
Zhotovitel:		1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 19.8. 2020	
Název akce: JN008277 Jablonec nad Nisou, Poštovní, Liberecká, Generála Mrázka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, 1. etapa					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 19.8.2020	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:			
		na výkresy: Ano – viz příloha č. 2 – kladečské schéma			
		na rozpočtové podklady: Ano – viz. příloha č.1 – rozpočet			
		na jinou část smlouvy:			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<p>Původní projektová dokumentace předpokládala zatřídění hornin 3. a 4. v poměru 50:50. Na základě zjištěných skutečností během výstavby, návštěvy geologa a geologického posudku je poměr zastoupení hornin 4., 5. a 6 v poměru 10:85:5.</p> <p>Projektová dokumentace předpokládala podkladní konstrukce ze šterkodrtí. Při realizaci je zjištěno, že podkladní konstrukce v ulici Budovatelů jsou tvořeny z betonové stabilizace.</p> <p>Na základě zjištěných skutečností během výkopových prací a z důvodu budoucí výstavby tramvajové trati dojde k vypuštění části úseku vodovodního řadu z objektu IO 02.1 vodovodní řad „1“ ve st. 0,000 – 0,022 a jeho nahrazení vodovodním řadem v ul. Budovatelů s potrubím s ochranou proti bludným proudům dle kladečského schématu, který je součástí tohoto ZL. Tento budovaný řad je napojený přímo na vodovodní přivaděč. Z tohoto důvodu dojde i ke změně kladečského schématu objektu IO 02.6 Vodovodní přivaděč a napojovacích bodů přilehlých řadů.</p> <p>Z důvodu stávajícího stavu vodovodní sítě nebylo možné provést napojení provizorního vodovodního řadu na začátku a na konci rekonstruovaného řadu dle PD. Proto bylo nutné provést oblast zokruhování mimo staveniště na místech, která určil Provozovatel. Pro tato místa jsou vykopány montážní jámy a následně zasypány a povrch začištěn.</p> <p>Projektová dokumentace předpokládala pouze odstranění povrchu nad rýhou. Uzavřená Smlouva o spolupráci mezi SVS, a.s. a Statutárním městem Jablonec nad Nisou se týkala pouze části stavby. Z tohoto důvodu je nutné provést pokládku podkladních a asfaltových vrstev ve zvětšeném rozsahu, aby byla splněna podmínka Statutárního města Jablonec nad Nisou a všechny interní předpisy v souladu s TP 146.</p> <p>Z důvodu koordinace prací na kanalizační stoce „5“ s ostatními sítěmi je nutné tuto stoku prodloužit o 15,5 m.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b> x
Počet připojených listů výkresů změny: 1					

**Ocenění změny:****Celkem + 2 423 377,05 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

**17 376 499,02 bez DPH**Změna navržené lhůty dokončení díla  
(číslem/slovy):**0**

kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **2 423 377,05 Kč bez DPH**Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 3 106 959,83 Kč bez DPH, tj. **20,57 %** nabídkové ceny.Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 683 582,78 Kč bez DPH, tj. **4,53 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3 106 959,83 Kč bez DPH, tj. 20,57 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 683 582,78 Kč bez DPH, tj. 4,53 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 66

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum **10.9.2020****PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD. Pro položky, které nejsou v rozpočtu obsaženy, byly použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS.*

2)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce – NE V DANÉM ROZSAHU
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné – ANO, JSOU
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE

- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):

- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatel) v původní veřejné zakázce; a
- způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

- NENÍ MOŽNÁ

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ) – ANO, NEPŘEKROČÍ

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum *21.8.2020*

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis ..... Datum *21.8.2020*

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

..... Datum *21.8.20*

..... Datum *21.8.20*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.