

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDAKCE] samostatný odborný referent IO odpovědný
za realizaci stavbyObjednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDAKCE]
[REDAKCE] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: 20080261

a

METROSTAV a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 18009-071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s. (v plné moci)

a Ing. Janem Syrůčkem, oblastním ředitelem pro Liberecký kraj, Divize 8 Metrostav a.s. (v plné moci)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o území [REDAKCE]
[REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem
dne 25. 5. 2020 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou
vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - 1.2.1. Článek 5.1. SOD „Cena díla“ se mění následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	3 930 554,00	21	4 755 970,34
Změnový list 02/2020	206 886,35	21	250 332,48
Nově sjednaná cena díla	4 137 440,40	21	5 006 302,88

- 1.2.2. Odůvodnění změny:

1) Úplná výměna zásypové zeminy na vodovodním řadu a kanalizaci

Po zahájení výkopových prací bylo zjištěno, že není možné dodržet předpoklad projektanta na výměnu zásypové zeminy z 50%. Dle nezávislého geologického posudku, zajištěného v průběhu stavby, je nutná výměna výkopku ze 100%.

- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: Změnový list č.2
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne ____ . ____ . ____

V ____ dne ____ . ____ . ____

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469



Ing. Josef Špryňar, ředitel divize 8

Ing. Jan

Metrostav a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2020	
Zhotovitel:		Metrostav a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 25. 8. 2020	
Název akce: LI032679 Liberec, Holečkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		ano			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
1) Úplná výměna zásypové zeminy na vodovodním řadu a kanalizaci Po zahájení výkopových prací bylo zjištěno, že není možné dodržet předpoklad projektanta na výměnu zásypové zeminy z 50%. Dle nezávislého geologického posudku, zajištěného v průběhu stavby, je nutná výměna výkopku ze 100%.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 206 886,35 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:		
4 137 440,40 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 206 886,35 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 396 436,55 Kč bez DPH , tj. 10,09 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 189 550,19 Kč bez DPH , tj. 4,82 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 396 436,55 Kč bez DPH , tj. 10,09 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 189 550,19 Kč bez DPH , tj. 4,82% nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

Podpis. [redacted]

.... Datum 25.8.2020

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted]

Datum 25.8.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted]

Datum 25.8.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Podpis [redacted]

Datum 2.9.2020

Podpis [redacted]

Datum 10.9.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.