

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 2. 7. 2020

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
 Zastoupeno: Ing. Martinem Matou, MBA, ředitelem
 IČ: 71238301
 DIČ: CZ71238301
 Kontaktní osoba:, vedoucí provozovny Hřbitovy, .

bankovní spojení: Komerční banka
 číslo účtu:
 (dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

HANTYCH s.r.o.

zastoupená/y: Miloš Hantych, jednatel společnosti
 se sídlem: Jánská 111, 405 02 Jánská
 IČ: 06659969
 DIČ: CZ06659969
 bankovní spojení: ČSOB
 číslo účtu:
 Pověřená osoba k jednání: Miloš Hantych
 (dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

ČI. I

Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele na zhotovení stavebního díla „**Rekonstrukce objektu kaple (bývalá márnice) na pohřebišti v Krásném Březně - dokončení**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu díla na základě požadavku objednatele na provedení dodatečných prací (více práce). Rozsah všech dodatečných prací včetně zdůvodnění je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy č. 1 a č. 2. Tímto dodatkem dochází k rozšíření rozsahu díla o vícepráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Z výše uvedeného důvodu se tímto dodatkem smlouvy dále upravují některá ustanovení smlouvy o dílo.

ČI. II

1. Na základě změny rozsahu díla v důsledku objednatelem vzneseného požadavku na úpravu rozsahu prací ve smyslu čl. I tohoto dodatku dochází ke zvýšení celkové ceny díla, která byla sjednána ve smlouvě o dílo, a to o částku **383.237,69 Kč** bez DPH, kdy vícepráce činí částku **383.237,69 Kč** bez DPH (viz. příloha č. 1).

Čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se tak nahrazuje zněním:

1. Cena díla je stanovena ve výši 1.853.233,17 Kč (slovy: jeden milion osm set padesát tři tisíce dvě stě třicet tři koruny české sedmnáct haléřů) bez DPH

DPH je ve výši 389.178,96 Kč

Cena díla je stanovena ve výši 2.242.412,13 Kč (slovy: dva miliony dvě stě čtyřicet dva tisíce čtyři sta dvanáct korun českých a třináct haléřů) s DPH

2. Z důvodu nutných víceprací se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty předání díla a změně čl. IV smlouvy o dílo:

Čl. IV odst 2 se tak nahrazuje zněním:

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno nejpozději do 14.11.2020.

Čl. III

1. Změna rozsahu díla vznikla v důsledku nepředpokládaných více prací, vzniklých chybnou prací předchozí stavební firmou. Tyto chyby nebyly nalezeny při předání stavby a nejsou zohledněny ve výkazu výměr. Zdůvodnění všech víceprací je uvedeno v příloze č. 2 tohoto dodatku, vypracovaného společností progep s.r.o., která pro objednatele provádí technický dozor investora.

Čl. IV

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1: Rozpočet – vícepráce

č. 2: Zdůvodnění víceprací vypracované společností progep s.r.o. ze dne 9.9.2020

V Ústí nad Labem dne 11. 9. 2020

V Ústí nad Labem dne 11.9.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Martin Mata, MBA
ředitel
Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

.....
Miloš Hantych
jednatel
HANTYCH s.r.o.