

Kuřim – rekonstrukce plynové kotelny - EED
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO

Č. j.: VS – 121952-73/ČJ-2019-8033PS-VERZAK

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-27071-21/ČJ-2016-800020-SP

ze dne 1. 1. 2019, vrchní rada, plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D., ředitelka Věznice Kuřim

adresa věznice: Věznice Kuřim, Blanenská 1191/127, 664 34 Kuřim

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

ERDING, a. s.

se sídlem Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2465

Zastoupený: František Vlaha, předseda představenstva

Přemysl Botko, místopředseda představenstva

IČO: 255 12 455

DIČ: CZ255 12 455

Bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

se v souladu s ustanovením článku XVII. odst. 5 Smlouvy o dílo Č. j.: VS – 121952-73/ČJ-20198033PS-VERZAK ze dne 7. 8. 2020, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, a to z níže uvedených důvodů:

1) Jednou z podmínek zadavatele bylo zajištění ohřevu teplé vody pro areál Věznice Kuřim. V projektové dokumentaci jsou nové kotle umístěné v pozicích stávajících kotlů č. 1, 2 a 3. Ohřev teplé vody měl být provizorně zajištěn kotlem č. 4. Při převzetí staveniště bylo konstatováno, že kotel č. 4 je zcela mimo provoz (neopravitelný) a provizorní ohřev bude zajišťovat kotel č. 3. V průběhu rekonstrukce kotelny nezávisle na ní došlo k provozní poruše kotle č. 3. Na odstranění poruchy byl ze strany Věznice Kuřim povolán servisní technik firmy WEISHAUPT, který kotel opravil a uvedl do provozu. Do jeho příjezdu, ale nebylo možno plynule pokračovat v demontážích kotlů a ostatního zastaralého zařízení v kotelně (zdržení **5 dnů**).

2) Pro montáž nového kotle č. 3 byla dohodnuta pozice stávajícího (původního) kotle č. 4 s tím, že provoz původního kotle č. 3 bude zachován v provozu po celou dobu rekonstrukce kotelny. Tímto se ale prodloužila trasa páteřního potrubí, což si vyžádalo delší montážní čas a zajištění materiálu (prodloužení o **1 den**). Vše bylo konzultováno se zpracovatelem PD.

3) U vnitřní instalace plynu (nový stav ve schématu zapojení č. v. D 1.4.2.02 měl zhotovitel napojit plynové přípojky ke každému kotli na stávající potrubí průměru DN 100. Ve skutečnosti je toto potrubí průměru DN 50. Došlo k namontování části potrubí až po horizontální rozvod plynu nově v dimenzi D100 (zdržení o **1 den**).

4) Na základě skutečného zjištění při rekonstrukci kotelny po odejmutí izolací bylo zjištěno, že radiátory kotelny a vrátnice, jsou napojeny na nesměšovaný okruh (natvrdo z ostré vody). V upraveném technickém schématu, vydaném autorem PD po dohodě s Věznicí Kuřim byla doplněna směšovací větev pro radiátory kotelny a vrátnice + příslušenství do tohoto schématu. Zhotovitel je ochoten zajistit tyto práce v rámci plnění této zakázky. Jedná se o zajištění potřebného materiálu – čerpadlo, trojcestný ventil, montáž včetně el. zapojení (zdržení **3 dny**).

Dochází k prodloužení doby realizace díla o 10 kalendářních dní. Žádost o prodloužení doby realizace, změnové listy a kopie zápisu v stavebním deníku jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

II.

Smlouva o dílo č. VS–121952-73/ČJ-2019-8033PS-VERZAK ze dne 7. 8. 2020 se mění takto:

V Čl. 4 odst. 1 zní:

“1. Dílo vymezené v čl. III. této smlouvy (po odstranění případných vad a nedodělků bránících bezpečnému užívání díla), bude zhotovitelem předáno protokolárně objednateli nejpozději do 40 kalendářních dnů od data zahájení realizace díla dle odst. 2 a 3 tohoto článku.”

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.
3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti vložení do registru smluv. Do registru smluv vloží dodatek objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele ze dne 10. 9. 2020

Příloha č. 2 – Změnové listy č. 1 a 2

Příloha č. 3 – Vyjádření TDI a AD k prodloužení termínu stavby

Příloha č. 4 – Kopie zápisu ve stavebním deníku

V Kuřimi dne: 11.09.2020

V Brně dne: 11.09.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

vrchní rada
plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.

Přemysl Botko

ředitelka Věznice Kuřim

místopředseda představenstva