

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700190064

na akci: Chrudimka, Chrudim, oprava nábřežní zdi LB, havárie,  
ř. km 21,085 - 21,095

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

### Účastníci smlouvy:

#### 1.1. Objednatel:

Název:	<b>Povodí Labe, státní podnik</b>
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Adresa závodu:	závod Pardubice Cihelna 135, 530 09 Pardubice,
Osoba oprávněná k podpisu:	XXX, ředitel závodu
Zástupce pro věci technické:	XXX, referent inženýrských činností XXX, referent inženýrských činností XXX, vedoucí technické skupiny
IČ:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název:	<b>TERMA a.s.</b>
Adresa sídla:	Za Škodovkou 788/2a, 500 04, Hradec Králové - Kukleny
Statutární orgán:	Ing. Josef Vejs, Bc. Josef Vejs, Allain Schneider
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Josef Vejs
Zástupce pro věci technické:	Bc. Josef Vejs
IČ:	15061663
DIČ:	CZ15061663 Právnícká osoba
Bankovní spojení:	176818893/0300
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové oddíl B vložka 2436

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700190064 ze dne 19/12/2019 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

## I.

### **bod 4.3 článku 4. Doba plnění díla**

#### **stávající text:**

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 8. 2020**  
4.3

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 9. 2020**

#### **Zdůvodnění změny termínu dokončení:**

Vzhledem k pozdnímu předání staveniště z důvodu překážek na straně třetích osob. Vyjasnění způsobu a rozsahu přeložek inženýrských sítí a zajištění spojoviště optického kabelu, se kterým nebylo v projektové dokumentaci uvažováno. Posouváme tímto dodatkem č. 1 termín dokončení díla.

### **bod 5.1 článku 5.**

#### **stávající text:**

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a  
5.1 nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 28/11/2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: **989 000-** Kč,  
slovy: **devět set osmdesát devět tisíc korun českých** bez DPH.

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 28/11/2019 a přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku.  
příloha č. 1 - soupis méněprací  
příloha č. 2 - soupis víceprací  
Celková cena za provedené dílo je nově stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí:  
**1 036 185,66,-** Kč,  
slovy: **jeden milion třicet šest tisíc jedno sto osmdesát pět korun českých šedesát šest haléřů** bez DPH.

#### **Zdůvodnění změny celkové ceny díla:**

Pro provedení díla bylo nutné zajistit přeložku optických kabelů společností CETIN a Infotel. Součástí změn, vyvolaných přeložkou těchto optických kabelů, bylo i snížení rozsahu zemních prací a zajištění výkopu zpevněním svahu pomocí betonového nástřiku zpevněného sítí kari. Dále bylo po odbourání nábrežní zdi zjištěno, že za rubem zdi se nachází stávající dešťová kanalizace vejčitého tvaru 900/600 mm, která byla podchycena a zachována.

## **II.**

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

## **III.**

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

## **IV.**

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....