

**Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou – Košťálov,
rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2018372/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

(dále jen „**objednatel**“)

a

M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČ: 05061415

DIČ: CZ05061415

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 274779891/0300

zapsaná/ý u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

zastoupená Ing. Petrem Hájkem, Mgr. Michalem Kropáčem

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2018 Smlouvu o poskytnutí projektové činnosti a inženýrské činnosti pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou – Košťálov, rekonstrukce silnice“ a dne 13. 2. 2020 Dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen provést nejpozději do 605 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele (tj. do 3. 9. 2020).
3. Dne 5. 8. 2020 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 5. 8. 2020 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není v daném termínu možné dokončit práce vedoucí

k obstarání všech pravomocných povolení nezbytných k provedení stavby, a to z důvodu neukončeného jednání s majiteli pozemků v rámci majetkoprávního projednání. Jedná se zejména o k. ú. Libštát, kde probíhají komplexní pozemkové úpravy, které budou dokončeny až v roce 2023 a z tohoto důvodu vlastníci pozemků odmítají jednat, dokud nebudou úpravy dokončeny. Objednatel na základě této informace dne 3. 8. 2020 rozhodl, že se v tomto úseku dokumentace upraví tak, aby mohly být provedeny běžné údržbové práce. Dále chybí souhlas 12 vlastníků dotčených pozemků, kteří nesouhlasili s navrhovanou cenou a předložili své cenové požadavky. V současné době se s nimi řeší smlouva budoucí kupní na Krajském úřadu Libereckého kraje. Dále se čeká na schválení smlouvy o smlouvě budoucí a zřízení věcného břemene ze strany Povodí Labe s.p. Kompletní žádost byla na Povodí Labe s. p. zaslána 21. 4. 2020.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 787 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec dne _____

Hradec Králové dne _____

Za objednatele:

Za zhotovitele:

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci
Ing. Jan Růžička
ředitel

za **M-PROJEKCE s.r.o.**
Ing. Petr Hájek
jednatel

M-PROJEKCE s.r.o.
Mgr. Michal Kropáč
jednatel