

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem „Zateplení objektu „C“ s výměnou oken a dveří, Francouzská 101“ (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

Sídlo: Husova 537/10, 602 00, Brno – Brno - město

Statutární zástupce: akademický malíř Pavel Luffer, ředitel

IČO: 00566756

DIČ: CZ00566756

(dále jen „Objednatel“)

2. KALAHA a.s.

Sídlo: Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno

Zastoupení: Tomáš Václavek, obchodní ředitel, na základě Rozhodnutí představenstva ze dne 3. 7. 2019

e-mail: kalaha@kalaha.cz

telefon: + 420 543 245 570

IČO: 25562151

DIČ: CZ25562151

Bankovní spojení, č.ú.: ČSOB, a.s., 248711199/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Bajer, místopředseda představenstva

Zapsán v Obchodním rejstříku vedenému u KS v Brně sp. zn. B5965

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací. Z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „Zateplení objektu „C“ s výměnou oken a dveří, Francouzská 101“ a to:

- a) v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

III. Změna smlouvy

1. V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba víceprací a méněprací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je jejich hodnota nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (a to i v souhrnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 věta druhá zákona), a splňují tudíž požadavky zákona stanovené ust. § 222 odst. 4 zákona. Tyto vícepráce a méněpráce jsou dle přílohy č. 8 až 14 tohoto dodatku oceněny následovně:

Cena víceprací dle změnového listu č. 010 v Kč bez DPH:	215 280,- Kč
Cena víceprací dle změnového listu č. 011 v Kč bez DPH:	305 754,- Kč
Cena víceprací dle změnového listu č. 012 v Kč bez DPH:	28 958,- Kč
Cena víceprací dle změnového listu č. 013 v Kč bez DPH:	26563,- Kč
Cena víceprací dle změnového listu č. 014 v Kč bez DPH:	116 258,- Kč
Cena méněprací dle změnového listu č. 008 v Kč bez DPH:	63 030,- Kč
Cena méněprací dle změnového listu č. 009 v Kč bez DPH:	85 752,- Kč
Cena méněprací dle změnového listu č. 010 v Kč bez DPH:	211 735,- Kč
Cena méněprací dle změnového listu č. 014 v Kč bez DPH:	149 548,- Kč

Ceny jsou uvedeny po zaokrouhlení na celé koruny.

2. S ohledem na údaje uvedené v čl. III odst. 1 tohoto dodatku se čl. VII odst. 1 Smlouvy upravuje takto:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Zateplení objektu „C“ s výměnou oken a dveří, Francouzská 101“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:

CENA BEZ DPH:	19 282 033,34 Kč
DPH CENY:	4 049 227,00 Kč
CENA VČETNĚ DPH:	23 331 260,34 Kč

-
3. Smluvní strany se dohodly, že Cena za provedení díla se mění přesně dle rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.

2. Přílohy:

Příloha č. 1 Technické odůvodnění změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona -
změnový list č. 008

Příloha č. 2 Technické odůvodnění změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona -
změnový list č. 009

Příloha č. 3 Technické odůvodnění změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona -
změnový list č. 010

Příloha č. 4 Technické odůvodnění změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona -
změnový list č. 011

Příloha č. 5 Technické odůvodnění změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona -
změnový list č. 012

Příloha č. 6 Technické odůvodnění změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona -
změnový list č. 013

Příloha č. 7 Technické odůvodnění změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona -
změnový list č. 014

Příloha č. 8 Oceněné rozpočty změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona v rozsahu
změnového listu č. 008

Příloha č. 9 Oceněné rozpočty změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona v rozsahu
změnového listu č. 009

Příloha č. 10 Oceněné rozpočty změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona v rozsahu
změnového listu č. 010

Příloha č. 11 Oceněné rozpočty změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona v rozsahu
změnového listu č. 011

Příloha č. 12 Oceněné rozpočty změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona v rozsahu
změnového listu č. 012

Příloha č. 13 Oceněné rozpočty změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona v rozsahu
změnového listu č. 013

Příloha č. 13 Oceněné rozpočty změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona v rozsahu
změnového listu č. 014

Objednatel

Zhotovitel

V dne.....

V dne.....

.....
**Střední škola umění a designu a Vyšší
odborná škola Brno, příspěvková
organizace**

akademický malíř Pavel Luffer, ředitel

.....
KALHA a.s.

Tomáš Václavek, obchodní ředitel, na základě
Rozhodnutí představenstva ze dne 3. 7. 2019



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 14	
Zhotovitel:	KALAH A s. r. o.		
Investor:	SŠU a VOŠ, Brno, p. o.	Datum:	
Název akce: Zateplení objektu „C“ s výměnou oken a dveří, Francouzská 101			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
osobně ☒			
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	Projektová dokumentace zpracovaná Atelier 99 s. r. o.		
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna montáží VZT			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna vyvolaná na základě vhodnějšího umístění VZT jednotek zajišťujícího správnou funkci výměny vzduchu v učebnách. Byl tedy snížen rozsah kapotáže VZT potrubí. Zároveň doporučení odbornou firmou na VZT jednotky doplněna izolace proti šíření hluku, kolem potrubí. Až na jednu VZT jednotku se nebudou přesouvat CO2 čidla. Dále bylo nutné doplnit do obvodové zdi chráničky na ztužení zdiva – ocelové prvky pro prostu potrubí ven z objektu a ty zednický zapravit. Dále bylo nutné zapravit omítky v místech kabeláže pro rozvod elektro pro tyto VZT jednotky.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Nepředvídaná změna – na základě skutečného stavu			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	KALAH A s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Petr Bajer	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna montáží VZT Popis a zdůvodnění změny: Změna vyvolaná na základě vhodnějšího umístění VZT jednotek zajišťujícího správnou funkci výměny vzduchu v učebnách. Byl tedy snížen rozsah kapotáže VZT potrubí. Zároveň doporučení odbornou firmou na VZT jednotky doplněna izolace proti šíření hluku, kolem potrubí. Až na jednu VZT jednotku se nebudou přesouvat CO2 čidla. Dále bylo nutné doplnit do obvodové zdi chráničky na ztužení zdiva – ocelové prvky pro prostu potrubí ven z objektu a ty zednický zapravit. Dále bylo nutné zapravit omítky v místech kabeláže pro rozvod elektro pro tyto VZT jednotky.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 149.548, - Kč	116.258, - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 33.290, - Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	067c/C/202 0	SŠU Francouzská - změnové listy	
Objekt:	01	Změnové listy	
Rozpočet:	008	Neprováděné práce - odpočet	
Objednatel:	Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola, Brno, příspěvková organizace Husova 537/10 60200 Brno		IČO: 00566756 DIČ:
Zhotovitel:	KALAH A a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice		IČO: 25562151 DIČ: CZ25562151
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-2 754,30
PSV			-9 016,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-51 260,00
Celkem			-63 030,30
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-63 030,30 CZK
Základní DPH	21 %		-13 236,36 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-76 266,66 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			-2 754,30	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-9 016,00	14
ON	Ostatní náklady	ON			-51 260,00	81
Cena celkem					-63 030,30	100



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 08	
Zhotovitel:	KALAH A a.s.		
Investor:	SŠU a VOŠ, Brno, p.o.	Datum:	
Název akce: Zateplení objektu „C“ s výměnou oken a dveří, Francouzská 101			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	Projektová dokumentace zpracovaná Atelier 99 s.r.o.		
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Neprováděné práce – odpočet			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna na základě neprovedených položek z rozpočtu. Skutečný stav – po prohlídce objektu bylo konstatováno, že tyto práce není potřeba provádět. Tyto práce nemají vliv na energetický posudek stavby.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: neprováděné práce			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	KALAH A s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Petr Bajer	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Neprováděné práce – odpočet Popis a zdůvodnění změny: Změna na základě neprovedených položek z rozpočtu. Skutečný stav – po prohlídce objektu bylo konstatováno, že tyto práce není potřeba provádět. Tyto práce nemají vliv na energetický posudek stavby.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 63.030, - Kč	0, - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 63.030, - Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: CZ.05.5.18/0.Zateplení objektu "C" s výměnou oken a dveří, Francouzská 101

1000359 009 Odpočet soklové lišty

Objednatel: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, př
Husova 537/10 IČ: 00566756
60200 Brno-Brno-město DIČ: CZ00566756

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			-85 752,37
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-85 752,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-85 752,37 CZK
Základní DPH	21 %	-18 008,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-103 760,37 CZK**

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-85 752	100
Cena celkem					-85 752	100



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 09	
Zhotovitel:	KALAH A s.r.o.		
Investor:	SŠU a VOŠ, Brno, p.o.	Datum:	
Název akce: Zateplení objektu „C“ s výměnou oken a dveří, Francouzská 101			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	Projektová dokumentace zpracovaná Atelier 99 s.r.o.		
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Odpočet soklové lišty			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna na základě skutečného stavu na stavbě. Po prohlídce bylo konstatováno, že z důvodu rozdílných výšek soklového zdiva není nutné použití zakládacích lišt. Tyto práce nemají vliv na energetický posudek stavby.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: neprovedené práce z důvodu jiného stavu			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	KALAH A s.	
Změnový list vystavil:	Petr Bajer	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odpočet soklové lišty Popis a zdůvodnění změny: Změna na základě skutečného stavu na stavbě. Po prohlídce bylo konstatováno, že z důvodu rozdílných výšek soklového zdiva není nutné použití základacích lišt. Tyto práce nemají vliv na energetický posudek stavby.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 85.752, - Kč	0, - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 85.752, - Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 067c/C/202 0 SŠU Francouzská - změnové listy
Objekt: 01 Změnové listy
Rozpočet: 010 Restaurování vstupních dveří D/01 a D/02

Objednatel: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola,
 Brno, příspěvková organizace IČO: 00566756
 Husova 537/10 DIČ:
 60200 Brno

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČO: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval: Tomáš
 Václavek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-20 259,83
PSV			23 804,64
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 544,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 544,81 CZK
Základní DPH	21 %	744,41 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **4 289,22 CZK**

v _____ dne _____

KALAH A a.s.

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			-20 259,83	-572
766	Konstrukce truhlářské	PSV			23 804,64	672
Cena celkem					3 544,81	100



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	KALAH A a.s.			
Investor:	SŠU a VOŠ, Brno, p.o.	Datum:		
Název akce: Zateplení objektu „C“ s výměnou oken a dveří, Francouzská 101				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
		osobně ☒		
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:	Projektová dokumentace zpracovaná Atelier 99 s.r.o.		
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Restaurování vstupních dveří				
Popis a zdůvodnění změny:				
Změna vyvolaná na základě požadavku NPU a OPP MMB. NPU a OPP MMB si přeje zachovat stávající dubové vstupní výplně. Dveře a světlíky budou repasovány a u světlíku bude nahrazeno původní sklo za dvojsklo. Po konzultaci s energetickým specialistou nedojde ke změně energetických parametrů celé obálky budovy.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: změna technologická				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby:				
Stanovisko energetického specialisty:				
Příloha: Rozpočet				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	KALAH A a.s.	
Změnový list vystavil:	Petr Bajer	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Restaurování vstupních dveří Popis a zdůvodnění změny: Změna vyvolaná na základě požadavku NPU a OPP MMB. NPU a OPP MMB si přeje zachovat stávající dubové vstupní výplně. Dveře a světlíky budou repasovány a u světlíku bude nahrazeno původní sklo za dvojsklo. Po konzultaci s energetickým specialistou nedojde ke změně energetických parametrů celé obálky budovy.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 211.735, - Kč	215.280, - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3.545, - Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	01b	SŠU Francouzská 101 - dodatek č. 2	
Objekt:	01	Dodatek č. 2	
Rozpočet:	011	Výplně otvorů - zapravení vnitřního ostění	
Objednatel:	Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola, Brno, příspěvková organizace Husova 537/10 60200 Brno		IČO: 00566756 DIČ:
Zhotovitel:	KALAH A s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice		IČO: 25562151 DIČ: CZ25562151
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			259 180,95
PSV			46 572,61
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			305 753,56
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		305 753,56 CZK
Základní DPH	21 %		64 208,25 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			369 961,81 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			19 418,40	6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			134 583,82	44
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			24 748,42	8
96	Bourání konstrukcí	HSV			40 776,66	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 883,34	6
713	Izolace tepelné	PSV			46 572,61	15
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			22 770,31	7
Cena celkem					305 753,56	100



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	KALAH A s. s.		
Investor:	SŠU a VOŠ, Brno, p.o.	Datum:	
Název akce: Zateplení objektu „C“ s výměnou oken a dveří, Francouzská 101			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	Projektová dokumentace zpracovaná Atelier 99 s.r.o.		
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Výplně otvorů – zapravení vnitřního ostění			
Popis a zdůvodnění změny:			
Po vybourání původních okenních výplní došlo k vypadení dozdivek po svislých obvodech okna, nahoře v nadpraží vznikla mezera mezi novým oknem a překladem. Šířka špalety k zapravení se pohybovala mezi 8–12 cm, rozpočet uvažoval se standartním zapravením do tl. 3 cm. Dále po vybourání vypadla část parapetního zdiva a bylo nutné provést betonáž pod parapet. Nadpraží bylo doplněno extrudovaným polystyrenem tl.160 mm. Dále bylo nutné provést i okolí kolem vybouraného okna, neboť omítky nebyly všude soudržné.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: nepředvídaná změna – na základě skutečného stavu			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	KALHA a.s.	
Změnový list vystavil:	Petr Bajer	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Výplně otvorů – zapravení vnitřního ostění Popis a zdůvodnění změny: Po vybourání původních okenních výplní došlo k vypadení dozdívek po svislých obvodech okna, nahoře v nadpraží vznikla mezera mezi novým oknem a překladem. Šířka špalety k zapravení se pohybovala mezi 8–12 cm, rozpočet uvažoval se standardním zapravením do tl. 3 cm. Dále po vybourání vypadla část parapetního zdiva a bylo nutné provést betonáž pod parapet. Nadpraží bylo doplněno extrudovaným polystyrenem tl.160 mm. Dále bylo nutné provést i okolí kolem vybouraného okna, neboť omítky nebyly všude soudržné.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0, - Kč	305.754, - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
305.754, - Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **CZ.05.5.18/0. Zateplení objektu "C" s výměnou oken a dveří, Francouzská 101**
1000361 012 Krycí oplechování výtahu

Objednatel: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, pì
Husova 537/10 IČ: 00566756
60200 Brno-Brno-město DIČ: CZ00566756

Zhotovitel: KALAHÁ a.s.
Maříkova 1899/1 IČ: 25562151
62100 Brno-Řečkovice DIČ: CZ25562151

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			28 958,40
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			28 958,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	28 958,40 CZK
Základní DPH	21 %	6 081,26 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 35 039,66 CZK

V _____ dne _____

Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			28 958	100
Cena celkem					28 958	100



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	KALAH A a. s.		
Investor:	SŠU a VOŠ, Brno, p.o.	Datum:	
Název akce: Zateplení objektu „C“ s výměnou oken a dveří, Francouzská 101			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	Projektová dokumentace zpracovaná Atelier 99 s.r.o.		
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Krycí oplechování výtahu			
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna vyvolaná na základě skutečnosti že předchozí investiční akce (realizace výtahu) nemohla být řádně ukončena k fasádě z důvodu plánované realizace zateplení. Dle dohody s investorem bude zakrytý přechod mezi kontaktním zateplovacím systémem a konstrukcí výtahu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: nepředvídaná změna – na základě skutečného stavu			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	KALAH A a.s.	
Změnový list vystavil:	Petr Bajer	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Krycí oplechování výtahu Popis a zdůvodnění změny: Změna vyvolaná na základě skutečnosti že předchozí investiční akce (realizace výtahu) nemohla být řádně ukončena k fasádě z důvodu plánované realizace zateplení. Dle dohody s investorem bude zakrytý přechod mezi kontaktním zateplovacím systémem a konstrukcí výtahu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0, - Kč	28.958, - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
28.958, - Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **067c/C/202** **SŠU Francouzská - změnové listy**
0

Objekt: **01** **Změnové listy**

Rozpočet: **013** **013 Bourání rampy a přístavby**

Objednatel: **Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola,**
Brno, příspěvková organizace IČO: **00566756**
Husova 537/10 DIČ:
60200 Brno

Zhotovitel: **KALAH A a.s.** IČO: **25562151**
Maříkova 1899/1 DIČ: **CZ25562151**
62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			25 371,21
PSV			1 191,75
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			26 562,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 562,96 CZK
Základní DPH	21 %	5 578,22 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 32 141,18 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			1 476,30	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 718,00	55
762	Konstrukce tesařské	PSV			404,25	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			787,50	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 176,91	35
Cena celkem					26 562,96	100



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	KALAH A a.s.		
Investor:	SŠU a VOŠ, Brno, p.o.	Datum:	
Název akce: Zateplení objektu „C“ s výměnou oken a dveří, Francouzská 101			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	Projektová dokumentace zpracovaná Atelier 99 s.r.o.		
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Bourání rampy a přístavby			
Popis a zdůvodnění změny:			
Z důvodu neúnosnosti kce přístavby pro zatížení lešením bylo nutno provést zbourání drobné přístavby a rampy.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: požadavek investora			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	KALAH A a.s.	
Změnový list vystavil:	Petr Bajer	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Bourání rampy a přístavby Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu neúnosnosti kce přístavby pro zatížení lešením bylo nutno provést zbourání drobné přístavby a rampy.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0, - Kč	26.563, - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
26.563, - Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 067c/C/202 0 SŠU Francouzská - změnové listy

Objekt: 01 Změnové listy

Rozpočet: 014 014 Změna montáží VZT

Objednatel: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola,
Brno, příspěvková organizace IČO: 00566756
Husova 537/10 DIČ:
60200 Brno

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČO: 25562151
Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			81 266,13
PSV			13 601,22
MON			-128 157,60
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-33 290,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-33 290,25 CZK
Základní DPH	21 %	-6 990,95 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -40 281,20 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			12 848,00	-39
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			-14 520,84	44
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			13 275,15	-40
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			25 780,23	-77
86	Potrubí z trub ocelových	HSV			42 160,00	-127
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 723,59	-5
713	Izolace tepelné	PSV			3 605,22	-11
767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 996,00	-30
M23	Montáže potrubí	MON			6 869,60	-21
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			-135 027,20	406
Cena celkem					-33 290,25	100