



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace): **Bečva, Jez Hranice – zkapacitnění jezu a rybí přechod**

Místo stavby: Jez Hranice, k.ú. Hranice

Objednatel: **Povodí Moravy, s.p.**

Generální ředitel: [REDACTED]

Investiční ředitel: [REDACTED]

Technickoprovozní ředitel: [REDACTED]

Projektový manažer stavby: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka: **Společnost API - GEOTest**

Oprávněný zástupce technického dozoru: [REDACTED]

Zhotovitel: **Společnost HOCHTIEF CZ-METROSTAV Bečva**

Správce/společník 1:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Společník 2:

HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Oprávněný zástupce zhotovitele: [REDACTED]

Autorský dozor (projektant): **Valbek, spol. s r.o.**

Oprávněný zástupce autorského dozoru: [REDACTED]

Technickobezpečnostní dohled (TBD): **VODNÍ DÍLA – TBD a.s.**

Oprávněný zástupce TBD: [REDACTED]

2. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů): (popis, který sledovaný parametr Rozhodnutí se případně mění)

V rámci sledovaných parametrů dojde pouze ke změně celkové ceny díla – snížení ceny o **2 939 199,- Kč bez DPH**, tj. výsledná cena bude činit

SOD	230 948 340	Kč bez DPH
ZL 1	- 2 939 199	Kč bez DPH
Celkem	228 009 141	Kč bez DPH

SO 6 Rybí přechod - 2 939 198,54 Kč bez DPH

Změna nebude mít žádný další dopad.

3. Popis prací a jejich odůvodnění, které je třeba při provedení změny vykonat (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

SO 6 Rybí přechod

Objednatel z důvodu dosažení maximálního přínosu nově budovaného rybího přechodu pro zlepšení biodiverzity dotčeného území a také z důvodu optimalizace způsobu financování tohoto stavebního objektu požádal o aktuální odborné vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Uvedené změny umožňují získání dotačních prostředků na tento stavební objekt od Ministerstva životního prostředí, přičemž dojde k vybudování objektu lépe odpovídajícího aktuálním poznatkům v oblasti podpory migrace vodních živočichů.

Změny oprati SOD:

- upraveny počty přehrázek z původních 37 na nový počet 49 tak, aby byl rozdíl hladin na jednotlivých přehrázkách do 0,1 m.
- změněno uspořádání kamenů v přehrázkách tak, aby byla zajištěna max. rychlost proudění vody do 1 m/s a aby byla v každé přehrázce zajištěna štěrbina šířky 0,4 m.
- zaměněny kamenicky opracované kameny za neopracované, lomové kameny bez ostrých hran
- zvětšena drsnost dna trati a břehů

Odborné vyjádření AOPK, změnový rozpočet a nový rozpočet se specifikací položek oceněný zhotovitelem dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo jsou součástí tohoto změnového listu jako přílohy 1.1 a 1.2.

4. Vyjádření projektového manažera stavby:

S navrhovanými změnami souhlasím.

Fakturace dodávek a prací v rámci této změny bude možná až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele stavby:

.....

Na základě tohoto změnového listu zahájíme provádění prací neprodleně.

6. Vyjádření autorského dozoru (zároveň i autora změn projektu):

S návrhem technického řešení prováděného v rámci stavby, jakožto autorský dozor stavby souhlasím.

7. Vyjádření technického dozoru (TDS):

S navrhovanými změnami souhlasím.

8. Vyjádření osoby pověřené MZe prováděním technickobezpečnostního dohledu dle § 62 vodního zákona:

S navrhovanými změnami souhlasím.

9. Vyjádření investičního ředitele objednatele:

S navrhovanými změnami souhlasím.

10. Vyjádření technickoprovozního ředitele objednatele:

S navrhovanými změnami souhlasím.

11. Vyjádření generálního ředitele objednatele:

S navrhovanými změnami souhlasím.

V dne 2020

Oprávněný zástupce zhotovitele

V Brně dne 2020

Projektový manažer

V dne 2020

Oprávněný zástupce TDS

V dne 2020

Oprávněný zástupce TBD

V dne 2020

Autorský dozor

V Brně dne 2020

Investiční ředitel objednatele

V dne 2020

Technickoprovozní ředitel objednatele

V Brně dne 2020

Generální ředitel objednatele

Přílohy:

Příloha č. 1.1 Odborné vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky

Příloha č. 1.2a Změnový rozpočet – SO 06

