

## DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5618054816.02

(ORG 2972)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2635/2018

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno  
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. ú. 111246222 / 0800

Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností  
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783  
IČO: 463 47 275  
DIČ: CZ46347275  
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: [bvk@bvk.cz](mailto:bvk@bvk.cz)

(„objednatel“)

**Zhotovitel:** Společníci společnosti s názvem „**Společnost Brno, Lužánecká**“  
podle smlouvy o společnosti ze dne 15. 10. 2018 se sídlem Inženýrské  
stavby Brno, spol. s r.o., Brno-Medlánky, Hudcova 588/70b, PSČ 62100

#### **Vedoucí společník**

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.  
Sídlo: Brno-Medlánky, Hudcova 588/70b, PSČ 62100  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209  
Zastoupený: Jiřím Lutonským, jednatelem společnosti

IČO: 41601645  
DIČ: CZ41601645  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: č.ú. 1008843621/0100

(dále též jen „vedoucí společník“)

**Společník:**

Sídlo: Dopravní stavby Brno, s.r.o.  
Trnkova 2617/150, Líšeň, 62800 Brno  
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
oddíl C, vložka 5062

Zastoupený: Ing. Martinem Matuškou, jednatelem společnosti

IČO: 45474281  
DIČ: CZ45474281  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 7252970267/0100  
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., č. ú.:  
2111768724/2700

(dále též jen „společník“)

(„zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2018 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.12.2019, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
  - a) změna čl. II. Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo:
    - vyjmutím následujících stavebních prací („méněpráce“):  
Objekt komunikace - odpočet křižovatky - 474 729,18 Kč bez DPH  
Lužánecká podle původního návrhu
    - vložení následujících stavebních prací („vícepráce“):  
SO 02 - Kanalizační přípojky, KP 16 83 795,98 Kč bez DPH  
SO 02 - Kanalizační přípojky, ztracené šachty 25 969,00 Kč bez DPH  
SO 02 - Kanalizační přípojky, kan. přípojka za šachtou Š8 59 811,07 Kč bez DPH  
SO 03 Vodovodní řady, změna profilu a uložení 298 450,70 Kč bez DPH

|                                                                         |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Objekt komunikace-úprava křižovatky<br>Lužánecká podle návrhu TERRA PÚ  | 426 286,49 | Kč bez DPH |
| Objekt komunikace-úprava křižovatky<br>Lužánecká, výstavba 3 ul. vpustí | 346 681,05 | Kč bez DPH |

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnových listech č. 3,4,5, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- b) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
- c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací novou aktualizovanou Přílohou č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací a novou Přílohou č. 3 - Změnové listy č. 3, č. 4, č. 5.
- 3) U shora popsaných skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

### III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 6 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích a méněpracích v rámci stavby ORG 2972 - Brno, Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu:

- vyjmutím následujících stavebních prací („méněpráce“):
 

|                                                                            |              |            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Objekt komunikace - odpočet křižovatky<br>Lužánecká podle původního návrhu | - 474 729,18 | Kč bez DPH |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
- vložením následujících stavebních prací („vícepráce“):
 

|                                                                         |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| SO 02 - Kanalizační přípojky, KP 16                                     | 83 795,98  | Kč bez DPH |
| SO 02 - Kanalizační přípojky, ztracené šachty                           | 25 969,00  | Kč bez DPH |
| SO 02 - Kanalizační přípojky, kan. přípojka za šachtou Š8               | 59 811,07  | Kč bez DPH |
| SO 03 Vodovodní řady, změna profilu a uložení                           | 298 450,70 | Kč bez DPH |
| Objekt komunikace-úprava křižovatky<br>Lužánecká podle návrhu TERRA PÚ  | 426 286,49 | Kč bez DPH |
| Objekt komunikace-úprava křižovatky<br>Lužánecká, výstavba 3 ul. vpustí | 346 681,05 | Kč bez DPH |

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnových listech č. 3,4,5, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.“

- 2) Článek IV. odst. 1 ve znění:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se změnovými listy č.1 a č.2 a činí:

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Cena bez DPH                                                  | 73 203 055,30 Kč          |
| Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo        | 3 110 236, 42 Kč          |
| <u>Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo</u> | <u>- 333 390, 82 Kč</u>   |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                                    | <b>75 979 900, 90 Kč“</b> |

se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se změnovými listy č.3, č.4 a č.5 a činí:

|                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Cena bez DPH                                           | 73 203 055,30 Kč         |
| Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo | 3 110 236, 42 Kč         |
| Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo | - 333 390, 82 Kč         |
| Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo | 1 240 994,28 Kč          |
| Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo | - 474 729,18 Kč          |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                             | <b>76 746 166,01 Kč“</b> |

3) Článek XV odst. 12 ve znění:

„12. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací

Příloha č. 2 - Změnové listy č. 1, 2“.

se nahrazuje zněním:

„12. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací

Příloha č. 2 - Změnové listy č. 1, 2

Příloha č. 3 - Změnové listy č. 3, č. 4, č. 5.

#### IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní [bvk@bvk.cz](mailto:bvk@bvk.cz).
- 6) Dodatek je vypracován v osmi stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel šest vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

8) Nedílnou součástí dodatku č.2 je:

- Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací
- Příloha č. 3 - Změnové listy č. 3, č. 4, č. 5.

Doložka:

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/101 dne 2. 9. 2020.

V Brně dne 4 -09- 2020

Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

.....  
za statutární město Brno  
na základě plné moci  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

V Brně dne 04 -09- 2020

Za zhotovitele:

Jiří Lutonský, jednatel společnosti Inženýrské  
stavby Brno, spol. s r.o.

Ing. Martin Matuška, jednatel společnosti  
Dopravní stavby Brno, s.r.o.





### Harmonogram postupu prací

stavba: Brno, Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, komunikace

|                                                                    |                      | 2019/2020 |          |          |          |          |          |          |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                    |                      | červen    | červenec | srpen    | září     | říjen    | listopad | prosinec | leden  | únor     | březen   | duben    | květen   | červen   | červenec | srpen    | září     |
| <b>Brno, Lužánecká</b>                                             | <b>Kč (bez DPH)</b>  |           |          |          |          |          |          |          |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Brno, Lužánecká</b>                                             | <b>76 746 166,01</b> |           |          |          |          |          |          |          |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Brno, Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu</b>        | <b>54 128 619,52</b> |           |          |          |          |          |          |          |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| SO01 Kanalizační stoky                                             | 34 705 117,73        |           |          |          |          |          |          |          |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| SO02 Kanalizační přípojky                                          | 2 520 267,96         |           |          |          |          |          |          |          |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| SO03 Vodovodní řady                                                | 13 978 740,59        |           |          |          |          |          |          |          |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| SO04 Vodovodní přípojky                                            | 828 930,33           |           |          |          |          |          |          |          |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| SO05 Přeložka kabelů DPMB                                          | 810 584,91           |           |          |          |          |          |          |          |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| SO90 Ostatní rozpočtové náklady                                    | 1 284 978,00         |           |          |          |          |          |          |          |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Brno, Lužánecká - objekt komunikace</b>                         | <b>19 074 435,78</b> |           |          |          |          |          |          |          |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 02 Odvodnění                                                       | 993 186,58           |           |          |          |          |          |          |          |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 01 Vozovka a chodníky                                              | 17 441 281,70        |           |          |          |          |          |          |          |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 03 Ostatní rozpočtové náklady                                      | 639 967,50           |           |          |          |          |          |          |          |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Dodatek č.1                                                        | <b>2 776 845,60</b>  |           |          |          |          |          |          |          |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Dodatek č.2                                                        | <b>766 265,11</b>    |           |          |          |          |          |          |          |        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Finanční plnění v tis. Kč z celkové částky 76 746 166,01 Kč</b> |                      | 1 135,63  | 5 917,00 | 7 325,98 | 7 952,76 | 8 166,91 | 8 000,00 | 7 352,00 | 500,00 | 1 000,00 | 2 300,00 | 4 500,00 | 5 200,00 | 5 500,00 | 4 500,00 | 5 470,00 | 1 925,73 |

Zahájení stavby: 1.6.2019

Dokončení stavby(obj. SO01, SO02, SO03, SO04,SO05, SO90): 22.5.2020

Zahájení stavby(obj.komunikace): 22.5.2020

Dokončení stavby(obj.komunikace): 7.9.2020

délka výstavby na daných objektech 357 dní

délka výstavby na daných objektech 107 dní

Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
1.

Za zhotovitele:

04 -09- 2020

INGENYRSKE STAVBY BRNO®  
spol. s r.o.  
BRNO-Medlánky, Hudcova 588/70b  
PŠČ 621 00 162