

DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: 316 440 / 07 / 2019

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel na základě pověření

IČ: 48172898
DIČ: CZ48172898
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby
Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **MATEX HK s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl.C, vložka č.18080

jejímž jménem jedná: Martin Žítek, jednatel společnosti

IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807
telefon: 495 401 592
fax: 495 401 606
e-mail: info@matex.org

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Martin Žítek, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Vacek, stavbyvedoucí

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí nabídky ke změně zakázky „Vodovod Chlumec nad Cidlinou, ul. Kozelkova“. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1 za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatel.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD	17.363.910Kč
vícepráce kanalizace dle ZL č. 1	252.475,- Kč
méněpráce kanalizace dle ZL č. 1	-235.262,- Kč
<u>změna ceny kanalizace</u>	<u>17.213,-Kč</u>
cena dle dodatku č. 1	17.381.123,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Příloha č. 1 rekapitulace víceprací a méněprací na akci: „Vodovod Chlumec nad Cidlinou, ul. Kozelkova“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne: 17.8.2020

V Hradci Králové dne: 17.8.2020

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Martin Žítek
jednatel společnosti
MATEX HK s.r.o.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

POVĚŘENÍ

Obchodní společnost **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**, IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, předsedou představenstva (dále jen „společnost“)

p o v ě ř u j e

ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce, nar. 1962, bytem Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec **zastupováním společnosti** v tomto rozsahu:

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se vznikem škod na majetku společnosti
- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti
- zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu finančních prostředků z těchto účtů
- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému pojišťovacímu ústavu
- vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci
- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání darovacích smluv
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení statistických výkazů
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti

- zastupování společnosti jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.
- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen ve prospěch společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad dalších zaměstnanců společnosti.

Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 5. 6. 2018 s účinností od 1. 7. 2018 na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 28. 6. 2018

.....
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Ing. František Barák
předseda představenstva

Shora uvedené pověření přijímám:

Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN				
NÁVRH ZMĚNY				číslo : 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.				
Zhotovitel: Matex HK, s.r.o.				
Navrhovatel:		Matex HK, s.r.o.		
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 3.8.2020	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
Odkazy specifikaci:	na	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	-		
	na jinou část smlouvy:	-		
POPIS ZMĚNY ČÁSTI: „Vodovod Chlumec nad Cidlinou, ul. Kozelkova“				
Změna č. 1 – Čerpání, stočné				
- Navrhujeme odpočet za stočné a čerpání podzemní vody. Ve skutečnosti nebylo třeba čerpat takové množství podzemních vod, se kterým bylo počítáno v PD. Podzemní vody nebyly převáděny do kanalizace.				
Změna č. 2 – Odpočet asfaltové zálivky				
- Navrhujeme odpočet asfaltové zálivky. V průběhu realizace rekonstrukce vodovodu se správce komunikace rozhodl realizovat výměnu vrchní asfaltové vrstvy na druhé polovině vozovky, než probíhala rekonstrukce vodovodu. Z tohoto důvodu nebude zálivka realizována.				
Změna č. 3 – Napojení vodovodu na stávající v dimenzi DN 200				
- Navrhujeme realizovat propoj na stávající vodovod ve směru na Nový Bydžov v dimenzi DN 200 . Při realizaci bylo zjištěno, že v místě napojení na stávající vodovod osazeno trojče DN 100. V PD bylo počítáno s trojčetem DN 200. Vzhledem k tomu, že přívodní řad i nově rekonstruovaný řad je DN 200, je třeba zprůchodnit tento uzlový bod ve stejné dimenzi. Tato skutečnost nebyla při provádění projektových prací známa.				
Změna č. 4 – Demontáž stávajícího potrubí				
- Navrhujeme realizovat demontáž stávajícího vodovodního potrubí. S demontáží vodovodního potrubí nebylo v PD počítáno. Jedná se o chybu PD.				

Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Petr Vacek</i>					
Stanovisko objednatele:					
Stanovisko zhotovitele:					
Stanovisko projektanta:					
Stanovisko provozovatele:					
<p><i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i></p>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Matex HK, s.r.o.

Navrhovatel: Matex HK, s.r.o

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 3.8.2020

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Rekapitulace více a méněprací: „Vodovod Chlumec nad Cidlinou, ul. Kozelkova“

číslo změny	popis	cena (Kč bez DPH)
1	čerpání, stočné	-126 972,00
	<i>vícepráce</i>	<i>0,00</i>
	<i>méněpráce</i>	<i>-126 972,00</i>
2	Odpočet asfaltové zálivky	-108 289,68
	<i>vícepráce</i>	<i>0,00</i>
	<i>méněpráce</i>	<i>-108 289,68</i>
3	Napojení vodovodu na stávající, ve směru na Nový Bydžov	132 528,99
	<i>vícepráce</i>	<i>132 528,99</i>
	<i>méněpráce</i>	<i>0,00</i>
4	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí	119 945,65
	<i>vícepráce</i>	<i>119 945,65</i>
	<i>méněpráce</i>	<i>0,00</i>
	změna ceny dle změnového listu celkem	17 212,96
	<i>vícepráce celkem</i>	<i>252 474,64</i>
	<i>méněpráce celkem</i>	<i>-235 261,68</i>

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

17 213,- Kč bez DPH

(sedmnácttisícdvěstětrináct korun českých)

Zpracoval:

Petr Vacek
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 3.8.2020

Zkontroloval:

Ing. Petr Keindl
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 3.8.2020

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 2

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Matex HK, s.r.o.

Navrhovatel: Matex HK, s.r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 10.8.2020

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	<u>email</u>	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

17 213,- Kč bez DPH

(sedmnácttisícdvěstětřináct korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Petr Vacek
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 10.8.2020

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot
(jméno/podpis)

Datum: 10.8.2020