



## DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo S-2020/04/0028

---

### I/ Účastníci smlouvy:

- 1/ **Objednatel:** **Městská část Praha 18**  
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany  
IČ: 00231321  
DIČ: CZ00231321  
Bank.spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zastoupen:  
Mgr. Zdeňkem Kučerou MBA – starostou MČ Praha 18  
Zástupce pro věci technické:  
[REDACTED]
- 2/ **Dodavatel:** **BOHUC stav s.r.o.**  
Se sídlem: Kusého 549/1, 181 00 Praha 8  
IČ: 04916514  
DIČ: CZ04916514  
Bank.spojení: [REDACTED]  
Zastoupen:  
Andriy Bohutskyy - jednatel

### II/ Předmět dodatku

- 1/ Smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo č. S – 2020/04/0028 ze dne 15. 6. 2020 „Z 598 ZŠ Gen. F. Fajtla Rychnovská 139 – Přestavba prostor MŠ na třídy ZŠ“** dle veřejné zakázky Z 598 (dále jen „smlouva o dílo“), a změně rozsahu díla. Rozsah díla se mění (rozšiřuje) dle objednatelům požadovaných změn, a to následně:
- 2/ Mění se čl. III. Smlouvy o dílo Předmět smlouvy, když se rozšiřuje o vícepráce specifikované ve Změnových listech č. 10 a 14 - 19 jež jsou přílohou tohoto dodatku jako jeho nedílná součást.
- 3/ Mění se čl. V. odst. 1 Cena díla, která se v závislosti na výše uvedeném zvyšuje o částku 157 170,00 Kč bez DPH tzn., že celková cena za dílo se ve smyslu čl. 5. odst. 1. smlouvy o dílo zvyšuje o částku 157 170,00 Kč bez DPH. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a dodatku č. 2 činí 5 738 075,00 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (sazba DPH ve výši 21%), jelikož zakázka spadá do rámce ekonomické činnosti nepodléhající režimu přenesené daňové působnosti. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a dodatku č. 2 činí **6 943 070,75 Kč včetně DPH.**

**III/ Závěrečná ujednání**

- 1/ Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nezměněné, zůstávají beze změn.
- 2/ Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a dodavatel dvě vyhotovení.
- 3/ Tento Dodatek č. 2 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4/ Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí Městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE]. Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 2 písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [REDAKCE].
- 5/ Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. O uzavření tohoto dodatku rozhodl objednatel usnesením rady Městské části Praha 18 č. 367/20/20, dne 2. 9. 2020.
- 6/ Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 7/ Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 2 tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí smluvního ujednání.

**Přílohy:** Změnové listy č. 10 a 14 - 19

V Praze dne: - 7 -09- 2020

Za objednatele  
Městskou část Praha 18

Mgr. Zdeněk Kučera MBA, starosta

V Praze dne:

Za dodavatele  
BOHUC stav s.r.o.

Andriy Bohutskyy, jednatel

IC: 04916577-110-1204510111-

Z 598 ZŠ Gen. F. Fajtla Rychnovská 139 - Přestavba prostor MŠ na třídy ZŠ  
Dodatek SoD č. 2  
soupis změnových listů

ZL	10	doplnění proudových chráničů do rozvaděče	27000 Kč	ANO - DLE DODÁVKY NOVÝCH DOTYKOVÝCH OBRAZOVEK ( VIZ. ZÁPISY Z KD )
ZL	14	výměna nefunčních jističů stáv. okruhů	22000 Kč	ANO - DLE ZJIŠTĚNÉHO SKUTEČNÉHO STAVU ( VIZ. ZÁPISY Z KD )
ZL	15	přechodové lišty - rozdílné výšky podlah	12650 Kč	ANO - PO ZRUŠENÍ PRAHŮ, ZAKRYTÍ NAPOJOVÁNÍ PVC ( VIZ. ZÁPISY Z KD )
ZL	16	výměna původních dveří - úklid, kuchyňka..	24250 Kč	ANO - V NOVÉM INTERIÉRU NEZBYTNÉ ( VIZ. ZÁPISY Z KD )
ZL	17	nová dvířka hydrantu	7500 Kč	ANO - V NOVÉM INTERIÉRU NEZBYTNÉ ( VIZ. ZÁPISY Z KD )
ZL	18	mídelníky a zásobníky papíru	19840 Kč	ANO - VYBAVENÍ NEBYLO SOUČÁSTÍ PD ( VIZ. ZÁPISY Z KD )
ZL	19	SDK čelo oken v učebnách	43930 Kč	ANO - SNÍŽENÉ NAPOJENÍ NA RÁMY STÁV. OKEN, PD NEPŘEDPOKLÁDALA ( VIZ. ZÁPISY Z KD )
celkem			157170 Kč	+ DPH

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>10</b>
<b>název</b>	<b>7.2.Osazení proudových chráničů</b>

<b>název stavby:</b>	Z598 ZŠ Gen.F.Fajta Rychnovská 139 - Přestavba prostor MŠ na třídy ZŠ
<b>SoD:</b>	S-2020/04/0028

<b>objednatel</b>	<b>zhotovitel</b>		
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA	BOHUCstav s.r.o.		
Městská část Praha 18	A.Bohutskyy		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum		podpis
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
07	Rozvaděč	kpl	1	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>27 000,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Dodavatel dotykových obrazovek rozhodl o nutnosti osazení proudových chráničů do rozvaděče.Osazení proudových chráničů do rozvaděče,vč.samostatného okruhu pro každý s osazovaných prvků jističe
---------------	--


<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>10</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka

25.8. 2020

SOUHLAS



Příloha Změnového listu č. 10 - 7.2.Osazení proudových chráničů					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>07 Rozvaděč</b>					
210120823	Chránič proudový čtyřpólový do 40 A	kpl	1	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>27 000,00 Kč</b>

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>14</b>
<b>název</b>	<b>9.2.Výměna výplní rozvaděče</b>

<b>název stavby:</b>	Z598-ZŠ Gen.F.Fajtlá Rychnovská 139 - Přestavba prostor MŠ na třídy ZŠ
<b>SoD:</b>	S-2020/04/0028

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>			
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA		BOHUCstav s.r.o.			
Městská část Praha 18		A.Bohutskyy			
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou					
<b>předání objednateli ke kontrole</b>					
	datum				podpis
	zhotovitel	A.Bohutskyy			
	TDS	Ing.Radek Dědina			
	objednatel	Martin Hrádek			
<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
07	Rozvaděč	kpl	1	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>22 000,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Výměna výplní rozvaděče
---------------	-------------------------


<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>14</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

25.8.2020

SOUHLAS



Příloha Změnového listu č. 14 - 9.2.Výměna výplní rozvaděče					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>07 Rozvaděč</b>					
07	výměna jističů za nové	kpl	1	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>22 000,00 Kč</b>

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>15</b>
<b>název</b>	<b>13.1.Dodání a montáž přechodových lišt</b>

<b>název stavby:</b>	Z598-Z5 Gen.F.Fajtl Rychnovská 139 - Přestavba prostor MŠ na třídy Z5
<b>SoD:</b>	S-2020/04/0028

<b>objednatel</b>	<b>zhotovitel</b>		
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA	BOHUCetav s.r.o.		
Městská část Praha 18	A.Bohutskyy		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	<b>datum</b>		<b>podpis</b>
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
776	Podlahy povlakové	kpl	1	12 650,00 Kč	12 650,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>12 650,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Dodání a montáž přechodových lišt u dveří
---------------	---


<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>15</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka

25.8.2020

SOUHLAS





Příloha Změnového listu č. 15 - 13.1.Dodání a montáž přechodových lišt u dveří					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>776 podlahy povlakové</b>					
776	dodání a montáž přechodových lišt u dveří	ks	23	550,00 Kč	12 650,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>12 650,00 Kč</b>

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>16</b>
<b>název</b>	<b>15.2. Výměna křídel dveří</b>	

<b>název stavby:</b>	Z598-ZŠ Gen.F.Fajla Rychnovská 139 - Přestavba prostor MŠ na třídy ZŠ
<b>SoD:</b>	S-2020/04/0028

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA		BOHUCstav s.r.o.	
Městská část Praha 18		A.Bohutskyy	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Flalkou			
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	<b>datum</b>		<b>podpis</b>
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
766	Konstrukce truhlářské	kpl	1	24 250,00 Kč	24 250,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>24 250,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Výměna křídel dveří ve skladu,úklidové místosti,kuchyňce vč.montáže a dodání kování a zámku
---------------	---


<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>16</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

25. 8. 2020

SOUHLAS



Příloha Změnového listu č. 16 - 15.2.Výměna křídel dveří ve skladu,úklidové místnost,kuchyňce					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
766 konstrukce truhlářské					
776	výměna křídel dveří ve skladu,úklidové místnosti,kuchyňce 3xjednokřídlé,1xdvoukřídlé	ks	5	4 850,00 Kč	24 250,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>24 250,00 Kč</b>

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>17</b>
<b>název</b>	<b>15.3.Nová dvířka hydrantu</b>

<b>název stavby:</b>	Z598-ZŠ Gen.Fajta Rychnovská 139 - Přestavba prostor MŠ na třídy ZŠ
<b>SoD:</b>	S-2020/04/0028

<b>objednatel</b>	<b>zhotovitel</b>		
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA	BOHUCstav s.r.o.		
Městská část Praha 18	A.Bohutsky		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	<b>datum</b>		<b>podpis</b>
	zhotovitel	A.Bohutsky	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
763	Konstrukce montované	kpl	1	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>7 500,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Nová dvířka hydrantu vč.stavebních úprav
---------------	--


<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>17</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutsky			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

25. 8. 2020

SOUHLAS



Příloha Změnového listu č. 17 - 15.3.-Nová dvířka hydrantu					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>763 konstrukce montované</b>					
763	Nová dvířka hydrantu vč.stavebních úprav	kpl	1	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>7 500,00 Kč</b>

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>18</b>
<b>název</b>	<b>Dodávky zařízovacích předmětů</b>	

<b>název stavby:</b>	Z598-Z5 Gen.F.Fajtla Rychnovská 139 - Přestavba prostor MŠ na třídy Z5
<b>SoD:</b>	S-2020/04/0028

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>			
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA		BOHUCstav s.r.o.			
Městská část Praha 18		A.Bohutsky			
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou					
<b>předání objednateli ke kontrole</b>					
	<b>datum</b>			<b>podpis</b>	
	zhotovitel	A.Bohutsky			
	TDS	Ing.Radek Dědina			
	objednatel	Martin Hrádek			
<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
725	Zařízovací předměty	kpl	1	19 840,00 Kč	19 840,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>19 840,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Dodání zařízovacích předmětů
---------------	------------------------------


<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>18</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutsky			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

25.8.2020

SOUHLAS



**Příloha Změnového listu č. 18 - Dodávky zařizovacích předmětů**

**cenová specifikace změnového listu**

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>725 zařizovací předměty</b>					
55431084	zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení	ks	8	1 830,00 Kč	14 640,00 Kč
55431099	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,35L	ks	8	650,00 Kč	5 200,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>19 840,00 Kč</b>

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>19</b>
<b>název</b>	<b>16.2. Ukončení pohledu SDK před okny vč.boku pohledu</b>

<b>název stavby:</b>	Z598-ZŠ Gen.F.Fajlla Rychnovská 139 - Přestavba prostor MŠ na třídy ZŠ
<b>SoD:</b>	S-2020/04/0028

<b>objednatel</b>	<b>zhotovitel</b>		
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA	BOHUCstav s.r.o.		
Městská část Praha 18	A.Bohutskyy		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum		podpis
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

<b>conová specifikace změnového listu</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
763	Konstrukce montované	kpl	1	43 930,00 Kč	43 930,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>43 930,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Podhled ve třídách není až k oknu-ukončení pohledů před okny,vč.vzniku boků pohledu
---------------	---


<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>19</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

**poznámka**

25.8.2020

SOUHLAS





Příloha Změnového listu č. 19 - 16.2. Ukončení podhledu SDK před okny vč.boku podhledu					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>763 konstrukce montované</b>					
763	Ukončení podhledu před okny, vč.boku podhledu	m2	34	1 145,00 Kč	38 930,00 Kč
763	Doprava	kpl	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
763	Likvidace	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
763	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>43 930,00 Kč</b>

10/10/10