

1528.

## Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,  
uzavřené dne: 10.7.2019 („Smlouva“)

na akci

„FN HRADEC KRÁLOVÉ - TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ“

### I. Smluvní strany:

**Zhotovitel:** S T A K O společnost s ručením omezeným  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl  
C, vložka 724  
IČO: 422 28 468  
DIČ: CZ 422 284 68  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 50001511/0100  
statutární zástupce: Ing. Petr Kulda, jednatel společnosti  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Šubrt  
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloš Cendelín  
na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)

**Objednatel:** Fakultní nemocnice Hradec Králové  
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové  
tel.: 49583 1111, centr. fax: 495512346  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 40002-24639511/0710  
IČO: 001 79 906  
DIČ: CZ00179906  
statutární zástupce: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., ředitel  
zástupce ve věcech smluvních a technických:  
[redacted] odboru investic  
[redacted] přípravy investic  
technický dozor objednatele (TDI): [redacted] odd. realizace investic  
na straně druhé (dále jen "objednatel")

### II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách původní uzavřené Smlouvy o dílo.

### Článek VI. Doba plnění

V čl. VI. Doba plnění se text mění a upravuje následovně:

Z důvodu nepředvídatelného výskytu koronaviru COVID-19, hrozbou nákazy tímto virem na celém světě a rychlého šíření tohoto viru v různých regionech světa, vznikla na straně Zhotovitele a trhu nepředvídatelná mimořádná situace, která měla negativní vliv na včasné

05



dokončení díla dle uzavřené Smlouvy. V důsledku rychlého šíření tohoto viru v různých regionech světa a přijímaných opatření na úrovni jednotlivých vlád (např. povinná karanténa, uzavření základních a středních škol, vyhlášení nouzového stavu, opatření související s omezením vstupu na území České republiky atd.) docházelo na trhu k významnému omezování kapacit jednotlivých subjektů na trhu. Z tohoto důvodu došlo na straně Zhotovitele, oproti původně plánovanému harmonogramu, ke zpoždování u vybraných dodávek (konkrétně: vzduchotechnických jednotek, hliníkových okenních a dveřních profilů a provětrávané fasády) a činností (především sádkartonářské práce a montážní práce hliníkových oken a dveří). Na tyto skutečnosti Zhotovitel několikrát upozornil Objednatele, což je zřejmé ze zápisu z kontrolního dne (dále také „KD“) č. 14 ze dne 24. 03. 2020, zápisu KD č. 15 ze dne 7. 4. 2020, zápisu KD č. 16 ze dne 21. 4. 2020, zápisu KD č. 17 ze dne 5. 5. 2020. V zápisu z KD č. 18 ze dne 19. 5. 2020 již Zhotovitel avizoval, že z výše uvedených důvodů bude nezbytný posun termínu dokončení díla min. o 3 týdny.


Při zhodnocení situace v čase uzavření tohoto dodatku dospěly obě smluvní strany ke společnému závěru, že ze strany Zhotovitele nebylo možné (v důsledku vzniku výše uvedené nepředvídatelné mimořádné situace) objektivně zajistit, přes veškeré vynaložené úsilí, plnění smluvních závazků v původně stanoveném termínu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o mimořádnou situaci, kterou nemohl Zhotovitel jakkoli předpokládat či ovlivnit, dohodly se smluvní strany na následujícím prodloužení termínu dokončení výstavby. Původně stanovený termín v čl. IV Smlouvy pro dokončení výstavby objektu Transfuzního oddělení do 31. 10. 2020 se tímto dodatkem mění na „do 23. 11. 2020“.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení „Smlouvy“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dne jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z tohoto jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, textu rozumí a souhlasí s ním. Smluvní strany rovněž prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, pravou a úplnou vůli, prostou omylů a že tuto smlouvu neuzavírají v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za Zhotovitele:

V Hradci Králové dne 14. 8. 2020



S T A K O společnost s ručením omezeným  
Ing. Petr Kulda, jednatel společnosti

Za Objednatele:

V Hradci Králové dne 21. 8. 2020

FAKULTNÍ NEMOCNICE  
HRADEC KRÁLOVÉ  
ředitelství  
500 05 Hradec Králové  
IČ 00179906, tel. 495 832 881



Fakultní nemocnice Hradec Králové,  
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.,  
ředitel

