



PCR18ETŘpo3924330

DODATEK Č. 1

č.j.: KRPL-122625-33/ČJ-2018-1800VZ

KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.j.: KRPL-122625-25/ČJ-2018-1800VZ

uzavřené

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: plk. Ing. Vladimír Libnar – náměstek ředitele pro ekonomiku

se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 84548881/0710

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

plk. Ing. Vladimír Libnar – náměstek ředitele pro ekonomiku

Tel.: 974 461 224

Ve věcech technických je oprávněn jednat:


Ing. David Pokorný – vedoucí odd. správy nem. majetku
974 461 245

Tel.:

 – oddělení správy nemovitého majetku

Tel.:

E-mail:



dále jen "**objednatel**"

a

STAV-AGENCY s.r.o.

zastoupený:  - jednatelem

se sídlem: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

IČ: 25482505

DIČ: CZ25482505

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 986888359/0800

Tel.:



E-mail:

info@stav-agency.cz

Fax:

Zapsaný:

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20247

dále jen "**zhotovitel**"

**KŘP Lbk - snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje
- Česká Lípa, ul. Arbesova CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006531**



II. Předmět dodatku:

Z důvodu výskytu změn předmětu smlouvy (méně a vícepráce) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku je úprava termínů plnění z důvodu nutnosti řešení následujících změn:

- změna č. 1 - výplně otvorů,
- změna č. 2 – vzduchotechnika – IR čidla
- změna č. 3 – zateplení stropů 1. podzemní podlaží
- změna č. 4 – sanace zdiva 1. podzemní podlaží
- změna č. 5a – nesoudržné omítky
- změna č. 5b – penetrace zdiva
- změna č. 5c – dorovnání fasády mezi objekty po svodu
- změna č. 5d – dilatace mezi objekty systémovou dilatační lištou
- změna č. 5e – vyrovnaní soklu
- změna č. 5f – úprava rozvodů na fasádě
- změna č. 5g – ostění špalet
- změna č. 5h – oplechování spodní hrany zapuštěných oken
- změna č. 6 – demontáž a zpětná montáž radiátorů
- změna č. 7 – výměna elektroinstalace v sociálních zařízeních
- změna č. 8 – rekonstrukce ležaté kanalizace v objektech č. p. 407 a 408
- změna č. 9 – zachování příček v místnostech č. 126 a 224 v objektu č. p. 408
- změna č. 10 – změna umístění VZT jednotky ve 3. NP v objektu č. p. 408
- změna č. 11 – změna příček v místnostech č. 126 a 224 v objektu č. p. 408
- změna č. 13 – odpočet položek č. 123 a 124
- změna č. 14 – změna rozsahu maleb
- změna č. 15 – změna pozice tepelného čerpadla
- změna č. 16 – úprava rozvodů pitné vody v č. p. 408

Vliv výše uvedených změn na termín plnění byl zohledněn v odstavci III. tohoto dodatku.

Vliv výše uvedených změn na předmět smlouvy a cenu za dílo bude předmětem samostatného dodatku.

III. V článku 4. Termín plnění, v odstavci 4.1. se nahrazuje

původní text dle smlouvy o dílo

Termín plnění:

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- Termín pro předání a převzetí staveniště: do 02.05.2019
- Termín zahájení stavebních prací: 02.05.2019
- Termín dokončení stavebních prací: 31.03.2020 (tj. doba na realizaci stavebních prací je 334 dní)
- Termín zahájení předání a převzetí díla: 01.04.2020 (tj. první pracovní den následující po termínu dokončení stavebních prací)
- Termín pro odstranění vad a nedodělků: 30.04.2020 (tj. doba na odstranění vad a nedodělků je 30 dní od dokončení stavebních prací)
- Termín administrativního dokončení díla: 31.07.2020 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo – méně a víceprací)

Termín ukončení plnění: do 31.07.2020



textem

Termín plnění:

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- Termín pro předání a převzetí staveniště: do 02.05.2019
- Termín zahájení stavebních prací: 02.05.2019
- Termín dokončení stavebních prací: 31.05.2020 (tj. doba na realizaci stavebních prací je 395 dní)
- Termín zahájení předání a převzetí díla: 01.06.2020 (tj. první pracovní den následující po termínu dokončení stavebních prací)
- Termín pro odstranění vad a nedodělků: 30.06.2020 (tj. doba na odstranění vad a nedodělků je 30 dní od dokončení stavebních prací)
- Termín administrativního dokončení díla: 30.10.2020 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo – méně a víceprací)

Termín ukončení plnění: do 30.10.2020

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek bude smluvními stranami podepsán elektronicky.

Tento dodatek byl dojednáán, sestaven a oboustranně odsouhlasen k 05.03.2020, následně byl odeslán k odsouhlasení na Státní fond životního prostředí ČR. Z důvodu zavedení mimořádných opatření proti šíření nemoci COVID-19 a vyhlášení nouzového stavu došlo k podpisu dodatku až po ukončení nouzového stavu, resp. zavedených opatření.

Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, a účinným uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci

objednatel:

plk. Ing. Vladimír Libnar
náměstek ředitele pro ekonomiku

Ve Stráži nad Nisou

zhotovitel:

jednatel