

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 000145 00 20 ze dne 19. 3. 2020 (dále jen „Dodatek“)
v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Název akce:	Rekonstrukce výpravny, garáže Vršovice	Číslo stavby:
Číslo. Smlouvy:	20-0-2403	000145 00 20


1. Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „objednatel“)

a

KV-Konstrukt Stav s.r.o.

se sídlem: Žitavského 496, Praha 5- Zbraslav 156 00
zastoupená: 
IČO: 24278912
DIČ: CZ24278912, plátce DPH
bankovní spojení: Raiffeisen bank
číslo účtu: 1048185002/5500
OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 200423

(dále jen "zhotovitel")

(společně též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

2. Předmět dodatku

Při podrobném průzkumu stávajících konstrukcí podlah, detailnějším určením dispozičního uspořádání zakrytých konstrukcí zdravotně technických instalací byly na základě doplňku projektu předloženy návrhy nových skladeb podlahových konstrukcí a připojení na stávající síť ZTI. Tímto Dodatkem je řešen rozdíl v rozsahu prací oproti předpokladu v projektu. Dodatkem není dotčen termín dokončení Díla.

3. Změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.

Poslední odstavec v odst. 2.1 Smlouvy se mění a nově zní takto: Dílo zahrnuje práce dle Přílohy č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet), včetně odvozu a likvidace odpadů (veškerého vybouraného materiálu) a dále práce dle ZL 1.

Odst. 3.1 Smlouvy se mění a nově zní takto: Cena za dílo se zvyšuje o částku ve výši 747 569,59 Kč (slovy: Sedmsetčtyřicetšestsetšedesátdevět korun padesátdevět haléřů), ZL 1, který sumarizuje rozdíly výměr oproti projektu, je nedílnou součástí tohoto Dodatku. Cena díla celkem se mění a nově činí 4 888 453,59 Kč (slovy: Čtyřimilionosmsetosmdesátosmtisícčtyřistapadesát tři koruny padesátdevět haléřů).

Uvedená cena (bez DPH) zahrnuje všechny náklady na kompletně dokončené dílo v rozsahu dle článku 2. této smlouvy po celou dobu realizace, uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

4. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech v českém jazyce, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.

Příloha č.1 - ZL 1

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



.....
KV-Konstrukt Stav s.r.o.

.....
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost