

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0765/18

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/49718: VELKÝ OŘECHOV

Článek I. - Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 09. 10. 2018 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0765/18 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, dne 06. 03. 2019 dodatek č. 1, dne 07. 02. 2020 dodatek č. 2 a dne 28. 06. 2020 dodatek č. 3 k této smlouvě (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 4 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby úpravy termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy. Důvodem jsou průtahy během nabytí právní moci společného povolení na uvedenou akci. Žádost o společné povolení stavby byla podána dostatečně dopředu 11. 12. 2019. Řízení pro získání společného povolení bylo zahájeno po mnoha urgencích až 06. 05. 2020. Společné povolení bylo vydáno 23. 06. 2020, Povolení nabylo právní moci po mnoha urgencích dle sdělení stavebního úřadu až 09. 08. 2020, avšak do dnešního dne nebyla úřadem předána ověřená (oražená) projektová dokumentace. Dalším důvodem je také zdlouhavé řešení a projednání návrhu dopravního inženýrského opatření během výstavby. Realizace stavby má být rozložena do 3 stavebních sezon a bude obsahovat celkem 9 etap výstavby (s rozlišným návrhem dopravního omezení – částečné a úplné uzavírky). Z výše uvedených důvodů nebyl Zhotovitel schopen zajistit včasné získání pravomocného společného povolení stavby dle termínu, čímž dochází k úpravě termínů dílčích plnění Smlouvy.

Článek III. – Změny smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.2**, ve znění dodatku č. 3 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.2 *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS/RDS), Kontrolní rozpočet, Plán BOZP a podrobný IGP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 30. 10. 2020.*
- 3.2 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.3**, ve znění dodatku č. 3 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 4.3 *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli veškerá Povolení (společné povolení) nejpozději do 30. 10. 2020.*

3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 4 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 27. 08. 2020

V Ostravě, dne: 28. 08. 2020

.....

.....