



MURSP00C0I4K

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Oprava místních komunikací po zimním období 2019/2020 – Rosice“

Objednatel: Město Rosice

Palackého nám. 13,
66501 Rosice
IČ:00282481
DIČ:CZ00282481

Bank. [REDACTED]

Čís. [REDACTED]

Zastoupený Lukášem Volánkem - místostarostou**(dále jen „objednatel“)**

a

Zhotovitel: SOUKUP MILOŠ s.r.o.

[REDACTED]
IČO: 29351511
DIČ: CZ29351511

Bank spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

Zástupce: [REDACTED]**I.**

Dne 09.06.2020 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace „**Oprava místních komunikací po zimním období 2019/2020 - Rosice**“ v rozsahu a specifikaci uvedené v cenové nabídce zhotovitele. V souvislosti s omezením pracovní činnosti na stavbách v důsledku covid – 19, se většina dříve nasmlouvaných zakázek posunula do termínu červenec/srpen, proto nelze provést opravu komunikací v termínech dle této smlouvy. Smluvní strany se z tohoto důvodu uzavírají v souladu s čl. III. Čas plnění, ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

I. PŘEDMĚT DODATKU – ZMĚNA LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na stanovení nové lhůty plnění.

Původní termín dle smlouvy o dílo ze dne 09.06.2020

do 31.8.2020


Nový termín pro předání a převzetí díla dle tohoto dodatku

do 30.9.2020**II.**

1. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 09.06.2020 se nemění.
3. Tento dodatek byl schválen Radou města Rosice dne 24.8.2020 usnesením č. RM/2020/44/31

V Rosicích, dne 29.8.2020

Za objednatele:



Ve Zbýšově, dne 28.8.2020

Za zhotovitele :

