



**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30.9.2019  
ve znění jejího dodatku č.1 ze dne 23.7.2020**

**Smluvní strany:**

**1. Objednatel:** **Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha**  
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

*sídlo:* U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

*zastoupen:* prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

*IČO:* 61383082

*DIČ:* CZ61383082

*bankovní spojení:* ČNB Praha

*číslo účtu.:* [REDACTED]

(dále též jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitel:** **VISTORIA CZ a.s.**

*zápis v OR:* u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4581

*sídlo:* Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

*zastoupen:* Ing. Ivanem Němcem, statutárním ředitelem

*IČO:* 25110977

*DIČ:* CZ25110977

*bankovní spojení:* UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

*číslo účtu:* [REDACTED]

(dále též jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 30.9.2019 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 23.7.2020

**I.Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že spolu dne 30.9.2019 na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané objednatelem ve zjednodušeném podlimitním řízení a uveřejněné na profilu zadavatele dne 18.7.2019 (č. j. 9282/2019 – ÚVN) s názvem „ÚVN – VoFN Praha – objekty pro Oddělení pro výběr personálu AČR – rekonstrukce“, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uzavřely smlouvu o dílo a dále dne 23.7.2020 i dodatek č.1 k této smlouvě o dílo, jejímž předmětem bylo provedení



stavby, konkrétně rekonstrukce objektů pro Oddělení pro výběr personálu AČR dle projektové dokumentace vypracované společností ATELIER RENO, spol. s r.o., IČO 45796572, se sídlem Perspektivní 225/2, 102 00 Praha 10 dle samotné smlouvy o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 23.7.2020 a jejich příloh (to vše dále jen „**Smlouva o dílo**“).

2. Z důvodu okolností nastalých nepředvídatelně a potřeb vzniklých v průběhu provádění díla, jak je podrobněji popsáno dále v tomto dodatku, se Smluvní strany dohodly na úpravě svých dosavadních závazků ze Smlouvy o dílo, které tímto ujednávají v tomto dodatku č.2.
3. Změna závazku ze smlouvy nikterak nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani její hodnotu. Hodnota předmětné změny v rozsahu méněprací jakož i víceprací, je nižší než limit pro podlimitní veřejnou zakázku a součet celkové hodnoty změny závazku je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany na základě výše uvedeného prohlašují, že změnou smluvních ujednání uvedených v tomto dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## II.Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících doplněních a změnách Smlouvy o dílo:

### 1) Změna rozsahu díla

Smluvní strany si tímto sjednávají změnu rozsahu díla ujednanou ve Smlouvě o dílo spočívající ve vícepracích a méněpracích, jak jsou zachyceny ve vzájemně odsouhlaseném změnovém listu č. 4 a položkovém soupisu prací a dodávek, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.2.

Práce dle Smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny výše uvedeným změnovým listem zůstávají ujednaný v původním rozsahu dle Smlouvy o dílo.

### 2) Změna ceny díla

Z důvodu ujednání změn v rozsahu díla dle Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla, a proto se tímto mění čl. V odst. 1 Smlouvy o dílo a článek V odst. 2 Smlouvy o dílo, který bude nově znít takto:

„1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené dílo ve výši 35 034 111,15 Kč vč. DPH.

(slovy: třicetpětmilionůtřicetčtyřtisícjednostojedenáct korun českých patnáct haléřů) včetně daně z přidané hodnoty.“

„ 2. Celková cena díla je členěna takto:

Cena dle smlouvy o dílo a dodatkuč.1 bez DPH	28 871 380,07
Změnový list č. 4	82 430,80
<b>Celková cena dle dodatku č.2 bez DPH</b>	<b>28 953 810,87</b>
DPH 21%	6 080 300,28
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>35 034 111,15</b> "



### III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto dodatku dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení tohoto dodatku jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení oddělit, ani platnost a účinnost tohoto dodatku jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení dodatku ustanovením novým, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena zůstávají zachována a v platnosti dle jejich původního rozsahu.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat tento dodatek splní objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku neobsahuje jejich obchodní tajemství.
7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že jej uzavřely svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
9. Součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1: Změnový list č. 04 ze dne 28.7.2020 a k němu patřící položkové soupisy prací a dodávek.

V Praze dne:

14 -09- 2020

za objednatele:

**V ZASTOUPENÍ**

**MUDr. Ivan Jefábek**  
náměstek ředitele pro LPP ÚVN

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.  
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –  
Vojenské fakultní nemocnice Praha

V Praze dne

10. 08. 2020

za zhotovitele:

VISTORIA CZ a.s.  
Ing. Ivan Němec, statutární ředitel



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: č. 04
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., Revoluční 25, Praha 1	
Objednatel:	Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6	Datum: 28.07.2020
Název akce: ÚVN - VoFN Praha - objekty pro Oddělení pro výběr personálu AČR - rekonstrukce		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny:</b>		
Stavebně konstrukční část – rampa, markýza, povrchy.		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
<p>Pokročilé stavební práce na stavbě vyžadují změny vycházející ze skutečného stavu. Při započetí stavebních prací na rampě, byl zjištěn havarijní stav konstrukce. Pro zajištění funkčnosti rampy a přístupu k transformátorům je nutný větší rozsah sanačních prací – nová deska rampy, úprava rozsahu zábradlí splňující normu ČSN. Po jednání k této problematice bylo projektantem navržen postup, který byl objednatelem odsouhlasen. Stávající deska bude zbourána v celém rozsahu až na horní hranu pilířů. Z důvodu zajištění požadované únosnosti rampy bude zhotovena nová železobetonová deska, která bude provedena na VSŽ plech. Železobetonová deska bude provedena do výšky spodní hrany dveří trafostanice, povrchová úprava bude zdrsněním a lemována profilem L. Přístup na rampu bude pomocí jednoho betonového schodiště. Stěna rampy bude otlučena na nosnou část, sanována, opravena maltou a na tento povrch přichycen extrudovaný polystyren a finální fasáda.</p> <p>Podlahová plocha rozvodny VN a NN byla porušená, na základě rozhodnutí AD a objednatele byla provedena vyrovnávací vrstva podlahy – stěrka.</p> <p>K úspoře dojde při demontáži markýzy, která z architektonického i funkčního pohledu je nepotřebná. Markýza zde byla za účelem stínění balkónových dveří.</p> <p>Tyto okolnosti se nedaly předvídat a nejsou chybou zhotovitele. Vzniklé vícepráce, které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předem předvídat, jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.</p>		
Důvod vícepráce / méněpráce:		
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>
vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Příloha: č.1 – rozpočet		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:  <b>-26.266,60,-</b>	Cena víceprací bez DPH:  <b>108.697,40,-</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:  <b>82.430,80,-</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <u>bez vlivu</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	19-009	ÚVN - VoFN Praha - objekty pro Oddělení pro výběr personálu AČR - rekonstrukce
O:	SO 01	Objekt rekručního centra AČR a kanceláří ÚVN

	Název položky					Celkem
--	---------------	--	--	--	--	--------


Rekonstrukce rampy před trafo	méněpráce	-10 386,80
	vícepráce	78 112,44
Elektroinstalace	vícepráce	974,00
	méněpráce	-15 879,80
Stavebně konstrukční část	vícepráce	29 610,96

méněpráce	-26 266,60
vícepráce	108 697,40

<b>ROZDÍL NÁKLADŮ</b>	<b>82 430,80</b>
-----------------------	------------------

<b>s DPH</b>	<b>99 741,27</b>
--------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek



Poznámka: bez úpravy povrchu dna větracích průduchů, bude ponecháno ve stávajícím stavu



Položkový soupis prací a dodávek





