

Dodatek č. 6

ke smlouvě o provedení stavby na akci

"Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)"

č. smlouvy objednatele č. 1 OLP/2080/2018
č. smlouvy objednatele č. 2 - OSM/18/1506/VOSM
č. smlouvy objednatele č. 3 - - -
č. smlouvy objednatele č. 4 - RS1/2018
č. smlouvy objednatele č. 5 - - -
č. smlouvy objednatele č. 6 - 33/2018

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Společnost ES610T

zastoupená Správcem (s plnou mocí k podpisu návrhu smlouvy o provedení stavby):

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,
Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec,
na základě plné moci ze dne 28.6.2018

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

číslo účtu: 115-6748580217/0100

evidence: obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Druhý společník:

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

osoby oprávněné podepsat smlouvu: Ing. Tomáš Hajič, prokurista,
Ing. Renata Hamrská, prokuristka



evidence: obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
dále jen „zhotovitel“ na straně jedné

a

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

IČO: 7081508

DIČ: CZ7081508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-64825900257/0100

(dále také jen „**Liberecký kraj**“ nebo „**objednatel č. 1**“)

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany „uzavřely“ dne 22. 11. 2018 smlouvu o provedení stavby, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu s názvem „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“ a ke které uzavřely smluvní strany dne 26. 8. 2019 dodatek č. 1, dne 19. 11. 2019 dodatek č. 2, dne 26. 2. 2020 dodatek č. 3, dne 15. 6. 2020 dodatek č. 4 a dne 29. 6. 2020 dodatek č. 5 (dále jen „*smlouva*“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „*zákon č. 134/2016 Sb.*“).
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se:
 - u objednatele č. 1 navyšuje o částku 125 798,80 Kč bez DPH, tj. 152 216,55 Kč včetně DPH.



Celkový přehled změny ceny díla:

Objednatel č. 1 :

| | |
|--|--------------------------|
| Cena díla dle smlouvy bez DPH | 152 377 549,70 Kč |
| Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH | 161 348,80 Kč |
| Cena méněprací dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH | - 35 550,00 Kč |
| Odchyłka při zaokrouhlování oproti programu ASPE | - 0,06 Kč |
| Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH | 152 503 348,44 Kč |
| DPH | 32 025 703,17 Kč |
| Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH | 184 529 051,61 Kč |

3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací sjednaných tímto dodatkem v termínu stanoveném smlouvou (termín prací byl upraven v dodatku č. 1).

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.,
 - Příloha č. 2 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
 - Příloha č. 3 - Soupis prací, dodávek a služeb,
 - Příloha č. 4 - Přehled změn stavby.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel č. 1 a dva obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel

3



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním Libereckým krajem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením č. 1418/20/RK dne 11. 8. 2020.

Za Objednatele:

V Liberci dne 15. 9. 2020

.....
Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmána

Za Zhotovitele:

V Liberci dne 11. 9. 2020

.....
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec, EUROVIA CS, a. s.

V Praze dne 8. 9. 2020

.....
Ing. Tomáš Hajič
prokurista, STRABAG, a. s.

.....
Ing. Renata Hamrská
prokuristka, STRABAG a. s.



ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která je nezbytná a není možná změna v osobě dodavatele. Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Úsek B1 - SO 102.1.ZH - Silnice III/2797 - KSS LK

Odůvodnění méněprací:

V rámci PDPS byly nevhodně navrženy tři kusy uličních vpustí. Z toho důvodu došlo k jejich vypuštění a na základě dohody s investorem, tj. Libereckým krajem a Obcí Ohrazenice, a dále technickým dozorem investora nahrazeny odvodňovacími žlaby, které budou realizovány v rámci SO 105 a které jsou v rozpočtu stavby, jejímž investorem je obec Ohrazenice (odvodňovací žlaby budou přemístěny z místa, kde nemají opodstatnění, do místa, kde byly původně navrženy výše uvedené rušené 3 uliční vpustě). Tato skutečnost je potvrzena podpisem Změny závazku.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice III/2797 - KSS LK

Úsek B1 - SO 102.1.ZH

Méněpráce (§ 222, odst. 5 zákona)

| KÓD POLOŽKY | POPIS POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVÍ | JEDNOTKOVÁ CENA | CELKOVÁ CENA |
|---------------|---|-----|----------|-----------------|-----------------------|
| 89712 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | - 3,000 | 11 850,00 | - 35 550,00 |
| CELKEM | | | | | - 35 550,00 Kč |

Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje
(vč. mostních objektů)

| | |
|---|-----------------------|
| Cena víceprací dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH | 0,00 Kč |
| Cena méněprací dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH | - 35 550,00 Kč |
| Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH | 35 550,00 Kč |
| Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona bez DPH | - 35 550,00 Kč |
| CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH | - 43 015,50 Kč |
| DPH 21 % | - 7 465,50 Kč |

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : Společnost ES610T Ing. Miroslav Slatinka
Dne:

**Projektant/
AD** : PUDIS a. s. Ing. Tomáš Honc
Dne:

TDI : W-INVEST WÜNSCH
s. r. o. Ing. Vladimír Wunsch
Dne:

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace Tomáš Čáp
Dne:

**Zástupce
objednatele** : Obec Ohrazenice František Novák
Dne:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Úsek B1 - SO 102.1 ZH - Silnice III/2797 - KSS LK

Odůvodnění víceprací:

Po odfrézování stávajícího asfaltového povrchu bylo zjištěno, že místo předpokládaného stávajícího šterku tak, jako byl v podloží dosud, se nachází betonová vrstva o cca tloušťce 40 cm lokálně vyztužená armaturou. Jelikož tato betonová vrstva výškově zasahovala do nové konstrukce komunikace, bylo na základě dohody s investorem a technickým dozorem stavby rozhodnuto o odstranění betonové vrstvy z důvodu zasahování do konstrukčních vrstev nové komunikace.

Dle výše uvedených skutečností jsou zařazeny změny jako Změna nepředvídaná, jelikož vznikly v průběhu realizace zakázky na základě nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných na stavbě, upřesnění v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, která vychází z daleko podrobnějších měření a podkladů, a také v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Bez těchto prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice III/2797 - KSS LK

Úsek B1 - SO 102.1 ZH

Vícepráce (§ 222, odst. 6 zákona)

| KÓD POLOŽKY | POPIS POLOŽKY | MJ | MNOŽSTVÍ | JEDNOTKOVÁ CENA | CELKOVÁ CENA |
|---------------|---|----------------|----------|-----------------|----------------------|
| 014102b | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 285,200 | 64,00 | 18 252,80 |
| 11345 | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU | M ³ | 124,000 | 1 154,00 | 143 096,00 |
| CELKEM | | | | | 161 348,80 Kč |

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje
(vč. mostních objektů)

| | |
|---|----------------------|
| Cena víceprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH | 161 348,80 Kč |
| Cena méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH | 0,00 Kč |
| Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH | 161 348,80 Kč |
| Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH | 161 348,80 Kč |
| CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH | 195 232,05 Kč |
| DPH 21 % | 33 883,25 Kč |

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : Společnost ES610T Ing. Miroslav Slatinka

Dne:

**Projektant/
AD** : PUDIS a. s. Ing. Tomáš Honc

Dne:

TDI : W-INVEST WÜNSCH
s. r. o. Ing. Vladimír Wunsch

Dne:

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace Tomáš Čáp

Dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: I-ROP_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj

Rozpočet: SO 102.1 ZH Silnice III/2797 – KSS LK

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 23 575 265,820 Kč

Cena celková: 24 061 385,370 Kč

DPH: 5 052 890,928 Kč

Cena s daní: 29 114 276,298 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 24 061 385,370 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 26.07.2018



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)
Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj
Rozpočet: SO 102.1 ZH Silnice III/2797 – KSS LK

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------|-------------------------------------|----------------|---|----|----------------|--------|--------------------|
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | |
| 1 | 014101 | | POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky (recyklačního centra) a doklad o úhradě poplatku za skládku (recyklaci) přebytečná zemina - včetně případných mezideponií, skládek, naložení a odvozu , včetně rozvozných vzdáleností na skládku nebo recyklačního centra. Poplatek za skládku je uveden v položce 014101 | M3 | 4 914,130 | 39,000 | 191 651,070 |
| 2 | 014102a | | POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalty k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky (recyklačního centra) a doklad o úhradě poplatku za skládku (recyklaci) | T | 16,940 | 62,000 | 1 050,280 |
| 3 | 014102b | | POPLATKY ZA SKLÁDKU beton k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky (recyklačního centra) a doklad o úhradě poplatku za skládku (recyklaci) | T | 43,090 | 64,000 | 2 757,760 |
| | <i>ZBV:</i> | <i>ZBV 039</i> | <i>Dodatek č. 6</i> | | <i>285,200</i> | | <i>18 252,800</i> |
| | | | aktuální množství | | 328,290 | | 21 010,560 |
| 4 | 014102c | | POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky (recyklačního centra) a doklad o úhradě poplatku za skládku (recyklaci) | T | 6 164,660 | 42,000 | 258 915,720 |
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | 472 627,630 |

1

Zemní práce



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)
Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj
Rozpočet: SO 102.1 ZH Silnice III/2797 – KSS LK

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|-----------|-----------|-------------|
| 5 | 11130 | | SEJMUTÍ DRNU odvoz a uložení na deponii určenou investorem k budoucímu využití | M2 | 35,740 | 22,000 | 786,280 |
| 6 | 11313 | | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM vč. odvozu na skládku (recyklačního centra), poplatek uveden v položce 014102a místa kde se nepředpokládá možnost využití frézy, předpoklad tl. vrstvy 100 mm | M3 | 7,060 | 381,000 | 2 689,860 |
| 7 | 11314 | | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM vč. odvozu na skládku (recyklačního centra), poplatek uveden v položce 014102b | M3 | 0,570 | 627,000 | 357,390 |
| 8 | 113178 | | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM Odstranění dlažebních kostek. Součástí položky je vyčištění kostek a odvoz čistých kostek na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km. Poplatek za uložení kostek nebude účtován. Součástí položky je taktéž likvidace vybourané sutí/směsi vč. odvozu a případného poplatku za skládku. | M3 | 0,230 | 1 770,000 | 407,100 |
| 9 | 11318 | | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC vč. odvozu na skládku (recyklačního centra), poplatek uveden v položce 014102b | M3 | 0,920 | 448,000 | 412,160 |
| 10 | 11318 b | | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC zámková dlažba, odvoz a uložení na deponii určenou investorem, složení na paletách | M3 | 4,890 | 448,000 | 2 190,720 |
| 11 | 11332 | | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. odvozu na skládku (recyklačního centra), poplatek uveden v položce 014102c uvedené tl. vrstev jsou předpokládány | M3 | 3 244,560 | 157,000 | 509 395,920 |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)
Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj
Rozpočet: SO 102.1 ZH Silnice III/2797 – KSS LK

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|---------|--|----|-----------|-----------|---------------|
| 102 | 11345 | | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU | M3 | 0,000 | 1 154,000 | 0,000 |
| | ZBV: | | | | | | |
| | | ZBV 039 | Dodatek č. 6 | | 124,000 | | 143 096,000 |
| | | | aktuální množství | | 124,000 | | 143 096,000 |
| 12 | 11352 | | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. odvozu na skládku (recyklačního centra), poplatek uveden v položce 014102b | M | 301,300 | 90,000 | 27 117,000 |
| 13 | 11353 | | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ odvoz a uložení na deponii určenou investorem, složení na paletách | M | 1 474,830 | 224,000 | 330 361,920 |
| 14 | 11355 | | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH Odstranění dlažebních kostek. Součástí položky je vyčištění kostek a odvoz čistých kostek na místo určené investorem, předpoklad odvozu do 20 km. Poplatek za uložení kostek nebude účtován. Součástí položky je taktéž likvidace vybourané suti/směsi vč. odvozu a případného poplatku za skládku. | M | 6,120 | 224,000 | 1 370,880 |
| 15 | 113728 | | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM materiál bude odvezen na deponii určenou investorem, poplatek za uložení nebude účtován | M3 | 1 882,480 | 717,000 | 1 349 738,160 |
| 16 | 12110 | | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY odvoz na mezideponii | M3 | 5,440 | 146,000 | 794,240 |
| 17 | 12373 | | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I zemina ponechaná na místě pro zpětný zásyp | M3 | 121,910 | 112,000 | 13 653,920 |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)
Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj
Rozpočet: SO 102.1 ZH Silnice III/2797 – KSS LK

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------|--------------------|-----|---|----|------------|---------|----------------------|
| 18 | 12373d | | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I přebytečná zemina - včetně případných mezideponií, skládek, naložení a odvozu , včetně rozvozných vzdáleností na skládku, poplatků za skládku uveden v pol. 014101 | M3 | 4 459,530 | 224,000 | 998 934,720 |
| 19 | 13273 | | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu na skládku, poplatků za skládku uveden v položce 014101 | M3 | 181,760 | 358,000 | 65 070,080 |
| 20 | 171102 | | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS včetně případných technologických opatření, sloužících k dosažení požadovaných parametrů | M3 | 5,400 | 101,000 | 545,400 |
| 21 | 17120 | | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 5,440 | 45,000 | 244,800 |
| 22 | 17180 | | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD A fr. 0/63 dle ČSN EN 13285 | M3 | 4 185,400 | 504,000 | 2 109 441,600 |
| 23 | 17481 | | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ HDK 8/22 | M3 | 128,370 | 683,000 | 87 676,710 |
| 24 | 17581 | | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ HDK 8/22 | M3 | 53,390 | 650,000 | 34 703,500 |
| 25 | 18110 | | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I včetně případných technologických opatření sloužících k dosažení požadovaných parametrů | M2 | 20 927,000 | 11,000 | 230 197,000 |
| 1 | Zemní práce | | | | | | 5 909 185,360 |

2

Základy



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj
 Rozpočet: SO 102.1 ZH Silnice III/2797 – KSS LK

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|-------------|-----------------------------|----------------|--|----|-------------------|------------|----------------------|
| 26 | 21197 | | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE plošná hmotnost 190g/m2, propustnost > 37x10-4, pevnost v tahu podélná min. 12 kN/m | M2 | 4 648,300 | 31,000 | 144 097,300 |
| 27 | 212635 | | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I | M | 508,000 | 358,000 | 181 864,000 |
| 28 | 212635a | | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I | M | 1 513,000 | 358,000 | 541 654,000 |
| 101 | 289971 | | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE geotextilie 300 g/m2 | M2 | 0,000 | 31,000 | 0,000 |
| <i>ZBV:</i> | | <i>ZBV 027</i> | <i>Dodatek č. 2</i> | | <i>11 623,250</i> | | <i>360 320,750</i> |
| | | | | | aktuální množství | 11 623,250 | 360 320,750 |
| 2 | Základy | | | | | | 1 227 936,050 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | |
| 29 | 45145 | | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ zapopílkování stávající kanalizace | M3 | 184,340 | 3 662,000 | 675 053,080 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | 675 053,080 |
| 5 | Komunikace | | | | | | |
| 30 | 56140 | | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C8/10 tl. 210 mm, včetně řezání příčných spar | M3 | 84,530 | 1 803,000 | 152 407,590 |
| 31 | 56333 | | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 10 481,000 | 124,000 | 1 299 644,000 |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj
 Rozpočet: SO 102.1 ZH Silnice III/2797 – KSS LK

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------|---------|-------------------|--|----|------------|-----------|-----------------------|
| | | | ŠD A 0/63 tl. 150 mm | | | | |
| 32 | 56334 | | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD A 0/63 tl. 200 mm | M2 | 10 043,500 | 166,000 | 1 667 221,000 |
| 33 | 572123 | | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 10 043,500 | 19,000 | 190 826,500 |
| 34 | 572213 | | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 18 950,000 | 11,000 | 208 450,000 |
| 35 | 574C56 | | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 9 475,000 | 338,000 | 3 202 550,000 |
| 36 | 574E88 | | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM | M2 | 9 475,000 | 396,000 | 3 752 100,000 |
| 37 | 574G01 | | ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8 | M3 | 379,000 | 8 902,000 | 3 373 858,000 |
| 38 | 574Z0 | | PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ | M2 | 9 475,000 | 55,000 | 521 125,000 |
| 39 | 58222 | | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC lože C 25/30 n XF3, tl. 50 mm | M2 | 350,000 | 1 176,000 | 411 600,000 |
| 40 | 58920 | | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM zalití spar na styků nového a starého krytu; ostatní spáry jsou součástí položek asfaltových krytů | M | 31,000 | 63,000 | 1 953,000 |
| 5 | | Komunikace | | | | | 14 781 735,090 |
| 8 | | Potrubí | | | | | |
| 41 | 87433 | | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM SN 12 | M | 142,000 | 470,000 | 66 740,000 |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)
 Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj
 Rozpočet: SO 102.1 ZH Silnice III/2797 – KSS LK

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------|---------|-----------------------------------|--|-----|----------|------------|--------------------|
| 42 | 89712 | | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 34,000 | 11 850,000 | 402 900,000 |
| | ZBV: | | | | | | |
| | | ZBV 039 | Dodatek č. 6 | | -3,000 | | -35 550,000 |
| | | | aktuální množství | | 31,000 | | 367 350,000 |
| 43 | 89921 | | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 24,000 | 2 688,000 | 64 512,000 |
| 44 | 89923 | | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 56,000 | 2 195,000 | 122 920,000 |
| 45 | 89943 | | VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM | KUS | 28,000 | 1 680,000 | 47 040,000 |
| 8 | | Potrubí | | | | | 668 562,000 |
| 9 | | Ostatní konstrukce a práce | | | | | |
| 46 | 91725 | | NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ | M | 81,000 | 3 270,000 | 264 870,000 |
| 47 | 917427 | | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM lože C 25/30 XF3 | M | 18,000 | 1 467,000 | 26 406,000 |
| 48 | 919114 | | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM | M | 31,000 | 202,000 | 6 262,000 |
| 49 | 96687 | | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH vč. odvozu na skládku, poplatků za skládku uveden v položce 014102b | KUS | 17,000 | 1 680,000 | 28 560,000 |
| 50 | 96814 | | VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETONOVÉ KONSTRUKCI včetně poplatku za skládku (recyklaci) | M3 | 0,030 | 6 272,000 | 188,160 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I-ROP_3 des m Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)
Objekt: A1+B1 Akce A1 "Silnice II/610" Akce B1 "Silnice III/2797" - investor Liberecký kraj
Rozpočet: SO 102.1 ZH Silnice III/2797 – KSS LK

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------|----|----------|--------|-------------|
| 9 | | | Ostatní konstrukce a práce | | | | 326 286,160 |

Celkem:**24 061 385,370**

