

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

smluvní strany:

Objednatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

Zastoupená: prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 36334811/0710

a

Zhotovitel:

OHL ŽS a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Brno – Veverí, PSČ 602 00

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796, plátce DPH

Zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitele Divize M - Morava,
na základě plné moci

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 8010-503087443/0300

Telefon: 585100333

Fax: 585100330

e-mail: divizeolomouc@ohlzs.cz

**tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 5. 2020 a na zhotovení stavby
„Stavební úpravy 3.NP a 4.NP budovy H2“(dále též jen „smlouva o dílo“)**

čl. I

Na základě dohody smluvních stran se čl. V. Doba a místo plnění, bod 1. smlouvy o dílo nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech:

- předání staveniště	do 3 / dnů
- etapa I	do 55 / dnů
- etapa III	od 60 / dnů – do 95 / dnů
- etapa IV	od 100 / dnů – do 135 / dnů
- etapa II	od 140 / dnů – do 150 / dnů

počítáno ode dne obdržení písemné výzvy od objednatele na emailovou adresu zhotovitele divizeolomouc@ohlzs.cz k zahájení provádění díla. V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli.

- datum zahájení provádění díla: **počítáno od protokolárního předání a převzetí staveniště**
- datum dokončení a předání díla: **do 150 dnů od zahájení**

Obsahem etapy I (stavební úpravy v části 3.NP)

Tato etapa obsahuje kompletní stavební úpravy včetně profesí v části 3.NP místnosti dle PD - 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, A_H203500, 1.08, A_H203520 a část chodby.

Obsahem etapy II (stavební úpravy v části 3.NP)

Tato etapa obsahuje kompletní stavební úpravy včetně profesí v části 3.NP místnosti dle PD – 1.09, 1.10, A_H203390 a část chodby.

Obsahem etapy III (stavební úpravy v části 4.NP)

Tato etapa obsahuje kompletní stavební úpravy včetně profesí v části 4.NP místnosti dle PD – 2.04, A_H204410, 2.06, 2.07A, 2.07B, 2.08, 2.09, 2.17, 2.18, A_H204140, A_H204130, A_H204110, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 a část chodby.

Obsahem etapy IV (stavební úpravy v části 4.NP)

Tato etapa obsahuje kompletní stavební úpravy včetně profesí v části 4.NP místnosti dle PD – 2.01, 2.02, A_H204390, 2.29, 2.31, 2.32, 2.33, 2.11, 2.12, A_H204200, 2.14, 2.15, 2.16, a část chodby.

Rozdělení jednotlivých etap je graficky znázorněno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Zahájení provádění prací je podmíněno protokolárním předáním staveniště ze strany objednatele. Datem dokončení díla se rozumí datum předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, kompletní provedení díla včetně všech dokladů pro užívání stavby.

V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

čl. II

Důvodem změny termínu je, změna tras kanalizačního vedení, proluky mezi jednotlivými etapami z důvodu stěhování, koordinace s novou akcí „přesun RTG z budovy A do H2“ (II. etapa byla posunuta za etapu IV.). Tyto práce nebudou mít vliv na celkovou cenu díla.

čl. III

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.


16 -09- 2020

V Olomouci, dne.....

V Olomouci, dne 14.9.2020

Za objednatele:

Zhotovitel:



Veřejná
zakázka:

Stavební úpravy 3NP a 4NP budovy H2

		ČASOVÝ HARMONOGRAM																					
termin: 05/2020 - 10/2020		2020																					
		05		06				07				08				09				10			
objekt	Provozovní činnost	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	Předání staveniště	■																					
	Etapa I	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Etapa II																						
	Etapa III																						
	Etapa IV																						
	Dokončení díla - Předání díla																						■

Etapa I: 18.5. - 12.7.

Etapa II: 5.10. - 15.10.

Etapa III: 17.7. - 21.8.

Etapa IV: 26.8. - 30.9.